

**Αριθμός 829**

**51<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 1<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2022**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, την **1<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **51/25-11-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (27) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **8]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **9]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, εισήλθε στην συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 828/2022).

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, εισήλθε στην συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 828/2022) και αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 842/2022).

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 827/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 843/2022).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (5) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών» της Αναδόχου εταιρίας «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»», (σχετικό το αριθ. 15570/22-11-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 15545/22-11-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Ενταύθα - Συνημμένα: - 1. Αίτηση Αναδόχου με αρ. πρωτ. 102860/01-11-2022.- Σκοπός του έργου είναι η αποπεράτωση του οδικού ηλεκτροφωτισμού του Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών.- Πιο συγκεκριμένα αφορά τις εργασίες για την αποπεράτωση του υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, περιλαμβάνοντας την τοποθέτηση των καλωδίων, των επίστυλων φωτιστικών και των υπαίθριων πινάκων ηλεκτρικής τροφοδοσίας (πίλαρ).- Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και επισκευής τυχόν προβλημάτων της υφιστάμενης υποδομής, η οποία κατασκευάστηκε σε προγενέστερη χρονική περίοδο και αποτελείται από τα φρεάτια, τις υπόγειες σωληνώσεις και τον αγωγό γείωσης- Με στόχο την αύξηση της ευελιξίας, την βελτίωση της ενεργειακή απόδοσης καθώς και την προσφερόμενη ασφάλεια, εκτός του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των απαραίτητων υποδομών θα εγκατασταθεί σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου ηλεκτροφωτισμού, αποτελούμενο από το απαραίτητο λογισμικό, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των κεντρικών ελεγκτών που θα τοποθετηθούν μέσα στους πίνακες (πίλαρ) τροφοδοσίας καθώς και των τοπικών ελεγκτών εντός των φωτιστικών- Οι πληροφορίες από την λειτουργία κάθε ξεχωριστού φωτιστικού θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται στο

Κέντρο Ελέγχου, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι διαδικασίες σηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης βλαβών, προγραμματισμού αντικατάστασης υλικού κλπ.- Τα στοιχεία του έργου παραθέτονται στο παρακάτω Δελτίο Έργου:-

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| α) Κύριος του έργου | Δήμος Πατρέων  |
| β) Προϋπολογισμός   | 1.846.213,87 € |

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| α) Ημερομηνία δημοπράτησης     | 20/10/2020                       |
| β) Σύστημα δημοπράτησης        | Επί Μέρους Ποσοστά Έκπτωσης      |
| γ) Έκπτωση                     | 66%                              |
| δ) Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού | 40 <sup>η</sup> - 10/11/2020 Ο/Ε |
| ε) Ποσό συμφωνητικού           | 627.712,71€ με ΦΠΑ               |
| στ) Ημερομηνία συμφωνητικού    | 07/07/2021                       |

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Αρχική προθεσμία περαίωσης            | 02/05/2022 |
| Ημερομηνία 1 <sup>ης</sup> παράτασης: | 31/08/2022 |
| Ημερομηνία 2 <sup>ης</sup> παράτασης: | 30/11/2022 |

4. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- 1) Έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των ιστών των φωτιστικών σε όλο το Έργο.
- 2) Έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των φωτιστικών σε όλο το Έργο.
- 3) Έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση των υπαίθριων πινάκων ηλεκτρικής τροφοδοσίας (πίλλαρ) και η φάση της καλωδίωσης.
- 4) Έχουν γίνει συμβόλαια με τον πάροχο ενέργειας και τμήματα του έργου έχουν ρευματοδοθεί.  
- Απομένει η ολοκλήρωση της παραπάνω τελευταίας φάσης σε όλο το Έργο και η λειτουργία του συστήματος.- Κατόπιν της αιτήσεως (με αρ. πρωτ. 102860/01-11-2022) της Αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», του έργου «Αποπεράτωση δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών» για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30-03-2023, για τους παρακάτω λόγους:- Η παρούσα Σύμβαση του Έργου αφορά εργασίες για την αποπεράτωση του Οδικού ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών, περιλαμβάνοντας την τοποθέτηση καλωδίων, επίστυλων φωτιστικών και υπαίθριων πινάκων ηλεκτρικής τροφοδοσίας (πίλλαρ).- Ο Ανάδοχος με ίδια ταμειακά διαθέσιμα προέβη έγκαιρα στην προμήθεια υλικών και εκτέλεσε εργασίες στα μέγιστα και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η εξόφληση του 2ου, 3ου και 4ου, λογαριασμού, λόγω καθυστέρησης εκταμίευσης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).- Επί πλέον κατά την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών των καλωδίων εντός του υφιστάμενου παλαιού δικτύου σωληνώσεων διαπιστώθηκαν εκτεταμένες βλάβες αυτών.- Συνεπώς απαιτείται πρόσθετος χρόνος εντοπισμού με μεγάλες δυσχέρειες αυτών και για τον ακριβή εντοπισμό των θέσεων και για την αποκατάστασή των.- Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει:- Την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω Έργου: «Αποπεράτωση δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών» της Αναδόχου εταιρίας «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», έως 30-03-2023.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσε ότι ψηφίζει «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιος μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το

σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή,**

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση του Αναδόχου με αρ. πρωτ. 102860/01-11-2022

και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) **εγκρίνει** την 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών» της αναδόχου εταιρίας «**ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.**», **έως 30-03-2023.**

*Διευκρινίζεται ότι:*

Σκοπός του έργου είναι η αποπεράτωση του οδικού ηλεκτροφωτισμού του Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στις εργασίες για την αποπεράτωση του υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, περιλαμβάνοντας την τοποθέτηση των καλωδίων, των επίστυλων φωτιστικών και των υπαίθριων πινάκων ηλεκτρικής τροφοδοσίας (πίλαρ).

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και επισκευής τυχόν προβλημάτων της υφιστάμενης υποδομής, η οποία κατασκευάστηκε σε προγενέστερη χρονική περίοδο και αποτελείται από τα φρεάτια, τις υπόγειες σωληνώσεις και τον αγωγό γείωσης.

Με στόχο την αύξηση της ευελιξίας, την βελτίωση της ενεργειακή απόδοσης καθώς και την προσφερόμενη ασφάλεια, εκτός του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των απαραίτητων υποδομών, θα εγκατασταθεί σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου ηλεκτροφωτισμού, αποτελούμενο από το απαραίτητο λογισμικό, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των κεντρικών ελεγκτών που θα τοποθετηθούν μέσα στους πίνακες (πίλαρ) τροφοδοσίας καθώς και των τοπικών ελεγκτών εντός των φωτιστικών.

Οι πληροφορίες από την λειτουργία κάθε ξεχωριστού φωτιστικού θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι διαδικασίες σηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης βλαβών, προγραμματισμού αντικατάστασης υλικού κλπ.

Τα στοιχεία του έργου παραθέτονται στο κάτωθι Δελτίο Έργου:

#### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ**

##### **1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| α) Κύριος του έργου | Δήμος Πατρέων |
| β) Προϋπολογισμός   | 1.846.213,87€ |

##### **2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| α) Ημερομηνία δημοπράτησης     | 20/10/2020                  |
| β) Σύστημα δημοπράτησης        | Επί Μέρους Ποσοστά Έκπτωσης |
| γ) Έκπτωση                     | 66%                         |
| δ) Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού | 27 - 2/2/2021 Ο.Ε.          |
| ε) Ποσό συμφωνητικού           | 627.712,71€ με ΦΠΑ          |
| στ) Ημερομηνία συμφωνητικού    | 07/07/2021                  |

##### **3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Αρχική προθεσμία περαίωσης            | 02/05/2022 |
| Ημερομηνία 1 <sup>ης</sup> παράτασης: | 31/08/2022 |
| Ημερομηνία 2 <sup>ης</sup> παράτασης: | 30/11/2022 |

**4. ΠΡΟΟΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

- 1) Έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των ιστών των φωτιστικών σε όλο το Έργο.
- 2) Έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των φωτιστικών σε όλο το Έργο.
- 3) Έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση των υπαίθριων πινάκων ηλεκτρικής τροφοδοσίας (πίλαρ) και η φάση της καλωδίωσης.
- 4) Έχουν γίνει συμβόλαια με τον πάροχο ενέργειας και τμήματα του έργου έχουν ρευματοδοθεί.

Απομένει η ολοκλήρωση της παραπάνω τελευταίας φάσης σε όλο το Έργο και η λειτουργία του συστήματος.

Ο Ανάδοχος με ίδια ταμειακά διαθέσιμα προέβη έγκαιρα στην προμήθεια υλικών και εκτέλεσε εργασίες στα μέγιστα και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η εξόφληση του 2ου, 3ου και 4ου, λογαριασμού, λόγω καθυστέρησης εκταμίευσης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Επί πλέον, κατά την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών των καλωδίων εντός του υφιστάμενου παλαιού δικτύου σωληνώσεων διαπιστώθηκαν εκτεταμένες βλάβες αυτών.

Συνεπώς, απαιτείται πρόσθετος χρόνος εντοπισμού με μεγάλες δυσχέρειες αυτών και για τον ακριβή εντοπισμό των θέσεων και για την αποκατάστασή τους.

**Ο Πρόεδρος****Τα Παρόντα Μέλη****ΠΑΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
 ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
 ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**