

**Αριθμός 323**

**23<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2020**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **26<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 23/22-10-2020**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (28) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματεύουσα, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Ασπρούλια Σοφία, 14) Γκέστα Ειρήνη, 15) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Νιάρου Μαρία, 18) Παπανικήτας Ανδρέας, 19) Πελεκουδάς Δημήτριος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Δούρος Αθανάσιος, 24) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 25) Μοίραλης Νικόλαος, 26) Νικολόπουλος Νικόλαος, 27) Ξυλιάς Θεόδωρος, 28) Παπαδημάτος Νικόλαος, 29) Πατούχας Χρήστος, 30) Ρώρος Γεώργιος, 31) Σβόλης Κωνσταντίνος, 32) Τζανάκος Νικόλαος, 33) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 34) Τσιμπούκης Ιωάννης, 35) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 36) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Γρηγόρης Ηλίας, Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μπακαλάρης Χρήστος, Σιαδήμας Βασίλειος, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν εισήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Ντρίνιας Θεόδωρος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν εισήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση εισήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
(Διευκρινίζεται ότι εισήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Ντρίνιας Θεόδωρος και Στανίτσας Χαράλαμπος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 18 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχ/κού Εξοπλισμού- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης- με αριθ. 13768/6-10-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 13783/6-10-2020).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σύμφωνα με :

- Το Ν. 4412/2016, Άρθρο 147 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,.
- Το Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ..... και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
- Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85<sup>Α</sup>): «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

**Εγκρίνει** τη 2<sup>η</sup> παράταση περαιώσης εργασιών του έργου: «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)», του Αναδόχου Κωνσταντίνου Δημητρίου, έως τις **07/11/2020**, μετά την με αρ. πρωτ. 43759/25-09-2020 αίτηση του αναδόχου.

*Διευκρινίζεται ότι:*

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 15/11/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. κος Δημήτριος Κωνσταντίνου με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 57,90% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 41810/04-07-2019 υπεγράφη στις 04/07/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 168.403,93 € (με ΦΠΑ ).

Με την υπ' αριθμ. 923/2018 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> πρακτικό του διαγωνισμού καθώς και με την απόφαση 187/2019 της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό του διαγωνισμού με την οποία κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ.98649/2019 εγκριτική απόφαση της ΑΠΔΕ&Ι. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον Ε.Δ.Ε. κων Δημήτριο Κωνσταντίνο

Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους του Προγράμματος (ΣΑΤΑ. με ΚΑΕ:30-7324.00008).

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 649/13/11/19 απόφαση Δ.Σ.

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ' 105/2020 Απόφαση Δ.Σ

Ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 204/2020 Απόφαση Δ.Σ καθώς και την υπ' αριθ.88/30022/2020 απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου, ισοσκελισμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση με συνολική δαπάνη 168.403,93 € (με ΦΠΑ ) και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν/4412/2016 άρθρα 156 & 157 για να συμπεριλάβει την ανάλωση των προβλέπτων δαπανών και αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εντός της ίδιας ομάδος εργασιών χωρίς να γίνεται αλλαγή βασικού σχεδίου του έργου και να θίγεται η πληρότητα και λειτουργικότητα των εργασιών, λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την

αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Οι ποσότητες προέκυπταν από προμετρητικά στοιχεία.

Με την υπ' αριθ.116/2020 Απόφαση Δ.Σ εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> Παράταση περαίωση εργασιών έως τις 07/10/2020.

Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε ένα έτος ήτοι μέχρι την 04/07/2020.

Έως και σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 95% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Με το υπ' αριθ. πρωτ: 43756/25-09-2020 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου αιτείται την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου **έως τις 07/11/2020 (ένα μήνα παράταση)** καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων υπήρξαν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αλλά και προκειμένου να πραγματοποιήσει επιπρόσθετες εργασίες, οι οποίες δεν προβλεπόντουσαν στην αρχική μελέτη, όμως είναι απαραίτητη η υλοποίησή τους λόγω εξαιρετικά επείγουσών αναγκών, καθώς πρόκειται για πλακοστρώσεις – κατασκευές πεζοδρομίων-πεζόδρομων-μικρών τεχνικών έργων, κυρίως περιμετρικά σε σχολικά κτίρια, σε δημόσια κτίρια, σε πλατείες και σε οδούς με προβλήματα ομβρίων υδάτων (κατασκευή ρείθρων) και μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας.

Οι εργασίες που αναμένονται προκειμένου να ολοκληρωθεί η παρούσα σύμβαση είναι οι κάτωθι:

- Ολοκλήρωση πλακόστρωσης 55<sup>ου</sup> Δ.Σ
  - Επιδιόρθωση πεζοδρομίου επί της οδού Ακρωτηρίου (εργατικές Ταραμπούρα)
- Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα συμπεριληφθούν στις συμβατικές δαπάνες του έργου.

**Ο Πρόεδρος**

**Η Γραμματέουσα**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**

**ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**