

Αριθμός 16

**2^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 25^{ης} Ιανουαρίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 25^η Ιανουαρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **2/21-1-2022**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την **Δ1α/ΓΠ.οικ. 3608/21-1-2022 (ΦΕΚ 155/21-1-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (22) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **9]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **10]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **11]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 5/2022).

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 5/2022).

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός απόφασης 8/2021).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (14) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας της μελέτης: «Στατική επάρκεια κτιρίου Μεγάρου Λόγου & Τέχνης»», (σχετικό το αριθ. 18279/30-12-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 18166/28-12-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-ΗΜ – Τμήμα Κτιριακών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - Η εταιρεία «ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ», με την από 22.04.2021 υπογραφείσα Σύμβαση, ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Στατική επάρκεια κτιρίου Μεγάρου Λόγου & Τέχνης», με συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης 270 ημερών, ήτοι μέχρι 17/1/2022.- Η εκπόνηση της μελέτης επιβλέπεται από την Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ καθώς και από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΥΠ.ΠΟ.Α για την σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση Θεάτρου Απόλλων και λειτουργική επανάχρηση του».-Τα παραδοτέα της μελέτης χωρίζονται σε τρία στάδια. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, το 2^ο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει την στατική προμελέτη ενίσχυσης, θα έπρεπε να παραδοθεί στις 18/9/2021, ενώ η έγκριση του να γίνει μέχρι τις 18/10/2021. Το 3^ο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει την οριστική στατική μελέτη ενίσχυσης, θα έπρεπε να παραδοθεί στις 7/12/2021, ενώ η έγκριση του να έχει γίνει μέχρι τις 17/01/2022.-Τα παραδοτέα του 2^{ου} σταδίου υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα την 17/9/2021, όμως απορρίφθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατά την διάρκεια συνεδρίασης που έγινε την Τετάρτη 6/10/2021, διότι κρίθηκε ότι η επέμβαση ήταν βλαπτική για το Δημοτικό Θέατρο.-Στις 12/10/2021 έγινε συνάντηση εργασίας των υπηρεσιών του δήμου με μέλη της Επιτροπής (κα.

Γατοπούλου και κο. Αίσωπο), στην οποία προσδιορίστηκε η αποδεκτή από όλους τους εμπλεκόμενους μορφή της επέμβασης στατικής ενίσχυσης του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης. Οι κατευθυντήριες που δόθηκαν στον Ανάδοχο σε αυτή τη συνάντηση, οριστικοποιήθηκαν προφορικά από την Επιτροπή σε συνεδρίαση την 20/10/2021. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα παραδοτέα του δευτέρου σταδίου υπεβλήθησαν εκ νέου την 18/11/2021, και έλαβαν την υπ' αρ. 53563/17-11-2021 βεβαίωσης πληρότητας από τη Δ/νουςα Υπηρεσία. Στη συνέχεια προωθήθηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία έδωσε προφορικά την έγκριση της, σε συνεδρίαση την Τετάρτη 24/11/2021.-Τα παραδοτέα του 2^{ου} σταδίου εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. 837/26-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΣ0ΨΩΞΙ-53Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.- Κατόπιν προωθήθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και έλαβαν έγκριση με το υπ' αρ. 606898/24-12-2021 έγγραφό του, το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο την 27/12/2021.- Ως εκ τούτου, είναι δυνατή πλέον η εκπόνηση του τρίτου & τελευταίου σταδίου της μελέτης, το οποίο έχει προθεσμία ολοκλήρωσης 50 ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης.- Η συνολική συμβατική προθεσμία των 270 ημερολογιακών ημερών περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για υπηρεσιακές εγκρίσεις.- Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου των μελετών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, στον οποίο δεν συνυπολογίζονται ο χρόνος που απαιτείται για καθυστερήσεις εγκρίσεων για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος (άρθρο 184, Ν.4412/2016).- Με το υπ' αρ. 82074/23-12-2021 έγγραφο του, ο Ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων του 3^{ου} σταδίου της μελέτης κατά 50 ημέρες μετά την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης του ΥΠ.ΠΟ.Α., δηλαδή μέχρι 15/2/2022, την οποία θεωρούμε απαραίτητη για την ολοκλήρωση της μελέτης και σύμφωνη με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016.- Την υποβολή του τελευταίου σταδίου θα ακολουθήσει ο έλεγχος και η έγκριση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες.- Η εγκεκριμένη προθεσμία για τις εγκρίσεις είναι 40 ημερολογιακές ημέρες, η οποία προστίθεται στην προτεινόμενη προθεσμία υποβολής της μελέτης και διαμορφώνει την συνολική προθεσμία της Σύμβασης μέχρι 27/3/2022.- Λαμβάνοντας υπόψη ότι :- *Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το άρθρο 184 του Ν.4412/2016.- Εισηγούμαστε:- (α) Την έγκριση Παράτασης του Συνολικής Προθεσμίας της μελέτης «Στατική επάρκεια κτιρίου Μεγάρου Λόγου & Τέχνης» μέχρι 27/3/2022.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-ΗΜ, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 και μετά την αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 82074/23-12-2021, **εγκρίνει** την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Στατική επάρκεια κτιρίου Μεγάρου Λόγου & Τέχνης», **μέχρι 27/3/2022**, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/νας Υπηρεσίας.

Επί του θέματος διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Η εταιρεία «ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ», με την από 22.04.2021 υπογραφήσα Σύμβαση, ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Στατική επάρκεια κτιρίου Μεγάρου Λόγου & Τέχνης», με συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης 270 ημερών, ήτοι μέχρι 17/1/2022. Η εκπόνηση της μελέτης επιβλέπεται από την Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ καθώς και από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΥΠ.ΠΟ.Α για την σύμβαση του έργου

«Αποκατάσταση Θεάτρου Απόλλων και λειτουργική επανάχρηση του».

Τα παραδοτέα της μελέτης χωρίζονται σε τρία στάδια. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, το 2^ο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει την στατική προμελέτη ενίσχυσης, θα έπρεπε να παραδοθεί στις 18/9/2021, ενώ η έγκριση του να γίνει μέχρι τις 18/10/2021. Το 3^ο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει την οριστική στατική μελέτη ενίσχυσης, θα έπρεπε να παραδοθεί στις 7/12/2021, ενώ η έγκριση του να έχει γίνει μέχρι τις 17/01/2022.

Τα παραδοτέα του 2^{ου} σταδίου υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα την 17/9/2021, όμως απορρίφθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατά την διάρκεια συνεδρίασης που έγινε την Τετάρτη 6/10/2021, διότι κρίθηκε ότι η επέμβαση ήταν βλαπτική για το Δημοτικό Θέατρο.

Στις 12/10/2021 έγινε συνάντηση εργασίας των υπηρεσιών του δήμου με μέλη της Επιτροπής (κα. Γατοπούλου και κο. Αίσωπο), στην οποία προσδιορίστηκε η αποδεκτή από όλους τους εμπλεκόμενους μορφή της επέμβασης στατικής ενίσχυσης του Μεγάλου Λόγου και Τέχνης. Οι κατευθυντήριες που δόθηκαν στον Ανάδοχο σε αυτή τη συνάντηση, οριστικοποιήθηκαν προφορικά από την Επιτροπή σε συνεδρίαση την 20^η/10/2021. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα παραδοτέα του δευτέρου σταδίου υπεβλήθησαν εκ νέου την 18^η/11/2021, και έλαβαν την υπ' αρ. 53563/17-11-2021 βεβαίωσης πληρότητας από τη Δ/νουσα Υπηρεσία. Στη συνέχεια προωθήθηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία έδωσε προφορικά την έγκριση της, σε συνεδρίαση την Τετάρτη 24/11/2021.

Τα παραδοτέα του 2^{ου} σταδίου εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. 837/26-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΟΨΩΞΙ-53Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατόπιν προωθήθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και έλαβαν έγκριση με το υπ' αρ. 606898/24-12-2021 έγγραφό του, το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο την 27/12/2021. Ως εκ τούτου, είναι δυνατή πλέον η εκπόνηση του τρίτου & τελευταίου σταδίου της μελέτης, το οποίο έχει προθεσμία ολοκλήρωσης 50 ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης.

Η συνολική συμβατική προθεσμία των 270 ημερολογιακών ημερών περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για υπηρεσιακές εγκρίσεις. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου των μελετών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, στον οποίο δεν συνυπολογίζονται ο χρόνος που απαιτείται για καθυστερήσεις εγκρίσεων για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος (άρθρο 184, Ν.4412/2016).

Με το υπ' αρ. 82074/23-12-2021 έγγραφο του, ο Ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων του 3^{ου} σταδίου της μελέτης κατά 50 ημέρες μετά την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης του ΥΠ.ΠΟ.Α., δηλαδή μέχρι 15/2/2022, η οποία θεωρείται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της μελέτης και σύμφωνη με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016. Την υποβολή του τελευταίου σταδίου θα ακολουθήσει ο έλεγχος και η έγκριση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η εγκεκριμένη προθεσμία για τις εγκρίσεις είναι 40 ημερολογιακές ημέρες, η οποία προστίθεται στην προτεινόμενη προθεσμία υποβολής της μελέτης και διαμορφώνει την συνολική προθεσμία της Σύμβασης μέχρι 27/3/2022.

Ο Πρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**