

**Αριθμός 53**

**5<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 15<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2022**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, την **15<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **5/11-2-2022**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/11-2-2022 (ΦΕΚ 607/12-2-2022 τεύχος Β') ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (8) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, **2]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος και **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος.

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δεν μετείχε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, μέλος δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος, εισάγει το αριθ. (6) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «1) Έγκριση της από 31-01-2022 Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και 2) Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο», (σχετικό το υπ' αριθ. 1223/07-02-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 1043/03-02-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής: «Προς – Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – Ενταύθα - Έχοντας υπόψη:- \* το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4623/2019 (φεκ 134 Α' /9-08-2019) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4625/19, με το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.4674/20 και το άρθρο 40 παρ. 1 περ. στ. του ν. 4735/12-10-2020- \*το άρθρο 206 του ν. 4412/2016 σχετικό με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης- \*το άρθρο 6.1.1 της Διακήρυξης της αριθ. 38/2020 μελέτης της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ- \*την αριθμ. 37669/23-07-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «Μοσχοβίτης Παναγιώτης Κοσμάς» για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο- \*την αριθ. 2430/14-01-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της εν λόγω προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, αφού: α) με την από 5/08/2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία παρατάθηκε με την αριθ. 1019/4/24 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4045/Β/2-09-2021) έως 10/09/2021 «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση

του κινδύνου πυρκαγιών» απαγορεύτηκε στο σύνολο της Επικράτειας κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επομένως και μέρος των εργασιών της σύμβασής μας και β) λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας covid 19 προκλήθηκε αναστάτωση στο σύστημα διεθνών μεταφορών και καθυστερήσεις στην παράδοση των υλικών, όπως ο συνθετικός χλοοτάπητας- \*το αριθ. 713/26-01-2022 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, με το οποίο γίνονται δεκτοί οι λόγοι μετάθεσης της συμβατικού χρόνου παράδοσης που επικαλείται ο ανάδοχος και συμφωνεί με την παράτασή του- \*την από 31/01/2021 Γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (αριθ.295/10-11-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), με την οποία προτείνεται προς την Οικονομική Επιτροπή η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο» κατά τρεις (3) μήνες- \* Παρακαλούμε όπως:- 1.Εγκρίνετε την από 31/01/2021 Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών και ως εκ τούτου- 2.Αποφασίσετε για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο», κατά τρεις (3) μήνες, χωρίς καμία τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αριθ. 37669/23-07-2021 σύμβασης.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα-Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020)
2. Το άρθρο 206 του ν. 4412/2016 σχετικό με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης

και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6.1.1 της Διακήρυξης της αριθ. **38/2020** μελέτης της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ
2. Την αριθ. 37669/23-07-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «**Μοσχοβίτης Παναγιώτης Κοσμάς**» για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
3. Την αριθ. 2430/14-01-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της εν λόγω προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, αφού: α) με την από 5/08/2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία παρατάθηκε με την αριθ. 1019/4/24 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4045/Β/2-09-2021) έως 10/09/2021 «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» απαγορεύτηκε στο σύνολο της Επικράτειας κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επομένως και μέρος των εργασιών της σύμβασής μας και β) λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας covid 19 προκλήθηκε

αναστάωση στο σύστημα διεθνών μεταφορών και καθυστερήσεις στην παράδοση των υλικών, όπως ο συνθετικός χλοοτάπητας

4. Το αριθ. 713/26-01-2022 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, με το οποίο γίνονται δεκτοί οι λόγοι μετάθεσης της συμβατικού χρόνου παράδοσης που επικαλείται ο ανάδοχος και συμφωνεί με την παράτασή του
5. Την από 31/01/2022 Γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (αριθ. 295/10-11-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), με την οποία προτείνεται προς την Οικονομική Επιτροπή η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο» κατά τρεις (3) μήνες

1) **Εγκρίνει** την από 31/01/2022 Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών.

2) **Εγκρίνει** την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο», **κατά τρεις (3) μήνες, χωρίς καμία τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αριθ. 37669/23-07-2021 σύμβασης.**

**Ο Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος**

**Τα Παρόντα Μέλη**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**