

Αριθμός 107

**8<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 8<sup>ης</sup> Μαρτίου 2022**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 8<sup>η</sup> Μαρτίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 10:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **8/4-3-2022**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654/4-3-2022 (ΦΕΚ 1011/4-3-2022 τεύχος Β') ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (21) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **10]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 104/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης - τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 110/2022).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....  
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 5<sup>ης</sup> Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Εργασιών του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ»», (σχετικό το υπ' αριθ. 2310/04-03-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 2221/02-03-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Υδραυλικών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ και με την οποία εισηγείται, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου, να δοθεί πέμπτη παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 27/04/2022.-Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 09/06/2020 με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.- Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 27/08/2020 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 27.900,02 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πόρους ΣΑΤΑ (Κ.Α. 25-7326.20001).- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν ΕΝΝΕΑ (09) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 27/05/2021.- Η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ' αριθ. 179/23-06-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:64ΤΒΩΞΙ-Γ0Φ), κατά ΤΡΕΙΣ (3) μήνες, ήτοι έως 27-08-2021.- Η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών εγκρίθηκε

ομόφωνα με την υπ αριθ. 247/25-08-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΛΦΗΩΞ554), κατά ΔΥΟ (2) μήνες, ήτοι έως 27-10-2021.- Η 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ. αριθ. 341/10-11-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΡΓΟΩΞΙ-Τ1Κ), κατά ΔΥΟ (2) μήνες, ήτοι έως 27-12-2021.- Η 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ. αριθ. 17/25-01-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΜΟΣΩΞΙ-ΚΝ6), κατά ΔΥΟ (2) μήνες, ήτοι έως 27-02-2022.- Με την υπ. αριθ. 698/28-09-2021 (ΑΔΑ ΩΟΡ3ΩΞΙ-73Τ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο. Με την υπ. αριθ. 18/25-01-2021 (ΑΔΑ ΨΑΞ6ΩΞΙ-ΝΨΕ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ομόφωνα ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η ΣΣΕ).του Έργου.- Ο λόγος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης 5<sup>ης</sup> παράτασης της αρχικής προθεσμίας είναι ο εξής:- Δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου λόγω των διαδικασιών που απαιτούνται για την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί λειτουργικά το έργο, μετά και την υπ' αριθ. 244/29-11-2021 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων.- Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με την συνημμένη Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα και εγκρίνει:- Την 5<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ», κατά ΔΥΟ (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 27/04/2022, σύμφωνα με το Άρθρο 147, παρ. 7 του Ν.4412/2016.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 7 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/20210 (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020), **εγκρίνει** την 5<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ενδιάμεσης δεξαμενής της Τ.Κ. Τσουκαλεϊκών», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, **κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 27/4/2022**, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου.

Ο λόγος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης 5<sup>ης</sup> παράτασης της αρχικής προθεσμίας είναι το ότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου λόγω των διαδικασιών που απαιτούνται για την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί λειτουργικά το έργο, μετά και την υπ' αριθ. 244/29-11-2021 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων.

*Διευκρινίζεται ότι:*

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 09/06/2020 με

ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 27/08/2020 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 27.900,02€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πόρους ΣΑΤΑ (Κ.Α. 25-7326.20001).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν ENNEA (09) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την **27<sup>η</sup>/05/2021**.

Η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ' αριθ. 179/23-06-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:64ΤΒΩΞΙ-Γ0Φ), κατά **ΤΡΕΙΣ (3) μήνες, ήτοι έως 27-08-2021**.

Η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ' αριθ. 247/25-08-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΛΦΗΩΞ554), κατά **ΔΥΟ (2) μήνες, ήτοι έως 27-10-2021**.

Η 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ' αριθ. 341/10-11-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΡΓΟΩΞΙ-Τ1Κ), κατά **ΔΥΟ (2) μήνες, ήτοι έως 27-12-2021**.

Η 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ' αριθ. 17/25-01-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΜΟΣΩΞΙ-ΚΝ6), κατά **ΔΥΟ (2) μήνες, ήτοι έως 27-02-2022**.

Με την υπ' αριθ. 698/28-09-2021 (ΑΔΑ ΩΟΡ3ΩΞΙ-73Τ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο εν λόγω έργο.

Με την υπ. αριθ. 18/25-01-2021 (ΑΔΑ ΨΑΞ6ΩΞΙ-ΝΨΕ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ομόφωνα ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ) και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η ΣΣΕ) του Έργου.

### **Ο Πρόεδρος**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

### **Τα Παρόντα Μέλη**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**