

Αριθμός 137**10^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 22^{ας} Μαρτίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 22^α Μαρτίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **10/18-3-2022**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18-3-2022 (ΦΕΚ 1302/18-3-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (12) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **8]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **9]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **10]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **11]** Δούρος Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Δούρος Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 141/2022), επανήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 142/2022) και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 144/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 144/2022).

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (6) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών συνολικής προθεσμίας Αρχικής και 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (2017)», αναδόχου: «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»», (σχετικό το αριθ. 2746/16-3-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 21913/15-3-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων - Συνημμένα: - 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 19658/10-03-2022 - Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας με αριθ. πρωτ. 2654/14-03-2022 - Σας αποστέλλουμε συνημμένα διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας (Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ), επιβλέπουσα του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (2017)», για παράταση συμβατικής προθεσμίας έως 30-06-2022,

σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16, για τους παρακάτω λόγους: - 1. Προέκυψαν πρόσθετες εργασίες απαιτούμενων προδιαγραφών λόγω των ισχυουσών διατάξεων, στο σχολικό συγκρότημα του 6^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πατρών (οδοί Σμύρνης & Σολωμού) (αντικατάσταση ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων), στον προαύλιο χώρο –γήπεδο χάντμπολ του 7^{ου} ΕΠΑΛ (διαμόρφωση & περίφραξη) κ.λ.π. όπως εργασίες που οφείλονται στις διάφορες τροποποιήσεις της μελέτης (πρόσθετες απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση των εργασιών).Επίσης υπολείπονται οικοδομικές εργασίες για την αποπεράτωση- ολοκλήρωση των παράλληλων και μη διαχωριζόμενων εργασιών του Έργου. – 2. Η πρωτοφανούς μεγέθους υγειονομική κρίση λόγω διασποράς του ιού COVID-19 και των δυσμενών επιπτώσεων του έχει επηρεάσει πέραν των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά και τα δημόσια έργα. Έτσι κατά το συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου έως και σήμερα έμμεσα ή άμεσα λόγω των επιπτώσεων δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών εξαιτίας της αδυναμίας να προμηθευτεί τα αναγκαία υλικά για την εκτέλεση του έργου, είτε λόγω της υπολειτουργίας των προμηθευτριών επιχειρήσεων είτε λόγω αδυναμίας εισαγωγής των απαιτούμενων υλικών για το έργο. – 3. Επίσης προέκυψε καθυστέρηση εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίες εμπόδισαν στην ομαλή πορεία κατασκευής του έργου. - Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες και να καλυφθούν οικονομικώς, συντάσσεται από την Υπηρεσία ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (παρ.7 άρθρο 156 ν.4412/16). - Το νέο Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 55931/1283/23.02.2022(ΑΔΑ: 6ΑΗ17Λ6-0ΗΣ) και ως εκ τούτου το προηγούμενο χρονικό διάστημα από το τέλος του Δεκεμβρίου 2021 έως και την 23/02/2022 δεν υπήρχε η δυνατότητα έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ. - Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: - Την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών συνολικής προθεσμίας Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (2017)» έως 30-06-2022, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020) και μετά την αρ. πρωτ. 19658/10-03-2022 αίτηση του αναδόχου, **εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών συνολικής προθεσμίας Αρχικής και 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (2017)», αναδόχου: «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», **έως 30-06-2022**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην διατύπωση γνώμης της Δ/νσας Υπηρεσίας.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία διότι:

- Προέκυψαν πρόσθετες εργασίες απαιτούμενων προδιαγραφών λόγω των ισχυρικών διατάξεων, στο σχολικό συγκρότημα του 6^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πατρών (οδοί Σμύρνης & Σολωμού) (αντικατάσταση ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων), στον προαύλιο χώρο –γήπεδο χάντμπολ του 7^{ου} ΕΠΑΛ (διαμόρφωση & περίφραξη) κ.λ.π. όπως εργασίες που οφείλονται στις διάφορες τροποποιήσεις της μελέτης (πρόσθετες απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση των εργασιών). Επίσης υπολείπονται οικοδομικές εργασίες για την αποπεράτωση - ολοκλήρωση των παράλληλων και μη διαχωριζόμενων εργασιών του Έργου.

- Η πρωτοφανούς μεγέθους υγειονομική κρίση λόγω διασποράς του ιού COVID-19 και των δυσμενών επιπτώσεών του έχει επηρεάσει, πέραν των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά και τα δημόσια έργα. Έτσι, κατά το συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου έως και σήμερα έμμεσα ή άμεσα λόγω των επιπτώσεων δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών εξαιτίας της αδυναμίας να προμηθευτεί τα αναγκαία υλικά για την εκτέλεση του έργου, είτε λόγω της υπολειτουργίας των προμηθευτριών επιχειρήσεων είτε λόγω αδυναμίας εισαγωγής των απαιτούμενων υλικών για το έργο.

- Επίσης, προέκυψε καθυστέρηση εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίες εμπόδισαν στην ομαλή πορεία κατασκευής του έργου.

Για τους ανωτέρω λόγους και προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες και να καλυφθούν οικονομικώς, συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (παρ.7 άρθρο 156 ν.4412/16). Το νέο Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 55931/1283/23.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΑΗ17Λ6-0ΗΣ) απόφαση και ως εκ τούτου το προηγούμενο χρονικό διάστημα από το τέλος του Δεκεμβρίου 2021 έως και την 23^η/02/2022 δεν υπήρχε η δυνατότητα έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**