

**Αριθμός 237**

**16<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 3<sup>ης</sup> Μαΐου 2022**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 3<sup>η</sup> Μαΐου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **16/29-4-2022**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/29-4-2022 (ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τεύχος Β') ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (20) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **8]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, **9]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **10]** Τουλγαρίδης Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος και Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Α) Έγκριση της από 20-04-2022 Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Β) 2<sup>η</sup> παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο», (σχετικό το υπ' αριθ. 5158/03-05-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 5092/29-04-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής: «Προς – Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – Ενταύθα - Έχοντας υπ' όψη:- \*Το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4623/2019 (φεκ 134 Α' /9-08-2019) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4625/19, με το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.4674/20 και το άρθρο 40 παρ. 1 περ. στ. του ν. 4735/12-10-2020.- \*Το άρθρο 206 του ν. 4412/2016 σχετικό με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης.-\*Το άρθρο 6.1.1 της Διακήρυξης της αριθ. 38/2020 μελέτης της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ.-\*Την αριθ. 37669/23-07-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «Μοσχοβίτης Παναγιώτης Κοσμάς» για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.- \*Την αριθ. 53/15-02-2022 απόφαση της Ο.Ε. που αφορά στην παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο κατά τρεις μήνες από τη λήξη της σύμβασης, ήτοι έως 22/04/22.- \*Την αριθ. 31595/14-04-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται δεύτερη παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της εν λόγω προμήθειας κατά έναν (1) μήνα, ώστε να

ολοκληρωθεί πλήρως η εκτέλεση της σύμβασης γιατί η προμήθεια και η τοποθέτηση των κερκίδων αν και έγινε εμπρόθεσμα, σημειώθηκε παρέκκλιση των προδιαγραφών κατασκευής, με αποτέλεσμα την εκ νέου προμήθεια και τοποθέτηση.-\*Το αριθ. 31595/19-04-2022 έγγραφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, με το οποίο γίνονται δεκτοί οι λόγοι μετάθεσης της συμβατικού χρόνου παράδοσης που επικαλείται ο ανάδοχος και συμφωνεί με την παράτασή του.- \*Την από 20/04/2022 Γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (αριθ.295/10-11-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), με την οποία προτείνεται προς την Οικονομική Επιτροπή, η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο» κατά ένα(1) μήνα.- Παρακαλούμε όπως:- 1. Εγκρίνετε την από 20/04/2022 Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών και ως εκ τούτου- 2.Αποφασίσετε για την 2<sup>η</sup> παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο», κατά ένα (1) μήνα, δηλ. έως 22/05/2022, χωρίς καμία τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της αριθ. 37669/23-07-2021 σύμβασης.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020)
2. Το άρθρο 206 του ν. 4412/2016 σχετικό με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης

και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6.1.1 της Διακήρυξης της αριθ. 38/2020 μελέτης της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ
2. Την αριθ. 37669/23-07-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «Μοσχοβίτης Παναγιώτης Κοσμάς» για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
3. Την αριθ. 53/15-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. που αφορά στην παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο κατά τρεις μήνες από τη λήξη της σύμβασης, ήτοι έως 22/04/22.
4. Την αριθ. 31595/14-04-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται δεύτερη παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της εν λόγω προμήθειας κατά έναν (1) μήνα, ώστε να ολοκληρωθεί πλήρως η εκτέλεση της σύμβασης γιατί η προμήθεια και η τοποθέτηση των κερκίδων αν και έγινε εμπρόθεσμα, σημειώθηκε παρέκκλιση των προδιαγραφών κατασκευής, με αποτέλεσμα την εκ νέου προμήθεια και τοποθέτηση.

5. Το αριθ. 31595/19-04-2022 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, με το οποίο γίνονται δεκτοί οι λόγοι μετάθεσης της συμβατικού χρόνου παράδοσης που επικαλείται ο ανάδοχος και συμφωνεί με την παράτασή του.
6. Την από 20/04/2022 Γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (αριθ.295/10-11-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), με την οποία προτείνεται προς την Οικονομική Επιτροπή, η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλει στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο» κατά ένα (1) μήνα.

1) **Εγκρίνει** την από 20/04/2022 Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών.

2) **Εγκρίνει** την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλει στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο», **κατά ένα (1) μήνα**, ήτοι έως **22/05/2022**, χωρίς καμία τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αριθ. 37669/23-07-2021 σύμβασης.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Παρόντα Μέλη**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΤΣΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**