

**Αριθμός 269**

**18<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 17<sup>ης</sup> Μαΐου 2022**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 17<sup>η</sup> Μαΐου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **18/13-5-2022**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/13-5-2022 (ΦΕΚ 2369/14-5-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (25) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **6]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Οι κ.κ. Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος και Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 260/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 17<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 276/2022).

Ο κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών» της Αναδόχου εταιρίας «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»», (σχετικό το αριθ. 5505/09-05-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 5438/09-05-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Συνημμένα: - 1. Αίτηση Αναδόχου με αρ. πρωτ. 31214/13-04-2022.-2. Διατύπωση γνώμης Διεύθυνσης Αρχ. Έργου-Η/Μ.- Σκοπός του έργου είναι η αποπεράτωση του οδικού ηλεκτροφωτισμού του Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών. Πιο συγκεκριμένα αφορά τις εργασίες για την αποπεράτωση του υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, περιλαμβάνοντας την τοποθέτηση των καλωδίων, των επίστυλων φωτιστικών και των υπαίθριων πινάκων ηλεκτρικής τροφοδοσίας (πίλαρ). - Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και επισκευής τυχόν προβλημάτων της υφιστάμενης υποδομής, η οποία κατασκευάστηκε σε προγενέστερη χρονική περίοδο και αποτελείται από τα φρεάτια, τις υπόγειες σωληνώσεις και τον αγωγό γείωσης.- Με στόχο την αύξηση της ευελιξίας, την βελτίωση της ενεργειακή απόδοσης καθώς και την προσφερόμενη ασφάλεια, εκτός του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των απαραίτητων υποδομών θα εγκατασταθεί σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου ηλεκτροφωτισμού, αποτελούμενο από το απαραίτητο λογισμικό, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των κεντρικών ελεγκτών που θα

τοποθετηθούν μέσα στους πίνακες (πίλαρ) τροφοδοσίας καθώς και των τοπικών ελεγκτών εντός των φωτιστικών.- Οι πληροφορίες από την λειτουργία κάθε ξεχωριστού φωτιστικού θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι διαδικασίες σηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης βλαβών, προγραμματισμού αντικατάστασης υλικού κλπ.-Τα στοιχεία του έργου παραθέτονται στο παρακάτω Δελτίο Έργου:-

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

##### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

α) Κύριος του έργου	Δήμος Πατρέων
β) Προϋπολογισμός	1.846.213,87 €

##### 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

α) Ημερομηνία δημοπράτησης	20/10/2020
β) Σύστημα δημοπράτησης	Επί Μέρους Ποσοστά Έκπτωσης
γ) Έκπτωση	66%
δ) Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού	40 <sup>η</sup> - 10/11/2020 Ο/Ε
ε) Ποσό συμφωνητικού	627.712,71 € με ΦΠΑ
στ) Ημερομηνία συμφωνητικού	07/07/2021

##### 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική προθεσμία περαίωσης	02/05/2022
----------------------------	------------

##### 4. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1) Τοποθέτηση των ιστών των φωτιστικών σε όλο το Έργο.

2) Τοποθέτηση των φωτιστικών σε όλο το Έργο.

Απομένει η φάση της καλωδίωσης, η τοποθέτηση των υπαίθριων πινάκων ηλεκτρικής τροφοδοσίας (πίλαρ) και η λειτουργία του συστήματος.

- Ο Δήμος Πατρέων εκτελεί το έργο «Αποπεράτωση δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών».- Κατόπιν της αιτήσεως (με αρ. πρωτ. 31214/13-04-2022) της Αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. », του έργου «Αποπεράτωση δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών» για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 31-08-2022, και σύμφωνα με την διατύπωση γνώμης της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ,- Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει:- Την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω Έργου : «Αποπεράτωση δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών» της Αναδόχου εταιρίας «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», έως 31-08-2022.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αίτηση του Αναδόχου με αρ. πρωτ. 31214/13-04-2022
2. Τη Διατύπωση σύμφωνης Γνώμης της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) **εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών» της αναδόχου εταιρίας «**ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.**», **έως 31-08-2022.**

*Διευκρινίζεται ότι:*

Σκοπός του έργου είναι η αποπεράτωση του οδικού ηλεκτροφωτισμού του Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στις εργασίες για την αποπεράτωση του υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, περιλαμβάνοντας την τοποθέτηση των καλωδίων, των επίστυλων φωτιστικών και των υπαίθριων πινάκων ηλεκτρικής τροφοδοσίας (πίλαρ).

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και επισκευής τυχόν προβλημάτων της υφιστάμενης υποδομής, η οποία κατασκευάστηκε σε προγενέστερη χρονική περίοδο και αποτελείται από τα φρεάτια, τις υπόγειες σωληνώσεις και τον αγωγό γείωσης.

Με στόχο την αύξηση της ευελιξίας, την βελτίωση της ενεργειακή απόδοσης καθώς και την προσφερόμενη ασφάλεια, εκτός του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των απαραίτητων υποδομών θα εγκατασταθεί σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου ηλεκτροφωτισμού, αποτελούμενο από το απαραίτητο λογισμικό, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των κεντρικών ελεγκτών που θα τοποθετηθούν μέσα στους πίνακες (πίλαρ) τροφοδοσίας καθώς και των τοπικών ελεγκτών εντός των φωτιστικών.

Οι πληροφορίες από την λειτουργία κάθε ξεχωριστού φωτιστικού θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι διαδικασίες σηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης βλαβών, προγραμματισμού αντικατάστασης υλικού κλπ.

Τα στοιχεία του έργου παραθέτονται στο κάτωθι Δελτίο Έργου:

### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ**

#### **1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α) Κύριος του έργου	Δήμος Πατρέων
β) Προϋπολογισμός	1.846.213,87 €

#### **2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

α) Ημερομηνία δημοπράτησης	20/10/2020
β) Σύστημα δημοπράτησης	Επί Μέρους Ποσοστά Έκπτωσης
γ) Έκπτωση	66%
δ) Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού	40 <sup>η</sup> - 10/11/2020 Ο/Ε
ε) Ποσό συμφωνητικού	627.712,71 € με ΦΠΑ
στ) Ημερομηνία συμφωνητικού	07/07/2021

#### **3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

Αρχική προθεσμία περαίωσης

02/05/2022

**4. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

1) Τοποθέτηση των ιστών των φωτιστικών σε όλο το Έργο.

2) Τοποθέτηση των φωτιστικών σε όλο το Έργο.

Απομένει η φάση της καλωδίωσης, η τοποθέτηση των υπαίθριων πινάκων ηλεκτρικής τροφοδοσίας (πίλαρ) και η λειτουργία του συστήματος.

**Ο Πρόεδρος****Τα Παρόντα Μέλη****ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ****ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**