

**Αριθμός 205**

**13<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 6<sup>ης</sup> Ιουλίου 2022**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **6<sup>η</sup> Ιουλίου 2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30** μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 13/1-7-2022** η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την αριθ. 380/15-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, για την εξέταση των (17) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία - Γραμματέυσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μοδές Αθανάσιος, 15) Παπανικήτας Ανδρέας, 16) Πελεκούδας Δημήτριος, 17) Συροκώστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 20) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 21) Δημακόπουλος Φώτιος, 22) Δούρος Αθανάσιος, 23) Λάμπρου Ιωάννης, 24) Μοίραλης Νικόλαος, 25) Μπακαλάρης Χρήστος, 26) Ξυλιάς Θεόδωρος, 27) Ρώρος Γεώργιος, 28) Σβόλης Κωνσταντίνος, 29) Στανίτσας Χαράλαμπος και 30) Τσιμπουκής Ιωάννης.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας και Πατούχας Χρήστος δεν ήλθαν στη συνεδρίαση απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Κορδός Χρήστος, Μαγιάκης Γεώργιος, Νιάρου Μαρία, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Ψωμάς Πέτρος, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

-----

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν οι κ.κ. Νιάρου Μαρία, Μαγιάκης Γεώργιος, Ψωμάς Πέτρος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Κορδός Χρήστος και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, ενώ αποχώρησε η κα Συροκώστα – Σταθοπούλου Ιουλία.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 12 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης (οριακή προθεσμία) του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα - κατασκευή συρματοκιβωτίων και τοίχων αντιστήριξης» του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής-Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 7883/23-6-2022 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 7893/23-6-2022).

**Το Σώμα**, άκουσε τον κ. Πρόεδρο την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή - Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, Ευλίας Θεόδωρος και Θεοδωρακόπουλος Νικόλαος δήλωσαν ότι **καταψηφίζουν** το θέμα, οι κ.κ Ρώρος Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης και Λάμπρου Ιωάννης δήλωσαν **«αποχή»**, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, «αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», το Σώμα:

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

**Εγκρίνει** σύμφωνα την παράγραφο 7 του Άρθρου 147, του Ν.4412/16, την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα - κατασκευή συρματοκιβωτίων και τοίχων αντιστήριξης» του Δήμου Πατρέων», μέχρι τις **29 Οκτωβρίου 2022**, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 997.925,12€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 4/11/2020 με ανάδοχο την εταιρία ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Ε.Ε. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 29/06/2021 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 651.725,22€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από Ιδίους Πόρους (Κ.Α. 30-7326.00037).

Με την υπ' αρ. 163/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Ε.Ε.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 29/06/2022.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα μηχανικού του έργου:

«Ο ανάδοχος του έργου δεν ολοκλήρωσε τις εργασίες της εργολαβίας (έχει εκτελέσει το 40% περίπου του συμβατικού αντικειμένου του έργου), και δεν υπέβαλε αίτηση για χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν 4412/16: «ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει, την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία).

Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του».

Ο χρόνος της συνολικής προθεσμίας είναι δώδεκα (12) της σύμβασης, επομένως το χρονικό διάστημα της οριακής προθεσμίας είναι:

12 μήνες :3= 4 μήνες.

Κατόπιν των παραπάνω, θεωρώ ότι είναι συμφέρουσα για τον Δήμο και το κοινωνικό σύνολο η συνέχιση των εργασιών για την αντιμετώπιση των τεράστιων αναγκών σε κατασκευές στο οδικό δίκτυο του Δήμου, κρίνω αναγκαία την χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του παραπάνω έργου κατά τέσσερες (4) μήνες (έως τις 29 Οκτωβρίου 2022), προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο».

**Ο Πρόεδρος**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**