

Αριθμός 888

**53^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 13^{ης} Δεκεμβρίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 13^η Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **53/9-12-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (31) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **10]** Τουλγαρίδης Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 872/2022).

Ο κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 15^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 884/2022).

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 890/2022).

Ο κ. Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (19) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)», (σχετικό το υπ' αριθ. 16266/5-12-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 16259/5-12-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Υδραυλικών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)»,- με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ και με την οποία εισηγείται, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου, να δοθεί πέμπτη παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 01/05/2023.- Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 18/06/2020 με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 01/12/2020 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 246.985,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πόρους ΣΑΤΑ (ΚΑ:25-7336.00002).- Η

συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 01/06/2022.- Με την υπ. αριθ. 329/07-6-2022 εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά έξι μήνες, ήτοι μέχρι την 01-12-2022.- Ο λόγος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης 2ης παράτασης της αρχικής προθεσμίας είναι ο εξής:- Κατά τις αρδευτικές περιόδους δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών- Το δίκτυο άρδευσης είναι διάσπαρτο στις ευρύτερες περιοχές του Δήμου- Έγινε επέκταση του αντικειμένου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, δεδομένου ότι οι υδραύλακες άρδευσης λειτουργούν και ως αγωγοί απορροής όμβριων τους χειμερινούς μήνες.- Υπήρξαν πολλές έκτατες περιπτώσεις για επεμβάσεις σε περιοχές που δεν είχαν προγραμματισθεί, ως εκ τούτου ξεκίνησε η διαδικασία έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί λειτουργικά το έργο.- Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με την συνημμένη Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα και εγκρίνει:- Την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω Έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)», κατά ΕΞΙ (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 01/05/2023, σύμφωνα με το Άρθρο 147, παρ. 7 του Ν.4412/2016.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και κατόπιν της υπ' αριθ. 105447/2022 αίτησης του Αναδόχου, **εγκρίνει** την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)», κατά **6 μήνες**, ήτοι μέχρι την **01^η/05/2023**, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 7 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντα του έργου μηχανικού.

Η 2^η παράταση εγκρίνεται διότι, κατά τις αρδευτικές περιόδους δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών. Το δίκτυο άρδευσης είναι διάσπαρτο στις ευρύτερες περιοχές του Δήμου. Έγινε επέκταση του αντικειμένου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, δεδομένου ότι οι υδραύλακες άρδευσης λειτουργούν και ως αγωγοί απορροής όμβριων τους χειμερινούς μήνες. Υπήρξαν πολλές έκτατες περιπτώσεις για επεμβάσεις σε περιοχές που δεν είχαν προγραμματισθεί, ως εκ τούτου ξεκίνησε η διαδικασία έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί λειτουργικά το έργο.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 18/06/2020, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 01/12/2020 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 246.985,65€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πόρους ΣΑΤΑ (ΚΑ:25-7336.00002).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν (18) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 01^η/06/2022.

Με την υπ. αριθ. 329/07-6-2022 εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου, κατά έξι μήνες, ήτοι μέχρι την 01^η-12-2022.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**