



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 189

7^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 22^{ης} Μαρτίου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **22^η Μαρτίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 5/7-3-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους και μετά την αναβολή της συνεδρίασης την 20^η Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (53) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος Α'), τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία-Γραμματέυουσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Νιάρου Μαρία, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πελεκούδας Δημήτριος, 19) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Δούρος Αθανάσιος, 24) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 25) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 26) Κουνάβης Αντώνιος, 27) Λάμπρου Ιωάννης, 28) Μοίραλης Νικόλαος, 29) Μπακαλάρης Χρήστος, 30) Ξυλιάς Θεόδωρος, 31) Πατούχας Χρήστος, 32) Ρώρος Γεώργιος, 33) Σβόλης Κωνσταντίνος, 34) Στανίτσας Χαράλαμπος, 35) Τσιμπούκης Ιωάννης, 36) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 37) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολόπουλος Νικόλαος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, Βορίσης Διονύσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Καυκάς Γεώργιος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά την διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ντρίνιας Θεόδωρος, Δημακόπουλος Φώτιος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Κουνάβης Αντώνιος, Σολωμού Αικατερίνη και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 17 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, από την οδό Αγ. Σοφίας έως την οδό

Καρόλου», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων- με αριθ. 2592/23-2-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 2774/1-3-2023).

Το Σώμα, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023, **εγκρίνει** τη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως από την οδό Αγ. Σοφίας έως την οδό Καρόλου», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία ΑΝΑΞ ΙΚΕ, μέχρι τις **31/03/2023**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, μετά τη σχετική αίτηση του αναδόχου και για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική Αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας Μηχανικού του έργου.

Η παράταση εγκρίνεται δεδομένου ότι οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος για τις καθυστερήσεις του έργου στη σχετική του αίτηση, κρίθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία απόλυτα ορθοί και δικαιολογημένοι

Αναλυτικά ως προς τους επικαλούμενους λόγους η αρμόδια Υπηρεσία έλαβε υπ' όψιν:

1. Την πρωτοφανή για όλους ενεργειακή κρίση παράλληλα με την διατήρηση της πανδημίας του covid-19 και των επιβλαβών και επιζήμιων επιπτώσεών τους που επηρέασε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες καθώς και τα δημόσια έργα.
Έτσι κατά το συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου έως και σήμερα έμμεσα ή άμεσα λόγω των επιπτώσεων, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών εξαιτίας της αδυναμίας καθυστέρησης παράδοσης των περισσοτέρων υλικών, για την εκτέλεση του έργου είτε λόγω της υπολειτουργίας των προμηθευτριών επιχειρήσεων είτε λόγω αδυναμίας εισαγωγής των απαιτούμενων υλικών για το έργο με αποτέλεσμα να καθυστερεί η λειτουργία των συνεργείων του αναδόχου.
2. Την γεωγραφική του θέση -το έργο πραγματοποιείται στην καρδιά της αστικής περιοχής της πόλης- αποτελεί συνέχεια του εμπορικού πυρήνα της πόλης της Πάτρας. Στην περιοχή συγκεντρώνεται πολύπλευρη οικονομική δραστηριότητα (εμπορικές επιχειρήσεις, μεταφορικές εταιρείες, ιατρεία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.α) με αποτέλεσμα να υπάρχει καθημερινά συνεχής παρεμπόδιση των εργασιών από διερχομένους είτε πεζούς είτε λόγω στάθμευσης των αυτοκινήτων παρά την καθημερινή ενημέρωση τους με πληροφοριακές πινακίδες στο έργο. Η παραπάνω παρεμπόδιση και δυσχέρεια στην ανάπτυξη των συνεργείων επιδεινώθηκε από την αύξηση της κίνησης το διάστημα των εορτών των Χριστουγέννων
3. Οι περισσότερες εργασίες στα πεζοδρόμια ήταν εργασίες εκσκαφής, επίχωσης με υλικά διάστρωσης (θραυστό υλικό) και σκυροδέτηση, προέκυψαν μεγάλα διαστήματα κενών εργασίας καθώς έπρεπε να υπάρξει αρκετός χρόνος για να

στεγνώσει το έδαφος με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις και δυσκολίες στην ομαλή πορεία κατασκευής του έργου.

4. Σύμφωνα με τις καταγραφές του ημερολογίου του έργου όπως φαίνεται παρακάτω, προκύπτει ότι οι ημέρες βροχοπτώσεις και ως εκ τούτου αδυναμία εκτέλεσης εργασιών είναι οι παρακάτω:

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
1	02/05/2022
2	06/05/2022
3	17/05/2022
4	18/05/2022
5	10/06/2022
6	15/06/2022
7	10/06/2022
8	10/10/2022
9	11/10/2022
10	12/10/2022
11	13/10/2022
12	14/10/2022
13	20/11/2022
14	21/11/2022
15	22/11/2022
16	23/11/2022
17	24/11/2022
18	01/12/2022
19	6/12/2022
20	7/12/2022
21	13/12/2022
22	10/01/2023
23	17/01/2023
24	20/01/2023
25	23/01/2023

Διευκρινίζεται ότι:

Το ανωτέρω έργο εκτελείται από την ανάδοχο, σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 11032/17.03.2021 σύμβαση κατασκευής αυτού. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις 328.093,69€, ενώ η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν 365 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 17^η/03/2022.

Με την αριθ. 180/05.04.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως τις 31/08/2022.

Μετά την αριθ. 63771/31-08-2022 αίτηση του αναδόχου για επιμήκυνση του Χρονοδιαγράμματος εγκρίθηκε ως τις 06-12-2022 με την 530/06-09-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.

Μετά την αριθ.111713/06/12/2022 αίτηση του αναδόχου για επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος, εγκρίθηκε έως και τις 28-02-2023 με την 132/15-02-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΥΛ2ΩΞΙ-ΞΣΔ).

Έως σήμερα έχει κατασκευαστεί το 93% του συμβατικού αντικειμένου, καθώς για το εν λόγω έργο έχουν θεωρηθεί από την Υπηρεσία έντεκα λογαριασμοί και έχουν πιστοποιηθεί εργασίες και υλικά συνολικής δαπάνης 305.256,62€ (με ΦΠΑ).

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ