



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 227

**8<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 5<sup>ης</sup> Απριλίου 2023**  
-----

Στην Πάτρα σήμερα την **5<sup>η</sup> Απριλίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 6/31-3-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (44) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης-Πρόεδρος, 2) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματεύουσα, 3) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 4) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 6) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 19) Δούρος Αθανάσιος, 20) Κουνάβης Αντώνιος, 21) Μοίραλης Νικόλαος, 22) Νικολόπουλος Νικόλαος, 23) Ντρίνιας Θεόδωρος, 24) Ξυλιάς Θεόδωρος, 25) Πατούχας Χρήστος, 26) Ρώρος Γεώργιος, 27) Σβόλης Κωνσταντίνος, 28) Στανίτσας Χαράλαμπος, 29) Τσιμπούκης Ιωάννης και 30) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Παπανικήτας Ανδρέας, Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Καυκάς Γεώργιος, Λάμπρου Ιωάννης, Σιαδήμας Βασίλειος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Ο κ. Τζανάκος Νικόλαος, δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη, Βορίσης Διονύσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Μπακαλάρος Χρήστος, Πολίτης Σπυρίδων, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, Φιλοπούλου Μαρία και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, Βορίσης Διονύσιος και Πλέσσας Διονύσιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Ντρίνιας Θεόδωρος, Μοίραλης Νικόλαος, Πατούχας Χρήστος, Κουνάβης Αντώνιος, Αναστασίου Μιχαήλ, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ρώρος Γεώργιος, Μαγιάκης Γεώργιος και Τσιμπούκης Ιωάννης).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 5 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδού Λυκοχωρού- Ρωμανού», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και

Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- με αριθ. 3261/9-3-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 3284/9-3-2023).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

**Εγκρίνει** το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΧΩΡΟΥ - ΡΩΜΑΝΟΥ», που εκτέλεσε ο ανάδοχος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/16.

*Διευκρινίζεται ότι:*

Με την υπ' αριθ. 210/19-07-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων συγκροτήθηκε η επιτροπή για την παραλαβή του ανωτέρω έργου.

Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 05/2017 μελέτη της Δ/νσης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων με προϋπολογισμό για εργασίες 300.000,00€, για Φ.Π.Α. 72.000,00€ και με συνολικό προϋπολογισμό 372.000,00€.

Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ με την υπ' αριθ. 428/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Πατρέων με έκπτωση 63,39% στον προϋπολογισμό της μελέτης, δηλαδή για συμβατικό ποσό 136.192,49 € (με Φ.Π.Α.).

Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 08/08/2018 με συμβατική προθεσμία δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών και χορηγήθηκαν οι εξής παρατάσεις:

- σύμφωνα με την υπ' αριθ. 477/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση έως τις 08/11/2019,
- σύμφωνα με την υπ' αριθ. 672/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση έως τις 23/12/2019,
- σύμφωνα με την υπ' αριθ. 756/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση έως τις 06/04/2020,
- σύμφωνα με την υπ' αριθ. 100/2020 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση έως τις 06/05/2020,
- σύμφωνα με την υπ' αριθ. 103/2020 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση έως τις 06/07/2020, ημερομηνία κατά την οποία και ολοκληρώθηκε το έργο εμπρόθεσμα.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκαν ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 265/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ σε ισοζύγιο με τη σύμβαση, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 106/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επιτροπή μετέβη στις 01/12/2022 στον τόπο του έργου και παρουσία του αναδόχου παρέλαβε το υπόψη έργο οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά και συνέταξε το σχετικό πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.

Το έργο περαιώθηκε στις 10/07/2020 σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 29118 Βεβαίωση Περαιώσης Έργου που υπογράφηκε από τον Δ/ντή της Δ/νσης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων.

**Ο Πρόεδρος**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**