



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 326

**12<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 10<sup>ης</sup> Μαΐου 2023**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **10<sup>η</sup> Μαΐου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 10/5-5-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (26) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία, 9) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία (χρέη Γραμματέουσας), 10) Γκέστα Ειρήνη, 11) Μοδές Αθανάσιος, 12) Νιάρου Μαρία, 13) Παπανικήτας Ανδρέας, 14) Πελεκούδας Δημήτριος, 15) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 16) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 19) Δημακόπουλος Φώτιος, 20) Δούρος Αθανάσιος, 21) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 22) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 23) Κουνάβης Αντώνιος, 24) Λάμπρου Ιωάννης, 25) Ξυλιάς Θεόδωρος, 26) Πατούχας Χρήστος, 27) Ρώρος Γεώργιος, 28) Σβόλης Κωνσταντίνος, 29) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 30) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Βορίσης Διονύσιος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Σολωμού Κατερίνα, Νικολάου Ανδρέας, Μαγιάκης Γεώργιος, Καυκάς Γεώργιος, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρης Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος και Στανίτσας Χαράλαμπος δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, Κουρή Ήρα – Ειρήνη, Τζανάκος Νικόλαος και Τσιμπούκης Ιωάννης, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση δεν ήλθε ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων, **χρέη δε Δημαρχούντος** ανέλαβε ο κ. Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Ντρίνιας Θεόδωρος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Βορίσης Διονύσιος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Κουνάβης Αντώνιος, Λάμπρου Ιωάννης και Θεοδωρόπουλος Νικόλαος)

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 7 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας - με αριθ. 31372/28-4-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α. - με αριθ. 5993/2-5-2023).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 147, παρ. 7 και 8 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρο 31 του Ν.5013/2023, **εγκρίνει** την παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)» έως τις **29/07/2023**, μετά το αριθ. 31372/12-4-2023 αίτημα της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης: «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στη Εισηγητική Έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου.

Αναλυτικά η παράταση εγκρίνεται για τους κάτωθι λόγους:

1. Λόγω της ενεργειακής κρίσης οι παραγωγοί των υλικών δεν λειτουργούν ομαλά με συνέπεια οι χρόνοι παράδοσης των υλικών τόσο στο εξωτερικό όσο και εντός της Ελλάδος να έχουν αυξηθεί υπέρμετρα.
2. Λόγω της πανδημίας του covid-19, όλη η εφοδιαστική αλυσίδα του έργου (παραγωγοί, εμπορικές επιχειρήσεις, μεταφορικές εταιρείες) αλλά και τα συνεργεία τοποθέτησης αντιμετώπισαν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία τους με συνέπεια την καθυστέρηση στην προμήθεια των υλικών αλλά και την ενσωμάτωσή τους στο έργο..
3. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου. Αναλυτικά: (α) Οκτώβριος 2022: βροχοπτώσεις 14/10, (β) Νοέμβριος 2022: βροχοπτώσεις 18/11, 21/11, 22/11, 23/11, (γ) Δεκέμβριος 2022: βροχοπτώσεις 1/12, 02/12, 05/12, 06/12, 07/12, 29/12, (δ) Ιανουάριος 2023: βροχοπτώσεις 20/01, 23/1, 25/1, 26/1, 27/01, 30/01, 31/01, (ε) Φεβρουάριος 2023: βροχοπτώσεις 03/02, (στ) Μάρτιος 2023: βροχοπτώσεις 07/03, 15/03, 16/03, 17/03.

#### **Διευκρινίζεται ότι:**

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2016 μελέτη του Τμήματος Οδοποιίας της Δ/σης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, ο προϋπολογισμός της μελέτης του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 867.968,91€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε, κατόπιν της 200/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, ύστερα από τη συνολική διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, με τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών την 08<sup>η</sup>/12/2020.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου υπογράφηκε στις 30/12/2021, για ποσό 533.348,72€, με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά το ποσό των 529.436,62€ από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός ενάρθρου: 2019ΣΕ27510004) και κατά το ποσό των 3.912,11€ από Ίδιους Πόρους (πρώην ΦΟΔΣΑ) νυν ΣΥΔΙΣΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν δέκα (10) ημερολογιακοί μήνες, ήτοι έως τις 30/10/2022.

Με την αριθ. 750/10-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ: 6ΤΕΩΞΙ-Δ3Δ), εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος, έως τις 28/02/2023, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 75628/1-9-2022 αίτηση

του Αναδόχου και κατ' εφαρμογήν της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 153, Ν. 4938/2022, ΦΕΚ 109 Α' /6-6-2022).

Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»), με το αριθ. πρωτ. [ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 1637/14-02-2023] έγγραφό της, διατύπωσε θετική Γνώμη για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του εν λόγω έργου (αριθ. πρωτ. Δήμου 12659/15-02-2023), με την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης να τροποποιείται σε 30/04/2023.

**Ο Πρόεδρος**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**