



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 622

22^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 30ης Αυγούστου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **30^η Αυγούστου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 20/25-8-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (44) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 4) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 5) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Γιαννιτοπούλου Ιουλία (Γραμματεύουσα), 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 21) Βορίσης Διονύσιος, 22) Δημακόπουλος Φώτιος, 23) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 24) Λάμπρου Ιωάννης, 25) Ξυλιάς Θεόδωρος, 26) Πατούχας Χρήστος, 27) Ρώρος Γεώργιος, 28) Στανίτσας Χαράλαμπος, 29) Τσιμπούκης Ιωάννης, 30) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 31) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας - Γραμματέας, Κατσακούλης Ευάγγελος, Νιάρου Μαρία, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Δούρος Αθανάσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρος Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σβόλης Κωνσταντίνος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος και Φιλοπούλου Μαρία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Ο κ. Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων δεν ήλθε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά την διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, ενώ αποχώρησε ο κ. Ψωμάς Πέτρος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 24 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης των αποκλειστικών προθεσμιών- σταδίων υλοποίησης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 3^{ου} Γυμνασίου Πατρών (Β΄ Φάση)»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ - με αριθ. 11901/23-8-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 11971/24-8-2023).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 και του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά την υπ' αριθ. 82933/11-8-2023 αίτηση του αναδόχου, **εγκρίνει** την παράταση των αποκλειστικών προθεσμιών – σταδίων υλοποίησης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Β'ΦΑΣΗ)», αναδόχου Ε.Ε. «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην διατύπωση θετικής γνώμης της Δ/νσας Υπηρεσίας ως εξής:

- **1^ο στάδιο υλοποίησης έως 15/12/2023** (από 29/09/23 που ήταν)
- **2^ο στάδιο υλοποίησης έως 29/12/2023** (από 30/11/23 που ήταν)
- **3^ο στάδιο υλοποίησης έως 31/01/2024** (από 29/12/23 που ήταν)
- **4^ο στάδιο υλοποίησης έως 16/02/2024** (από 31/01/24 που ήταν)
- **5^ο στάδιο υλοποίησης έως 24/02/2024** (προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου)

Οι βασικοί λόγοι που επιφέρουν τις χρονικές αλλαγές μόνο στις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και όχι στην συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, είναι οι εξής:

1. Λόγω της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης, οι παραγωγοί των υλικών δεν λειτουργούν ομαλά, με συνέπεια οι χρόνοι παράδοσης των υλικών τόσο στο εξωτερικό όσο και εντός της Ελλάδος να έχουν αυξηθεί υπέρμετρα και όλη η εφοδιαστική αλυσίδα του έργου (παραγωγοί, εμπορικές επιχειρήσεις, μεταφορικές εταιρείες) αλλά και τα συνεργεία τοποθέτησης, να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία τους, με συνέπεια την καθυστέρηση στην προμήθεια των υλικών αλλά και την ενσωμάτωσή τους στο έργο.
2. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (καύσωνες) δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου.

Η εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 05/07/2022 και η συνολική προθεσμία περαίωσης είναι στις 24/02/2024, κάτι που σημαίνει ότι δεν αλλάζει η συνολική προθεσμία του έργου, παρά μόνο οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες.

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, η οποία ζητείται μόνο στην περίπτωση αλλαγής της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ