



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 233

**20^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 26^{ης} Ιουνίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **26^η Ιουνίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 19/21-6-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 98/2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (6) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 13) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 14) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 15) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 16) Αγγελοπούλου Αναστασία, 17) Ασπράγκαθος Νικόλαος 18) Γιαννόπουλος Χρήστος, 19) Δάβουλος Χρήστος, 20) Δημησιάνος Δημήτριος, 21) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 22) Κλάδης Διονύσιος, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Σκούρας Παύλος, 25) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 26) Σβόλης Κωνσταντίνος, 27) Μαντζουράνης Γεώργιος, 28) Οικονόμου Φίλιππος, 29) Σιώρου Ανδρομάχη, 30) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 31) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 32) Χαροκόπος Αντώνιος, 33) Ψωμάς Πέτρος, 34) Δούρος Αθανάσιος, 35) Στανίτσας Χαράλαμπος και 36) Στεφανοπούλου Σοφία.

Ο κ. Παπαγεωργίου Φίλιππος δεν ήρθε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσης Κωνσταντίνος, Αϊβαλής Βασίλειος και Καραχάλιος Ευάγγελος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθε στη συνεδρίαση ο κ. Παπαγεωργίου Φίλιππος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Χαροκόπος Αντώνιος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Μαντζουράνης Γεώργιος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 3 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ένεργειακή Αναβάθμιση 47ου Δημοτικού Σχολείου-14ου Νηπιαγωγείου Πατρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- με αριθ. 8438/20-6-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 8578/21-6-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν:

1. Την με αρ. 46630/31-05-2024 Αίτηση του αναδόχου
2. Τη Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
3. Την με αρ. 2954/19-06-2024 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ
4. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

καθώς και τα κάτωθι:

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και με το με αρ. 2954/19-06-2024 έγγραφο, διατυπώθηκε η θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος για την 2^η παράταση του έργου.

Προκειμένου να μην διακοπεί η ομαλή εκτέλεση του έργου, καθώς και η έγκαιρη εξασφάλιση των κονδυλίων χρηματοδότησης, είναι επιτακτική ανάγκη να εγκριθεί η παράταση αφενός εντός των χρονικών ορίων που θέτει η κείμενη νομοθεσία και αφετέρου για να συνεχισθούν οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη.

Κατόπιν των ανωτέρω **το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνει** την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 47ου Δημοτικού Σχολείου-14ου Νηπιαγωγείου Πατρών», που κατασκευάζει ο ανάδοχος ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, έως **19-12-2024**, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16, μετά την με αρ. πρωτ. 46630/31-05-2024 Αίτηση Αναδόχου, τη διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ και τη Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Οι κυριότεροι λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου που επιφέρουν τις αλλαγές στις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και εντέλει στην συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, είναι:

- α) Οι εργασίες που απομένουν (ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) θα πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό χώρο της σχολικής μονάδας γεγονός που δυσχεραίνει την ομαλή και γρήγορη εξέλιξη αυτών, δεδομένου του ότι το σχολείο λειτουργεί σε πλήρες και καθημερινό ωράριο.
- β) Η ανάγκη που προέκυψε νέων εργασιών, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη Α.Π.Ε, όλες απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- γ) Η μη κανονική ροή χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα την καθυστέρηση πληρωμών των υποβληθέντων εγκεκριμένων λογαριασμών και την διακοπή εργασιών από τον ανάδοχο.

Διευκρινίζεται ότι:

Η εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 19/12/2022 και η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν στις 19/12/2023, με την με αρ. 13/17-01-2024 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1^η παράταση έως τις 19-06-2024 και υπολογιζόμενης της 2^{ης} παράτασης, η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι δύο έτη.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και πιο συγκεκριμένα έχουν εκτελεστεί κατά το μέγιστο ποσοστό οι οικοδομικές εργασίες, υπολείπονται όμως ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο οφείλουν να υλοποιηθούν.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ