



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 385

**31^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 23^{ης} Οκτωβρίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **23^η Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30** μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 30/18-8-2024**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (34) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη - Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος - Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος - Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ - Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη - Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος - Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος - Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη - Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία - Αντ/ρχος, 13) Αγγελακοπούλου - Πανουτσοπούλου Αθανασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Δάβουλος Χρήστος, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 19) Κλάδης Διονύσιος, 20) Πατούχας Χρήστος, 21) Σκούρας Παύλος, 22) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, 23) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 24) Σβόλης Κωνσταντίνος, 25) Μαντζουράνης Γεώργιος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 28) Αϊβαλής Βασίλειος, 29) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 30) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 31) Καραχάλιος Ευάγγελος, 32) Χαροκόπος Αντώνιος, 33) Ψωμάς Πέτρος, 34) Δούρος Αθανάσιος, 35) Στανίτσας Χαράλαμπος,

Οι κ.κ. Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελοπούλου Αναστασία, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Βάσσης Κωνσταντίνος, Στεφανοπούλου Σοφία και Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση δεν ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων, χρέη δε Δημαρχεύοντος ανέλαβε ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστασίου Μιχαήλ.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Διευκρινίζεται ότι από τη συνεδρίαση αποχώρησαν οι κ.κ. Χαροκόπος Αντώνιος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Ψωμάς Πέτρος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Κλάδης Διονύσιος, Δημησιάνος Δημήτριος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Οικονόμου Φίλιππος, Σβόλης Κωνσταντίνος και Αναστασίου Μιχαήλ (χρέη δημαρχεύοντος ανέλαβε ο Αντιδήμαρχος κ. Πλέσσας Διονύσιος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 25 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 5^{ης} παράταξης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή – αποκατάσταση υδραυλάκων άρδευσης (2018)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Υδραυλικών- με αριθ. 14201/4-10-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 14211/4-10-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 παρ. 7 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, **εγκρίνει** την 5^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – αποκατάσταση υδραυλάκων άρδευσης (2018)», κατά 3 μήνες, ήτοι **μέχρι 28-12-2024**, μετά το αριθ. 73924/2024 αίτημα της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης: «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ» και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος Μηχανικού του Δήμου.

Ο λόγος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης 5ης παράτασης της αρχικής προθεσμίας, όπως αυτός αναλυτικά αναφέρεται στη Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντος Μηχανικού του έργου είναι ο εξής:

Δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών και οι οποίες προβλέπονται στον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, 3^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, 2^ο ΑΠΕ της 2^{ης} ΣΣΕ και 1^ο ΑΠΕ της 3^{ης} ΣΣΕ του έργου, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν κατά τη θερινή περίοδο (αρκετές ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες κατά τις οποίες δεν ήταν εφικτή η εργασία στην ύπαιθρο).

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 18/06/2020 με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 01/12/2020 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 246.985,65€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πόρους ΣΑΤΑ (ΚΑ:25-7336.00002).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 18 ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την **01/06/2022**.

Με την υπ. αριθ. 329/07-6-2022 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά έξι μήνες, ήτοι μέχρι την **01-12-2022**.

Με την υπ. αριθ. 888/013-12-2022 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά έξι μήνες, ήτοι μέχρι την **01-05-2023**.

Με την υπ. αριθ. 363/31-05-2023 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά τέσσερις μήνες, ήτοι μέχρι την **01-09-2023**.

Με την υπ' αριθ. 155/24-4-2024 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι την **28/9/2023**.

Με την υπ. αριθ. 291/26-05-2022 απόφαση εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών ήσσονος σημασίας.

Η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ποσού 44.515,53€, με ΦΠΑ, (με αρ. πρωτ. 15805/28-02-2023) όριζε ολική προθεσμία εκτέλεσης εργασιών κατά έξι μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 28-08-2023.

Η 3^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ποσού 74.161,20€, με ΦΠΑ (με αρ. πρωτ. 99357/28-09-2023) όριζε ολική προθεσμία εκτέλεσης εργασιών κατά έξι μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 28-03-2024.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΛΑΣ