



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Αριθμός Απόφασης 414**

**33<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 9<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2024**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **9<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 32/5-12-2024**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (45) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος - Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη - Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος - Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος - Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ - Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη - Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Σίμου Αικατερίνη - Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία - Αντ/ρχος, 12) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 13) Αγγελακοπούλου - Πανουτσοπούλου Αθανασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Δημησιάνος Δημήτριος, 17) Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 18) Κλάδης Διονύσιος, 19) Πατούχας Χρήστος, 20) Σκούρας Παύλος, 21) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 22) Μαντζουράνης Γεώργιος, 23) Ξυλιάς Θεόδωρος 24) Αϊβαλής Βασίλειος, 25) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 26) Χαροκόπος Αντώνιος, 27) Ψωμάς Πέτρος και 28) Δούρος Αθανάσιος,

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος, Μαγιάκης Γεώργιος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Γεώργιος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. Παπανικήτας Ανδρέας δεν ήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Οικονόμου Φίλιππος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Καραχάλιος Ευάγγελος και η κα Στφανοπούλου Σοφία, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Δάβουλος Χρήστος, Αγγελοπούλου Αναστασία, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Μαντζουράνης Γεώργιος, Σταθόπουλος Απόστολος, Χαροκόπος Αντώνιος, Γιαννόπουλος Χρήστος και Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου Αθηνά.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 18 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 24<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» αναδόχου του έργου «Κ/Ξ ΤΑΣΣΙΝΗ ΖΩΗ- ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου

Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- με αριθ. 17789/5-12-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α. - με αριθ. 17848/5-12-2024).

Το **Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- 1) Την με αρ. πρωτ. 99740/08-11-2024 Αίτηση Αναδόχου
- 2) Την με 102172/18-11-2024 διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας
- 3) Την με αριθ. 5828/02-12-2024 θετική γνωμοδότηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής αρχής,

σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, **εγκρίνει** την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 24ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών», αναδόχου «Κ/Ξ ΤΑΣΣΙΝΗ ΖΩΗ- ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» **έως την 10<sup>η</sup>-08-2025**, μετά την αριθ. 99740/08-11-2024 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ. 102172/18-11-2024 διατύπωση θετικής γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας (Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ)

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και πιο συγκεκριμένα έχουν εκτελεστεί κατά το μέγιστο ποσοστό οι οικοδομικές εργασίες, υπολείπονται όμως ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο οφείλουν να υλοποιηθούν.

Οι κυριότεροι λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου που επιφέρουν τις αλλαγές στην συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, είναι:

- α) Η μη κανονική ροή χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, είχε σαν αποτέλεσμα τη μη πληρωμή των υποβληθέντων εγκεκριμένων λογαριασμών (1ου & 2ου), την ανάλογη καθυστέρηση σε παραγγελίες και παραλαβές υλικών για την εκτέλεση του έργου καθώς και την από 27/03/2024 υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών από την ανάδοχο κοινοπραξία που με την με αριθ. Η.Π 23417/08-04-2024 απόφαση, η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου- Η/Μ αποδέχτηκε.
- β) Η ανάγκη που προέκυψε νέων εργασιών, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον υπό έγκριση 1ο Α.Π.Ε της Αρχικής Σύμβασης - την 1η Σ.Σ.Ε & και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., εργασίες όλες απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 10.8.2023 και η συμβατική λήξη προθεσμίας κατασκευής είναι την 10.08.2024.

Με την αριθ. 3857/09-08-2024 προεγκρίθηκε από την ΕΥΔ ΠΔΕ η χορήγηση 1ης παράτασης εργασιών μέχρι την 10-12-2024

Με την υπ' αρ. 317/28-08-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι την 10/12/2024, η οποία ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου.

Κατά την διάρκεια της 1ης παράτασης προέκυψε εκ νέου σημαντική καθυστέρηση στην ροή χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα την μη πληρωμή των εγκεκριμένων 1ου & 2ου Λογαριασμών του έργου και την επακόλουθη διακοπή εργασιών από τον Ανάδοχο από 27/03/2024.

Η ανάδοχος του έργου «Κ/Ξ ΤΑΣΣΙΝΗ ΖΩΗ- ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», με το υπ' αριθμ. πρωτ. 99740/08-11-2024, αιτήθηκε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως την 15<sup>η</sup>-08-2025.

Η ΕΥΔ ΠΔΕ με το υπ. άρ. 5828/02-12-2024 έγγραφό της διατύπωσε θετική γνώμη για παράταση της σύμβασης για 8 μήνες έως την 10<sup>η</sup>/08/2025.

**Ο Πρόεδρος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ**