



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 457

**34η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 23^{ης} Δεκεμβρίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **23^η Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 34/19-12-2024**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης στο **κτίριο Λαδόπουλου** και μέσω τηλεδιάσκεψης, για την εξέταση των (33) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Ασπράγκαθος Νικόλαος 14) Γιαννόπουλος Χρήστος, 15) Δημησιάνος Δημήτριος, 16) Κλάδης Διονύσιος, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πατούχας Χρήστος, 19) Σκούρας Παύλος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Βάσσης Κωνσταντίνος, 22) Ξυλιάς Θεόδωρος, 23) Οικονόμου Φίλιππος, 24) Αϊβαλής Βασίλειος, 25) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 26) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 27) Χαροκόπος Αντώνιος, 28) Ψωμάς Πέτρος, και 29) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Αγγελής Απόστολος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, Αγγελοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Δούρος Αθανάσιος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Μαγιάκης Γεώργιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος και Καραχάλιος Ευάγγελος δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Αγγελής Απόστολος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Δάβουλος Χρήστος, Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, Παπαγεωργίου Φίλιππος ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Βάσσης Κωνσταντίνος, Δημησιάνος Δημήτριος, Ψωμάς Πέτρος, Στεφανοπούλου Σοφία και Οικονόμου Φίλιππος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 15 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επέκταση και παραλλαγή δικτύων ηλεκτροδότησης στο χώρο του υπαίθριου Θεάτρου της Μαρίνας των Πατρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- με αριθ. 18117/10-12-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 18202/11-12-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την αριθ. 109210/9-12-2024 αίτηση του αναδόχου
2. Τη Διατύπωση Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,

σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, **εγκρίνει** την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επέκταση και παραλλαγή δικτύων ηλεκτροδότησης στο χώρο του υπαίθριου Θεάτρου της Μαρίνας των Πατρών», που κατασκευάζει ο ανάδοχος ΧΑΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, έως **15-02-2025**, μετά την αριθ. 109210/9-12-2024 αίτηση του αναδόχου και τη Διατύπωση σύμφωνης Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο βασικός λόγος που επιφέρει τις αλλαγές στις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και εντέλει στην συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, είναι αφενός η καθυστέρηση έναρξης των εργασιών της ηλεκτροδότησης του έργου από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αφετέρου η ανάγκη για σύνταξη και έγκριση του 1ου ΑΠΕ που περιλαμβάνει απαραίτητες απρόβλεπτες εργασίες, οι οποίες προέκυψαν μετά την έναρξη των εργασιών εκσκαφής και διερεύνησης της υφιστάμενης θέσης των υπογείων δικτύων, προκειμένου να ολοκληρωθεί πλήρως και έντεχνα το αναφερόμενο έργο. Εξαιτίας των παραπάνω και κατόπιν αίτησης του αναδόχου, η Δ/σα Υπηρεσία η Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, πρότεινε την έγκριση της 1ης παράτασης του έργου έως τις 15-02-2025, για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Διευκρινίζεται ότι:

Η εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 01/10/2024 και η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν στις 31/12/2024 και υπολογιζόμενης της 1ης παράτασης, η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι τέσσερις και μισός μήνες.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ