



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 458

**34η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 23^{ης} Δεκεμβρίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **23^η Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 34/19-12-2024**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης στο **κτίριο Λαδόπουλου** και μέσω τηλεδιάσκεψης, για την εξέταση των (33) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Ασπράγκαθος Νικόλαος 14) Γιαννόπουλος Χρήστος, 15) Δημησιάνος Δημήτριος, 16) Κλάδης Διονύσιος, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πατούχας Χρήστος, 19) Σκούρας Παύλος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Βάσσης Κωνσταντίνος, 22) Ξυλιάς Θεόδωρος, 23) Οικονόμου Φίλιππος, 24) Αϊβαλής Βασίλειος, 25) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 26) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 27) Χαροκόπος Αντώνιος, 28) Ψωμάς Πέτρος, και 29) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Αγγελής Απόστολος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, Αγγελοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Δούρος Αθανάσιος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Μαγιάκης Γεώργιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος και Καραχάλιος Ευάγγελος δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Αγγελής Απόστολος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Δάβουλος Χρήστος, Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, Παπαγεωργίου Φίλιππος ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Βάσσης Κωνσταντίνος, Δημησιάνος Δημήτριος, Ψωμάς Πέτρος, Στεφανοπούλου Σοφία και Οικονόμου Φίλιππος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 16. θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ένεργειακή αναβάθμιση 47^{ου} Δημοτικού Σχολείου- 14^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- με αριθ. 18009/9-12-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 18142/11-12-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- Την με αρ. 104258/22-11-2024 Αίτηση του αναδόχου
- Την υπ' αριθ. 104395/25-11-2024 Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
- Την με αρ. 88208/07-12-2024 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ

σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, **εγκρίνει**, την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 47ου Δημοτικού Σχολείου-14ου Νηπιαγωγείου Πατρών», που κατασκευάζει ο ανάδοχος ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, **έως 19-03-2025**, μετά την αριθ. 104258/22-11-2024 αίτηση του αναδόχου, τη Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τη διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ.

Οι κυριότεροι λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου που επιφέρουν τις αλλαγές στις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και εντέλει στην συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, είναι:

- α) Οι εργασίες που απομένουν (ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) θα πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό χώρο της σχολικής μονάδας γεγονός που δυσχεραίνει την ομαλή και γρήγορη εξέλιξη αυτών, δεδομένου του ότι το σχολείο λειτουργεί σε πλήρες και καθημερινό ωράριο.
- β) Η ανάγκη που προέκυψε νέων εργασιών, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη Α.Π.Ε, όλες απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- γ) Η μη κανονική ροή χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα την καθυστέρηση πληρωμών των υποβληθέντων εγκεκριμένων λογαριασμών και την διακοπή εργασιών από τον ανάδοχο.

Διευκρινίζεται ότι:

Η εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 19/12/2022 και η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν στις 19/12/2023.

Με την αρ. 13/17-01-2024 απόφαση του Δ.Σ δόθηκε η 1η παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι την 19-06-2024 και με την με αρ. 233/26-06-2024 απόφαση του Δ.Σ η 2η παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι την 19-12-2024.

Οι εργασίες του έργου στην παρούσα φάση έχουν διακοπεί, λόγω μη πληρωμής του 5ου λογαριασμού, έχοντας εκτελεστεί κατά το μέγιστο ποσοστό οι οικοδομικές εργασίες, υπολείπονται όμως ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, που σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο οφείλουν να υλοποιηθούν.

Επισημαίνεται ότι το έργο είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και με το με αρ. 88208/07-12-2024 έγγραφο, διατυπώθηκε η θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος, για την 3^η παράταση του έργου.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ