



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 460

**34η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 23^{ης} Δεκεμβρίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **23^η Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 34/19-12-2024**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης στο **κτίριο Λαδόπουλου** και μέσω τηλεδιάσκεψης, για την εξέταση των (33) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Ασπράγκαθος Νικόλαος 14) Γιαννόπουλος Χρήστος, 15) Δημησιάνος Δημήτριος, 16) Κλάδης Διονύσιος, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πατούχας Χρήστος, 19) Σκούρας Παύλος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Βάσσης Κωνσταντίνος, 22) Ξυλιάς Θεόδωρος, 23) Οικονόμου Φίλιππος, 24) Αϊβαλής Βασίλειος, 25) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 26) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 27) Χαροκόπος Αντώνιος, 28) Ψωμάς Πέτρος, και 29) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Αγγελής Απόστολος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, Αγγελοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Δούρος Αθανάσιος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Μαγιάκης Γεώργιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος και Καραχάλιος Ευάγγελος δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Αγγελής Απόστολος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Δάβουλος Χρήστος, Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, Παπαγεωργίου Φίλιππος ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Βάσσης Κωνσταντίνος, Δημησιάνος Δημήτριος, Ψωμάς Πέτρος, Στεφανοπούλου Σοφία και Οικονόμου Φίλιππος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 18 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2^{ου} Γενικού - 2^{ου} Εσπερινού Λυκείου Πατρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- Τμήμα Σχεδιασμού, Μελετών και Παρακολούθησης Προγραμμάτων και Πορείας Έργων - με αριθ. 18625/18-12-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 18661/18-12-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι::

- α) Την αριθ. 110785/12-12-2024 Αίτηση Αναδόχου
- β) Την αριθ. 111609/16-12-2024 Αιτιολογική-Εισηγητική έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας
- γ) Την αριθ. 6201/17-12-2024 θετική γνωμοδότηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, **εγκρίνει**, την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2^{ου} Γενικού - 2^{ου} Εσπερινού Λυκείου Πατρών», που κατασκευάζει ο ανάδοχος «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ», μέχρι την **22^α-05-2025**, μετά την αριθ. πρωτ. 110785/12-12-2024 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας και τη θετική γνωμοδότηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

Οι κυριότεροι λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου είναι:

- α) Οι εργασίες που απομένουν (ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) θα πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό χώρο της σχολικής μονάδας, γεγονός που δυσχεραίνει την ομαλή και γρήγορη εξέλιξη αυτών, δεδομένου του ότι το σχολείο λειτουργεί σε πλήρες και καθημερινό ωράριο.
- β) Η καθυστέρηση πληρωμής του υποβληθέντα εγκεκριμένου 3ου Λογαριασμού και η ανάλογη καθυστέρηση σε παραγγελίες και παραλαβές υλικών, για την εκτέλεση του έργου.
- γ) Η αναγκαιότητα σύνταξης 1ου Α.Π.Ε., που θα συμπεριλάβει τις νέες εργασίες, απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22-05-2023 και η συμβατική λήξη προθεσμίας κατασκευής ήταν στις 22-05-24, ενώ εγκρίθηκε η 1^η παράταση (183 ΑΔΣ, ΑΔΑ: Ψ3ΠΑΩΞΙ-3ΚΞ) με ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 30ή Σεπτεμβρίου 2024 καθώς και η 2^η παράταση (384 ΑΔΣ, ΑΔΑ: 97ΝΚΩΞΙ-Ν33) με ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 31^η Δεκεμβρίου 2024.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ