



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 11

2^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 27^{ης} Ιανουαρίου 2025

Στην Πάτρα σήμερα την **27^η Ιανουαρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 1/17-1-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ενημέρωσή τους για αναβολή αρχικά της συνεδρίασης και πραγματοποίηση αυτής σε νέα ορισθείσα ημερομηνία, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (15) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Δάβουλος Χρήστος, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 19) Κλάδης Διονύσιος, 20) Μαγιάκης Γεώργιος, 21) Παπανικήτας Ανδρέας, 22) Πατούχας Χρήστος, 23) Σκούρας Παύλος, 24) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 25) Σβόλης Κωνσταντίνος, 26) Ξυλιάς Θεόδωρος, 27) Οικονόμου Φίλιππος, 28) Αϊβαλής Βασίλειος, 29) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 30) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 31) Καραχάλιος Ευάγγελος, 32) Χαροκόπος Αντώνιος, 33) Ψωμάς Πέτρος και 34) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Δούρος Αθανάσιος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Χαροκόπος Αντώνιος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Σβόλης Κων/νος και Αϊβαλής Βασίλειος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα - Αντιπρόεδρος εισάγει το αριθ. 7 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ης} παράταξης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στα δημοτικά ποδοσφαιρικά γήπεδα Ζαρουχλείκων, Βραχνεϊκών, Ρίου», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων- με αριθ. 449/13-1-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α. - με αριθ. 542/15-1-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα- Αντιπρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την αριθ. 651/7-1-2025 αίτηση του αναδόχου
2. Τη Διατύπωση Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, **εγκρίνει** την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στα δημοτικά ποδοσφαιρικά γήπεδα Ζαρουχλείκων, Βραχνεϊκών, Ρίου», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία «ERGOMASS ΙΚΕ», **έως 08-07-2025**, με αναθεώρηση, μετά την αίτηση του αναδόχου και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στη διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Κρίνεται αναγκαία η 1η παράταση προθεσμίας υλοποίησης του έργου έως 08/07/2025, διότι αφενός ακόμα δεν έχει έρθει ο χλοοτάπητας από τον οίκο του εξωτερικού, όπου έχει γίνει η παραγγελία, αφετέρου απαιτείται και ανελαστικός χρόνος έξι μηνών (εξ αυτού τρεις (3) μήνες ως οριακή προθεσμία από 09-01-2025 έως 08-04-2025), για την μεταφορά του και την προσκόμισή του επί τόπου του έργου, λαμβάνοντας υπόψη ακολούθως και τον χρόνο τοποθέτησής του.

Ο Ανάδοχος ήδη έχει εκκινήσει την πραγματοποίηση των εργασιών αποξήλωσης του συνθετικού χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου του Ρίου και θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες από την μελέτη χωματουργικές εργασίες για την διαμόρφωση της τελικής στάθμης τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα.

Διευκρινίζεται ότι:

Η αρχική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12-07-2024 και η συμβατική προθεσμία ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 08-01-2025.

Η Προεδρεύουσα- Αντιπρόεδρος

ΣΙΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ