



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 71

10^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 26^{ης} Μαρτίου 2025

Στην Πάτρα σήμερα την **26^η Μαρτίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 9/20-3-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (12) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 3) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 4) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 12) Αγγελοπούλου Αναστασία, 13) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 14) Γιαννόπουλος Χρήστος, 15) Δάβουλος Χρήστος, 16) Κλάδης Διονύσιος, 17) Πατούχας Χρήστος, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Ξυλιάς Θεόδωρος, 20) Οικονόμου Φίλιππος, 21) Αϊβαλής Βασίλειος, 22) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 23) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 24) Καραχάλιος Ευάγγελος και 25) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Καλλιμάνη- Γεωργιτισοπούλου Αθηνά και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Δημησιάνος Δημήτριος, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Σκούρας Παύλος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Χαροκόπος Αντώνιος, Δούρος Αθανάσιος και Στεφανοπούλου Σοφία.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.
 Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
 (Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Καλλιμάνη- Γεωργιτισοπούλου Αθηνά, Στανίτσας Χαράλαμπος και Γκέστα Ειρήνη).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 3 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 47ου Δημοτικού Σχολείου-14ου Νηπιαγωγείου Πατρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- με αριθ. 3569/11-3-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 3639/11-3-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν τα κάτωθι:

- Την με αρ. 30346/25-02-2025 αίτηση του αναδόχου
- Τη Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
- Την με αρ. 995/05-03-2025 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ
- Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νέες εργασίες που απαιτούνται, καθώς και οι τελικές δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων, για να καταστεί το έργο άρτιο και λειτουργικό

εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 47ου Δημοτικού Σχολείου-14ου Νηπιαγωγείου Πατρών», που κατασκευάζει ο ανάδοχος ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, έως **19-06-2025**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, μετά την αριθ. 30346/25-02-2025 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τη διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ.

Οι κυριότεροι λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου που επιφέρουν τις αλλαγές στις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και εντέλει στην συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, είναι:

α) Λόγω της ανάγκης που προέκυψε για νέες εργασίες, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στον υπό έγκριση Α.Π.Ε, όλες απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

β) Λόγω της μη κανονικής ροής χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση πληρωμών, τόσο υποβληθέντων εγκεκριμένων λογαριασμών που οδήγησε στην διακοπή εργασιών το προηγούμενο διάστημα, καθώς και αυτών που προβλέπονται στο άμεσο προσεχές διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο ανάδοχος του έργου, με το υπ' αριθ. πρωτ. 30346/25-02-2025, αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, έως την 19-06-2025.

Η εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 19/12/2022 και η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν στις 19/12/2023.

Με την αρ. 13/17-01-2024 απόφαση του ΔΣ δόθηκε η 1η παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι την 19-06-2024, με την με αρ. 233/26-06-2024 απόφαση του ΔΣ δόθηκε 2η παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι την 19-12-2024 και με την με αρ. 458/23-12-2024 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε η 3η παράταση έως την 19-03-2025.

Επισημαίνεται ότι το έργο είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και με το με αρ. 995/05-03-2025 έγγραφο, διατυπώθηκε η θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος, για την 4^η παράταση του έργου.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ

