



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 81

**11^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 14^{ης} Απριλίου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **14^η Απριλίου 2025**, ημέρα **Μ. Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 10/7-4-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (14) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 3) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Γιαννόπουλος Χρήστος, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Δημησιάνος Δημήτριος, 17) Κλάδης Διονύσιος, 18) Μαγιάκης Γεώργιος, 19) Παπανικήτας Ανδρέας, 20) Πατούχας Χρήστος, 21) Σκούρας Παύλος, 22) Αϊβαλής Βασίλειος, 23) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 24) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 25) Καραχάλιος Ευάγγελος, 26) Ψωμάς Πέτρος, 27) Δούρος Αθανάσιος και 28) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Ευλιάς Θεόδωρος, Οικονόμου Φίλιππος, Παπαγεωργίου Φίλιππος και Στανίτσας Χαράλαμπος δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Η κα Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζουσα δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Ασπράγκαθος Νικόλαος, Δάβουλος Χρήστος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βάσσης Κωνσταντίνος και Χαροκόπος Αντώνιος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 7 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ης} παράταξης περαίωσης εργασιών του έργου «Αναμόρφωση του οδικού περιβάλλοντος και βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης- με αριθ. 4829/1-4-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 4845/1-4-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, άρθρο 147 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ με το άρθρο 66 του Ν4782/2021,
- Το Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] .. και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
- Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85^Α): «Ρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
- Την υπ' αριθ. πρωτ: 47035/27-03-2025 αίτηση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών της Αναδόχου εταιρείας Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε, αποδεκτή για όλους τους αναφερόμενους λόγους.
- Τη σχετική Εισηγητική έκθεση
- Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

εγκρίνει την 1^η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Αναμόρφωση του οδικού περιβάλλοντος και βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πατρέων», με αναθεώρηση, αναδόχου εταιρείας Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε., αρχικού προϋπολογισμού 4.000.000€ (με ΦΠΑ), κατά 180 ημερολογιακές ημέρες (6 μήνες), **ήτοι έως 17-10-2025**, μετά την αριθ. 47035/27-3-2025 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση των επιβλεπουσών μηχανικών.

Η 1^η παράταση κρίνεται αναγκαία, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών και η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, αλλά σε λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή της (κακές καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες, καθυστέρηση έγκρισης 3^{ου} ΑΠΕ και 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ).

Διευκρινίζεται ότι:

- Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 15/05/2023 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 24,54 % .
- Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 16/10/2023 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 3.052.950,87€ (με ΦΠΑ)
- Με την υπ' αριθμό 311/2023 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό του διαγωνισμού με την οποία κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε .
- Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε σε δέκα οχτώ μήνες (18), ήτοι μέχρι την 16/04/2025 .
- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠΕΣ -Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με ΚΑΕ:55-7333.00030
- Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ'αριθ.563/2024 απόφαση Δ.Ε
- Ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ έχουν την σύμφωνη γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 209/9-12-2024 απόσπασμα του 20^{ου} πρακτικού & εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 1271/2024 απόφαση Δ.Ε.
- Το έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη με υπόλοιπο ανεκτέλεστο εργασιών του έργου περίπου το 25%.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ