



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 88

11^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 14^{ης} Απριλίου 2025

Στην Πάτρα σήμερα την **14^η Απριλίου 2025**, ημέρα **Μ. Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 10/7-4-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (14) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 3) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Γιαννόπουλος Χρήστος, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Δημησιάνος Δημήτριος, 17) Κλάδης Διονύσιος, 18) Μαγιάκης Γεώργιος, 19) Παπανικήτας Ανδρέας, 20) Πατούχας Χρήστος, 21) Σκούρας Παύλος, 22) Αϊβαλής Βασίλειος, 23) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 24) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 25) Καραχάλιος Ευάγγελος, 26) Ψωμάς Πέτρος, 27) Δούρος Αθανάσιος και 28) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Οικονόμου Φίλιππος, Παπαγεωργίου Φίλιππος και Στανίτσας Χαράλαμπος δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Η κα Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζουσα δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Ασπράγκαθος Νικόλαος, Δάβουλος Χρήστος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βάσσης Κωνσταντίνος και Χαροκόπος Αντώνιος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Οικονόμου Φίλιππος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Ξυλιάς Θεόδωρος και Κατσακούλης Ευάγγελος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Δημησιάνος Δημήτριος και Καραχάλιος Ευάγγελος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 10 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Ζαρουχλείκων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής-Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 4838/1-4-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 5117/4-4-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν τα κάτωθι:

- 1) Την από 14/03/2025 (αριθ. πρωτ. 37818/14-03-2025) αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.», περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος
- 2) Την με αριθ. πρωτ. 37818/24-03-2025 Εισηγητική Έκθεση της Υπηρεσίας, με θέμα «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ”»
- 3) Την από 24/03/2025 ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος (αριθ. πρωτ. 41577/24-03-2025) προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (μέσω του Ο.Π.Σ.) για την προέγκριση τροποποίησης χρονικού αντικειμένου του ως άνω έργου
- 4) Την με αριθ. πρωτ. 1422/27-03-2025 Προέγκριση Τροποποίησης της σύμβασης λόγω παράτασης προθεσμίας για το ως άνω έργο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθ. πρωτ. Δήμου 47977/27-03-2025)

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, **εγκρίνει**, την 4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.», **έως τις 30/06/2025**, μετά την αριθ. πρωτ. 37818/14-3-2025 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας και την Διατύπωση θετικής γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Διευκρινίζεται ότι:

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2019 μελέτη του Τμήματος Οδοποιίας της Δ/σης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.756.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ» ανατέθηκε κατόπιν της 850/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων στην εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, ύστερα από τη συνολική διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, με τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών την 20/05/2020.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου υπογράφηκε στις 16/03/2022 για ποσό 1.526.199,08 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείτο αρχικά από Πιστώσεις του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» (κωδικός ενάρθρου: 2019ΕΠ00110014) έως τις 31/12/2023.

Στη συνέχεια, εντάχθηκε στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, βάσει της με αριθ. πρωτ. 1613/29-3-2024 Απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΣΗ7Λ6-Ω3Φ), με θέμα <<Ενταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6004392 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»>>, προκειμένου να συνεχισθεί η ομαλή χρηματοδότησή του.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοκτώ (18) ημερολογιακοί μήνες, ήτοι έως τις 16/09/2023.

Στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. 660/6-9-2023 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΙ5ΗΩΞΙ-ΕΥΞ) εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του ανωτέρω έργου έως τις 31/12/2023, βάσει του άρθρου 153, παρ. 1.α του Ν. 4938/2022, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Κατόπιν, δόθηκαν οι εξής παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:

- Με την υπ' αριθ. 15/17-1-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΑΛ0ΩΞΙ-ΛΞΥ) εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 30/05/2024,
- Με την υπ' αριθ. 253/15-7-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΖΡΕΩΞΙ-ΤΚΝ) εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 30/10/2024,
- Με την υπ' αριθ. 459/23-12-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΠΞ2ΩΞΙ-594) εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 30/03/2025.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ