



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 172

**18^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 27^{ης} Ιουνίου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **27^η Ιουνίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 17/23-6-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (15) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 13) Γιαννόπουλος Χρήστος, 14) Δημησιάνος Δημήτριος, 15) Καλλιμάνη- Γεωργιτισοπούλου Αθηνά, 16) Μαγιάκης Γεώργιος, 17) Πατούχας Χρήστος, 18) Σκούρας Παύλος, 19) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Σβόλης Κωνσταντίνος, 22) Ευλιάς Θεόδωρος, 23) Οικονόμου Φίλιππος, 24) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 25) Αϊβαλής Βασίλειος, 26) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 27) Χαροκόπος Αντώνιος και 28) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, Αγγελοπούλου Αναστασία, Γκέστα Ειρήνη, Δάβουλος Χρήστος, Κλάδης Διονύσιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Βασιλόπουλος Γρηγόριος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Δούρος Αθανάσιος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετιδής Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Σταθόπουλος Απόστολος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Σβόλης Κων/νος, Οικονόμου Φίλιππος, Σίμου Αικατερίνη, Παπαγεωργίου Φίλιππος και Αϊβαλής Βασίλειος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 7 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ένεργειακή αναβάθμιση 47^{ου} Δημοτικού Σχολείου- 14^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- με αριθ. 9591/23-6-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 9675/23-6-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν τα κάτωθι:

- Την με αρ. 83554/16-6-2025 αίτηση του αναδόχου
- Τη Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
- Την με αρ. 2885/19-6-2025 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ
- Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νέες εργασίες που απαιτούνται, καθώς και οι τελικές δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων, για να καταστεί το έργο άρτιο και λειτουργικό

εγκρίνει την 5^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 47ου Δημοτικού Σχολείου-14ου Νηπιαγωγείου Πατρών», που κατασκευάζει ο ανάδοχος ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, έως **19-08-2025**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, μετά την αριθ. 30346/25-02-2025 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τη διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ.

Οι κυριότεροι λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου που επιφέρουν τις αλλαγές στις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και εντέλει στην συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, είναι:

α) Λόγω της μη κανονικής ροής χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα την καθυστέρηση πληρωμών υποβληθέντων εγκεκριμένων λογαριασμών που οδήγησε στην 1η διακοπή εργασιών το προηγούμενο διάστημα από τις 20/7/2024 έως τις 3/12/2024 για μια περίοδο 136 ημερών, καθώς και την 2η διακοπή εργασιών που είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με την με αρ. 81266/10-6-2024 απόφαση αποδοχής της ειδικής δήλωσης.

β) Η καθυστέρηση έγκρισης του 1ου ΑΠΕ που πραγματοποιήθηκε με την αρ. 465/28-05-2025 απόφαση της ΔΕ, ο οποίος περιλαμβάνει νέες εργασίες απαραίτητες για την έντεχνη αποπεράτωση του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

Με την αρ. 13/17-01-2024 απόφαση του ΔΣ δόθηκε η 1η παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι την 19-06-2024,

Με την με αρ. 233/26-06-2024 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι την 19-12-2024,

Με την με αρ. 458/23-12-2024 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας μέχρι την 19-03-2025 και

Με την με αρ. 71/26-03-2025 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας μέχρι την 19-06-2025.

Επισημαίνεται ότι το έργο είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και με το με αρ. 2885/19-06-2025 έγγραφο, διατυπώθηκε η θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος για την 5^η παράταση του έργου.

Η Προεδρεύουσα

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΙΩΡΟΥ