



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 227

**20^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 4^{ης} Αυγούστου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **4^η Αυγούστου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 19/31-7-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (27) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 11) Αγγελικοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 12) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 13) Γιαννόπουλος Χρήστος, 14) Δημησιάνος Δημήτριος, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Πατούχας Χρήστος, 17) Σκούρας Παύλος, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Σβόλης Κωνσταντίνος, 20) Ξυλιάς Θεόδωρος, 21) Οικονόμου Φίλιππος, 22) Αϊβαλής Βασίλειος, 23) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 24) Βασιλόπουλος Γρηγόριος και 25) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Δούρος Αθανάσιος και Στανίτσας Χαράλαμπος δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Αγγελοπούλου Αναστασία, Γκέστα Ειρήνη, Δάβουλος Χρήστος, Κλάδης Διονύσιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Χαροκόπος Αντώνιος και Ψωμάς Πέτρος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Αγγελής Απόστολος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Στανίτσας Χαράλαμπος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή και Δούρος Αθανάσιος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 13 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση της 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής-Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 12118/31-7-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 12177/31-7-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν τα κάτωθι:

- 1) Την από 15/06/2025 (αριθ. πρωτ. 83115/15-06-2025) αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος
- 2) Την με αριθ. πρωτ. 83115/22-07-2025 Εισηγητική Έκθεση της Υπηρεσίας με θέμα «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ”», μετά του συνοδευτικού φακέλου
- 3) Την από 22/07/2025 ταυτάριθμη ηλεκτρονική υποβολή αιτήματός (αριθ. πρωτ. 83115/22-07-2025) προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (μέσω του Ο.Π.Σ.) για την προέγκριση τροποποίησης χρονικού και οικονομικού αντικειμένου του ως άνω έργου
- 4) Την με αριθ. πρωτ. 3496/24-07-2025 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το ως άνω έργο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθ. πρωτ. Δήμου 100220/30-07-2025)

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, **εγκρίνει**, την 5^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.», **έως τις 22/9/2025**, μετά την αριθ. πρωτ. 83115/15-6-2025 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων Πολιτικών Μηχανικών του έργου και την Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Διευκρινίζεται ότι:

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2019 μελέτη του Τμήματος Οδοποιίας της Δ/σης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.756.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ» ανατέθηκε κατόπιν της 850/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων στην εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, ύστερα από τη συνολική διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, με τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών την 20/05/2020.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου υπογράφηκε στις 16/03/2022 για ποσό 1.526.199,08 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείτο αρχικά από Πιστώσεις του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» (κωδικός ενάρθρου: 2019ΕΠ00110014) έως τις 31/12/2023.

Στη συνέχεια, εντάχθηκε, στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, βάσει της με αριθ. πρωτ. 1613/29-3-2024 Απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΣΗ7Λ6-Ω3Φ), με θέμα «Ενταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6004392 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»», προκειμένου να συνεχισθεί η ομαλή χρηματοδότησή του.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοκτώ (18) ημερολογιακοί μήνες, ήτοι έως τις 16/09/2023.

Στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. 660/6-9-2023 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΙ5ΗΩΞΙ-ΕΥΞ) εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του ανωτέρω έργου έως τις 31/12/2023, βάσει του άρθρου 153, παρ. 1.α του Ν. 4938/2022, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Κατόπιν, δόθηκαν οι εξής παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:

- Με την υπ' αριθ. 15/17-1-2024 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΑΛ0ΩΞΙ-ΛΕΥ) εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 30/05/2024,
- Με την υπ' αριθ. 253/15-7-2024 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΖΡΕΩΞΙ-ΤΚΝ) εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 30/10/2024,
- Με την υπ' αριθ. 459/23-12-2024 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΠΞ2ΩΞΙ-594) εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 30/03/2025,
- Με την υπ' αριθ. 88/14-04-2025 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 995ΤΩΞΙ-306) εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 30/06/2025.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ