



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 251

**23^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **1^η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 23/27-8-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (16) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 14) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Γκέστα Ειρήνη, 19) Δάβουλος Χρήστος, 20) Δημησιάνος Δημήτριος, 21) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 22) Κλάδης Διονύσιος, 23) Μαγιάκης Γεώργιος, 24) Παπανικήτας Ανδρέας, 25) Πατούχας Χρήστος, 26) Σκούρας Παύλος, 27) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, 28) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 29) Σβόλης Κωνσταντίνος, 30) Βάσσης Κωνσταντίνος, 31) Ξυλιάς Θεόδωρος, 32) Οικονόμου Φίλιππος, 33) Παπαγεωργίου Φίλιππος, 34) Αϊβαλής Βασίλειος, 35) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 36) Καραχάλιος Ευάγγελος, 37) Χαροκόπος Αντώνιος, 38) Ψωμάς Πέτρος και 39) Δούρος Αθανάσιος.

Οι κ.κ. Μαντζουράνης Γεώργιος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Δάβουλος Χρήστος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Οικονόμου Φίλιππος, Γκέστα Ειρήνη και Χαροκόπος Αντώνιος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 9 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 24^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πατρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Κτιριακών Έργων- με αριθ. 13115/25-8-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α. - με αριθ. 13130/25-8-2025).

Το **Σώμα**, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- 1) Την με αρ. πρωτ. 92720/10-7-2025 Αίτηση Αναδόχου
- 2) Την με 94299/15-7-2025 Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας
- 3) Την με αριθ. 3711/7-8-2025 θετική γνωμοδότηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής,

σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, **εγκρίνει** την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 24ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών», αναδόχου «Κ/Ξ ΤΑΣΣΙΝΗ ΖΩΗ- ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» **έως την 31^η-12-2025**, μετά την αριθ. 92720/10-7-2025 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ. 94299/15-7-2025 Διατύπωση θετικής γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Οι λόγοι για τους οποίους εγκρίνεται η παράταση του ανωτέρω έργου, είναι οι εξής:

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και πιο συγκεκριμένα έχουν εκτελεστεί κατά το μέγιστο ποσοστό οι οικοδομικές εργασίες. Προέκυψε όμως η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες ήταν αναγκαίες, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών συμπεριλαμβάνονται στον υπό αναμονή έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε της Αρχικής Σύμβασης - της 1η Σ.Σ.Ε & και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), εργασίες όλες απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 10.8.2023 και η συμβατική λήξη προθεσμίας κατασκευής είναι την 10.08.2024.

Με την υπ' αρ. 317/28-08-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι την 10^η 12/2024.

Με την υπ' αρ. 414/09-12-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι την 10^η/08/2025.

Η Προεδρεύουσα

ΣΙΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ