



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 328

**29^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 29^{ης} Οκτωβρίου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **29^η Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 31/24-10-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (30) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 11) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 12) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 13) Γιαννόπουλος Χρήστος, 14) Δημησιάνος Δημήτριος, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πατούχας Χρήστος, 18) Σκούρας Παύλος, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Σβόλης Κωνσταντίνος, 21) Ξυλιάς Θεόδωρος, 22) Οικονόμου Φίλιππος, 23) Αϊβαλής Βασίλειος, 24) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 25) Καραχάλιος Ευάγγελος, 26) Χαροκόπος Αντώνιος, 27) Ψωμάς Πέτρος και 28) Δούρος Αθανάσιος.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Γκέστα Ειρήνη, Δάβουλος Χρήστος και Βασιλόπουλος Γρηγόριος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Κλάδης Διονύσιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Στανίτσα Χαράλαμπος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Κατσακούλης Ευάγγελος και Γκέστα Ειρήνη, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Χαροκόπος Αντώνιος, Γιαννόπουλος Χρήστος, Σταθόπουλος Απόστολος, Δούρος Αθανάσιος, Πετρόπουλος Παναγιώτης, Οικονόμου Φίλιππος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Σβόλης Κωνσταντίνος, Αϊβαλής Βασίλειος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Αγγελόπουλος Γεώργιος και Ψωμάς Πέτρος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 18 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου «Κάλυψη αρδευτικών αυλάκων στις οδούς Ηρακλέους και Θεοτοκοπούλου του Δήμου Πατρέων»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ Έργων και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Υδραυλικών - με αριθ. 16361/07-10-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 16672/23-10-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή - Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- 1) Την αριθ. 117066/19-9-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας
- 2) Την Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου
- 3) Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κάλυψη αρδευτικών αυλάκων στις οδούς Ηρακλέους και Θεοτοκοπούλου του Δήμου Πατρέων», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι **μέχρι 22/12/2025**, μετά την αριθ. 117066/19-9-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 48, του Ν.3669/08 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 24/08/2023 με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ΑΤΕΧΑ**. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 22/04/2024 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα **185.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ Δήμου Πατρέων με ΚΑ 25-7326.00002.

Με την αριθ. 784/29-07-2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ), ήτοι υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά ποσοστό 14,89%.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 22/04/2025.

Με την αριθ. 138/04-06-2025 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως 22-09-2025.

Ο λόγος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης 2^{ης} παράτασης της αρχικής προθεσμίας είναι ο εξής: Δεν δύναται να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου του θέματος λόγω των απρόβλεπτων δυσχερειών που επηρέασαν το χρονοδιάγραμμα, της καθυστέρησης έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣΕ και την ανάγκη εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών της 1^{ης} ΣΣΕ.

Η Προεδρεύουσα

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΙΩΡΟΥ