



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 354

**30<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 18<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2025**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **18<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 32/10-11-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (10) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος - Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη - Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 11) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 12) Γιαννόπουλος Χρήστος, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Δημησιάνος Δημήτριος, 15) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 16) Κλάδης Διονύσιος, 17) Πατούχας Χρήστος, 18) Σκούρας Παύλος, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Σβόλης Κωνσταντίνος, 21) Βάσσης Κωνσταντίνος, 22) Ξυλιάς Θεόδωρος, 23) Οικονόμου Φίλιππος, 24) Αϊβαλής Βασίλειος, 25) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 26) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 27) Ψωμάς Πέτρος, 28) Δούρος Αθανάσιος, 29) Στανίτσας Χαράλαμπος και 30) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Τογιοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος και Χαροκόπος Αντώνιος δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Ασπράγκαθος Νικόλαος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελοπούλου Αναστασία, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος και Καραχάλιος Ευάγγελος, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Δάβουλος Χρήστος και Τογιοπούλου Αναστασία, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ, Ψωμάς Πέτρος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Οικονόμου Φίλιππος και Αϊβαλής Βασίλειος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 7 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1ης παράτασης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (συνολικά 8<sup>η</sup> παράταση) προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακαίνιση – ασφαλτόστρωση - πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (από Διγενή Ακρίτα έως κόμβο Κουρτέση», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νηση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 17044/31-10-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ.17271/3-11-2025).

**Το Σώμα**, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές- δημοτικούς συμβούλους.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία του θέματος οι κ.κ. Ξυλιάς Θεόδωρος και Σιώρου Ανδρομάχη δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 αν κάποιο μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **το Δημοτικό Συμβούλιο,**

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι::

- 1) Την αριθ. πρωτ. 135069/29-10-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.».
- 2) Τη σχετική Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού του έργου,

και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου, **το Δημοτικό Συμβούλιο**, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 παρ. 7 και 8 του Ν. 4412/2016, **εγκρίνει**, την 1η παράταση της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (συνολικά 8<sup>η</sup> παράταση) προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακαίνιση – ασφαλτόστρωση - πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (από Διγενή Ακρίτα έως κόμβο Κουρτέση)», με ανάδοχο την εταιρεία: «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, **έως τις 30/04/2026**, μετά την αριθ. πρωτ. 135069/29-10-2025 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού του έργου.

Η παράταση **κρίνεται αναγκαία** για την υλοποίηση των εργασιών της σύμβασης και της 2ης Σ.Σ, λόγω των υπερβολικών καθυστερήσεων που προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών, από τις παρεμβάσεις εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, προκειμένου να προηγηθούν ενέργειες αρμοδιότητάς τους και να εκτελεστούν εργασίες Ο.Κ.Ω υπό αυτών και κυρίως ΔΕΔΗΕ, ΟΤΕ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αρμοδιότητας φωτεινών σηματοδοτών.

Οι εργασίες από πλευράς του αναδόχου εκτελέστηκαν με καθυστερήσεις, χωρίς την υπαιτιότητά του και χωρίς να είναι δυνατός ο ορθός προγραμματισμός και ρυθμός εκτέλεσής τους, με ενδιάμεσες διακοπές και καθυστερήσεις από τους ΟΚΩ και αναγκαστικά με χαμηλή ανάπτυξη μηχανημάτων έργων και απασχόλησης προσωπικού, με αποκλειστική ευθύνη των ανωτέρω εμπλεκόμενων Ο.Κ.Ω. Επίσης στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών ζητήθηκαν πρόσθετα εργασίες σε θέσεις του Έργου, με τροποποιήσεις – διαφοροποιήσεις αρχικών τεχνικών στοιχείων, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος.

Διευκρινίζεται ότι :

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 08/07/2021 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία “ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.” με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 27,45% . Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 48994/2022 υπεγράφη στις 09/06/2022 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 1.461.303,78 € (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 762/2021 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του Διαγωνισμού με την οποία κατακυρώνει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρεία “ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 31-06-2023 και η διάρκεια ολοκλήρωσης της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 09-10- 2023.

Η ολοκλήρωση της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 9-02-2024.

Η ολοκλήρωση της 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 30-06-2024.  
Η ολοκλήρωση της 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 30-09-2024.  
Η ολοκλήρωση της 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 30-12-2024.  
Η ολοκλήρωση της 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 30-06-2025.  
Η ολοκλήρωση της 7ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 30-12-2025.  
Η ολοκλήρωση της 1ης παράτασης 2ης Σ.Σ (8<sup>η</sup> παράταση) προθεσμίας του έργου θα είναι μέχρι και την 30-04-2026.

**Ο Πρόεδρος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ**