



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 387

32^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 15^{ης} Δεκεμβρίου 2025

Στην Πάτρα σήμερα την **15^η Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 34/11-12-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (36) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 11) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 12) Γιαννόπουλος Χρήστος, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κλάδης Διονύσιος, 15) Παπανικήτας Ανδρέας, 16) Πατούχας Χρήστος, 17) Σκούρας Παύλος, 18) Ξυλιάς Θεόδωρος, 19) Οικονόμου Φίλιππος, 20) Αϊβαλής Βασίλειος, 21) Ψωμάς Πέτρος και 22) Στανίτσας Χαράλαμπος.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Σβόλης Κωνσταντίνος και Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος, Δημησιάνος Δημήτριος, Μαγιάκης Γεώργιος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Βασιλόπουλος Γρηγόριος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Χαροκόπος Αντώνιος, Δούρος Αθανάσιος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση δεν ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων, **χρή δε Δημάρχου** ανέλαβε ο κ. Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή και Σβόλης Κωνσταντίνος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Στανίτσας Χαράλαμπος και Οικονόμου Φίλιππος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 28 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Ζαρουχλείων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής-Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 18707/27-11-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 19293/4-12-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

- Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:
- 1) Την από 17/09/2025 (αριθ. πρωτ. 117475/17-09-2025) αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος
 - 2) Τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου
 - 3) Την με αριθ. πρωτ. 117475/22-10-2025 Εισηγητική Έκθεση της Υπηρεσίας με θέμα «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ”», μετά του συνοδευτικού φακέλου
 - 4) Την από 23/10/2025 ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (μέσω του Ο.Π.Σ.), για την προέγκριση τροποποίησης χρονικού και οικονομικού αντικειμένου του ως άνω έργου
 - 5) Την με αριθ. πρωτ. 5055/04-11-2025 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το ως άνω έργο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 - 6) Την υπ' αριθ. πρωτ. 225/20-11-2025 διαβίβαση αποσπάσματος 22^{ου} Πρακτικού της από 20/11/2025 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. που αφορά σε Γνωμοδότηση για τον 4^ο Α.Π.Ε. – 1^η Σ.Σ.Ε. και 6^η Παράταση για το έργο του θέματος (αριθ. πρωτ. Δήμου 150809/25-11-2025)

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, **εγκρίνει**, την 6^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.», **έως τις 22/02/2026**, μετά την αριθ. πρωτ. 117475/17-09-2025 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων Μηχανικών του έργου και την Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Διευκρινίζεται ότι:

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2019 μελέτη του Τμήματος Οδοποιίας της Δ/σης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.756.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ» ανατέθηκε κατόπιν της 850/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων στην εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, ύστερα από τη συνολική διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, με τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών την 20/05/2020.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου υπογράφηκε στις 16/03/2022 για ποσό 1.526.199,08 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείτο αρχικά από Πιστώσεις του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» (κωδικός ενάρθρου: 2019ΕΠ00110014) έως τις 31/12/2023.

Στη συνέχεια, εντάχθηκε, στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, βάσει της με αριθ. πρωτ. 1613/29-3-2024 Απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΣΗ7Λ6-Ω3Φ), με θέμα «Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6004392 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»», προκειμένου να συνεχισθεί η ομαλή χρηματοδότησή του.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοκτώ (18) ημερολογιακοί μήνες, ήτοι έως τις 16/09/2023.

Στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. 660/6-9-2023 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΙ5ΗΩΞΙ-ΕΥΞ) εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του ανωτέρω έργου έως τις 31/12/2023, βάσει του άρθρου 153, παρ. 1.α του Ν. 4938/2022, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Κατόπιν, δόθηκαν οι εξής παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:

- Με την υπ' αριθ. 15/17-1-2024 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΑΛ0ΩΞΙ-ΛΞΥ) εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 30/05/2024.
- Με την υπ' αριθ. 253/15-7-2024 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΖΡΕΩΞΙ-ΤΚΝ) εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 30/10/2024.
- Με την υπ' αριθ. 459/23-12-2024 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΠΞ2ΩΞΙ-594) εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 30/03/2025.
- Με την υπ' αριθ. 88/14-04-2025 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 995ΤΩΞΙ-306) εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 30/06/2025.
- Με την υπ' αριθ. 227/4-8-2025 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΓΗΗΩΞΙ-Ζ4Δ) εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 22/09/2025.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ