



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 26

**1^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 7^{ης} Ιανουαρίου 2026**

Στην Πάτρα σήμερα την **7^η Ιανουαρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 1/2-1-2026**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (25) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 12) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 13) Δημησιάνος Δημήτριος, 14) Κλάδης Διονύσιος, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πατούχας Χρήστος, 18) Σκούρας Παύλος, 19) Ξυλιάς Θεόδωρος, 20) Οικονόμου Φίλιππος, 21) Αϊβαλής Βασίλειος, 22) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 23) Καραχάλιος Ευάγγελος, 24) Ψωμάς Πέτρος, 25) Στανίτσας Χαράλαμπος και 26) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Δάβουλος Χρήστος, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Τουλγαρίδης Θεόδωρος και Σβόλης Κωνσταντίνος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελοπούλου Αναστασία, Γιαννόπουλος Χρήστος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Χαροκόπος Αντώνιος και Δούρος Αθανάσιος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Τουλγαρίδης Θεόδωρος και Δάβουλος Χρήστος, ενώ έφυγε ο κ. Οικονόμου Φίλιππος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 22 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κάλυψη αρδευτικών αυλάκων στις οδούς Ηρακλέους και Θεοτοκοπούλου» του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Υδραυλικών- με αριθ. 20345/22-12-2025 και σχετικό διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου- με αριθ. 20445/23-12-2025).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κάλυψη αρδευτικών αυλάκων, στις οδούς Ηρακλέους και Θεοτοκοπούλου του Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ΑΤΕΧΑ, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **22/03/2026**, μετά την αριθ. 155138/05-12-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8^α του Ν.3669/2008, το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντος Μηχανικού.

Ο λόγος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης 3^{ης} παράτασης της αρχικής προθεσμίας είναι ο εξής:

Δεν δύναται να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου στην εγκεκριμένη ημερομηνία λόγω: α) των τεχνικών ιδιαιτεροτήτων και των απρόβλεπτων δυσχερειών που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, β) του ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με αποτέλεσμα να απαιτείται επιπλέον χρόνος για την πλήρη και ορθή ολοκλήρωσή τους.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 24/08/2023 με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ΑΤΕΧΑ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 22/04/2024 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 185.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ Δήμου Πατρέων με ΚΑ 25-7326.00002.

Με την αριθ. 784/29-07-2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ), ήτοι υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά ποσοστό 14,89%.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 12 ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 22^α/04/2025.

Με την αριθ. 138/04-06-2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως 22-09-2025.

Με την αριθ. 328/29-10-2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 22-12-2025.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ