



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 45

**4^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 4^{ης} Φεβρουαρίου 2026**

Στην Πάτρα σήμερα την **4^η Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 4/30-1-2026**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (26) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Δημησιάνος Δημήτριος, 17) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 18) Πατούχας Χρήστος, 19) Σκούρας Παύλος, 20) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, 21) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 22) Σβόλης Κωνσταντίνος, 23) Ξυλιάς Θεόδωρος, 24) Οικονόμου Φίλιππος, 25) Αϊβαλής Βασίλειος, 26) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 27) Χαροκόπος Αντώνιος, 28) Ψωμάς Πέτρος και 29) Δούρος Αθανάσιος.

Οι κ.κ. Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Γιαννόπουλος Χρήστος, Δάβουλος Χρήστος, Κλάδης Διονύσιος, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Στεφανοπούλου Σοφία δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Δούρος Αθανάσιος, Ψωμάς Πέτρος, Οικονόμου Φίλιππος, Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, Σβόλης Κων/νος, Δημησιάνος Δημήτριος και Χαροκόπος Αντώνιος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 11 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσήτιδας, Παραλίας, Βραχνείκων» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής-Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 1309/29-1-2026 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 1393/30-1-2026).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- 1) Την αριθ. 6329/21-1-2026 αίτηση του αναδόχου
- 2) Την Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου
- 3) Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΒΡΑΧΝΑΪΚΩΝ» που κατασκευάζει η Εργοληπτική εταιρεία «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε», κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως και **25/9/2026**, μετά την αριθ. 6329/21-1-2026 αίτηση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 916.208,20€ (με Φ.Π.Α 24%)

Οι λόγοι που κρίνεται απαραίτητη η παράταση του ανωτέρω έργου είναι οι κάτωθι:

Η μη έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, αλλά οφείλεται στην περιπλοκότητα των εργασιών, καθώς εκτελούνται σε δέκα πέντε (15) διαφορετικές Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πατρέων και σε διαφορετικές περιοχές ανά Δημοτική Κοινότητα., Στο είδος των εργασιών για την κατασκευή της οδοποιίας με τα αντίστοιχα τεχνικά έργα για τις οποίες απαιτείτο διαπλάτυνσεις και κατά συνέπεια χρειαζόταν, από τους δημότες, χρόνος για την σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων παραχώρησης και τοπογραφικών, όπου δεν υπήρχαν.

Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις, για την ασφαλίστρωση των οδών, κρίθηκε απαραίτητη η μετατόπιση στύλων της ΔΕΔΔΗΕ και του Ο.Τ.Ε.

Αυτό απαιτεί μια χρονοβόρα διαδικασία αποδοχής, καταρχήν του ποσού και κατόπιν της καταβολής αυτού από το Δήμο και σε δεύτερη φάση να πραγματοποιηθεί η μετατόπιση των στύλων από τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.

Πέραν των προαναφερόμενων, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τη περσινή χειμερινή περίοδο αλλά και οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν κατά περιόδους το καλοκαίρι του 2025, επηρέασαν την πρόοδο του έργου, καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση εργασιών εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Διευκρινίζεται ότι:

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου οριζόταν σε δεκαοκτώ (18) μήνες, ήτοι έως την 26η Φεβρουαρίου 2026, από την υπογραφή της Σύμβασης στις 27.08.2024.

Η Προεδρεύουσα

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΙΩΡΟΥ