

**Αριθμός 205**

**15<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 22ας Ιουλίου 2020**

-----

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, σήμερα την **22<sup>η</sup> Ιουλίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 15/17-7-2020** η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (44) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Γιαννιτοπούλου Ιουλία - Γραμματεύουσα, 3) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος - Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 20) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 21) Βορίσης Διονύσιος, 22) Γρηγόρης Ηλίας, 23) Δημακόπουλος Φώτιος, 24) Δούρος Αθανάσιος, 25) Κουνάβης Αντώνιος, 26) Μοίραλης Νικόλαος, 27) Μπακαλάρης Χρήστος, 28) Νικολόπουλος Νικόλαος, 29) Ντρίνιας Θεόδωρος, 30) Ξυλιάς Θεόδωρος, 31) Παπαδημάτος Νικόλαος, 32) Πατούχας Χρήστος, 33) Ρώρος Γεώργιος, 34) Σβόλης Κωνσταντίνος, 35) Στανίτσα Χαράλαμπος, 36) Τσιμπούκης Ιωάννης, 37) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 38) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον και Φιλοπούλου Μαρία δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης αλλά αργότερα κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κυρίες Σολωμού Κατερίνα και Κουρή Ήρα δεν ήλθαν στη συνεδρίαση απουσιάζουσες δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Νιάρου Μαρία, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Σιαδήμας Βασίλειος και Τζανάκος Νικόλαος δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση προσήλθαν οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Κουνάβης Αντώνιος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Μοίραλης Νικόλαος, Γρηγόρης Ηλίας, Τσιμπούκης Ιωάννης, Βορίσης Διονύσιος και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 26 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή βορειοδυτικού τεχνητού αναχώματος στο ΧΥΤΑ Ξερόλακας Πατρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 8538/29-6-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 8602/6-7-2020).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή - Αντ/ρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

**Εγκρίνει**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/16, την 3<sup>η</sup> παράταση «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή βορειοδυτικού τεχνητού αναχώματος στο ΧΥΤΑ Ξερόλακας Πατρών», που κατασκευάζει η *ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε*, έως **30-8-2020**, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας.

Υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου που δεν οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στην συμμόρφωση με την πράξη ΠΝΠ με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» ΦΕΚ64Α/14/3/2020.

Έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι πασσαλοθεμελιώσεις, ο κεφαλόδεσμος και τα τοιχεία. Απομένει η κατασκευή του στραγγιστηρίου.

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)**

**ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 673.187,73 € (με Φ.Π.Α.)**

Η έγκριση της μελέτης του έργου έγινε με την υπ' αριθμό 753/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπρασία έγινε στις 16/16/2017, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 291/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου της Πάτρας, και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η *ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε* στην οποία ανετέθη το έργο με **μ.τ.ε 55,12%**

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 27/06/20138 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 12 μήνες ήτοι έως 27/06/2019, ενώ έχει δοθεί 1<sup>η</sup> παράταση έως 30 -12 -2019 με την με αρ. απόφαση 671/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου και 2<sup>η</sup> παράταση έως 30-4-2020 με την με αρ. απόφαση 25/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου

**Ο Πρόεδρος**

**Η Γραμματέουσα**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**

**ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**