

Αριθμός 702

**24^η Συνεδρίαση
 Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
 της 4^{ης} Δεκεμβρίου 2019**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, σήμερα την **4^η Δεκεμβρίου 2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 24/29-11-2019** η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (39) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Γιαννιτισπούλου Ιουλία – Γραμματεύουσα 3) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Νιάρου Μαρία, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 20) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 21) Βορίσης Διονύσιος, 22) Δημακόπουλος Φώτιος, 23) Δούρος Αθανάσιος, 24) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 25) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 26) Μπακαλάρης Χρήστος, 27) Ντρίνιας Θεόδωρος, 28) Ξυλιάς Θεόδωρος, 29) Πατούχας Χρήστος, 30) Ρώρος Γεώργιος, 31) Σβόλης Κωνσταντίνος, 32) Τσιμπουκής Ιωάννης, 33) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 34) Φωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος και Φιλοπούλου Μαρία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη, Πελεκούδας Δημήτριος και Γρηγόρης Ηλίας δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Κουρή Ήρα – Ειρήνη, Στανίτσα Χαράλαμπος, Τζανάκος Νικόλαος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
 Διευκρινίζεται ότι ήδη ήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Στανίτσα Χαράλαμπος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Κουρή Ήρα – Ειρήνη και Τζανάκος Νικόλαος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος και Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 18 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κάλυψη υδραύλακα άρδευσης στην οδό Δαμασκηνού», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχιτεκτονικού Έργου ΗΜ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής - Τμήμα Υδραυλικών Έργων- με αριθ. 6908/Ε3527/26-11-2019 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α/α - με αριθ. 7018/28-11-2019).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, είδε την αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης καθώς και τη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει τη 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κάλυψη υδραύλακα άρδευσης στην οδό Δαμασκηνού», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ», κατά έξι (6) μήνες περίπου, ήτοι μέχρι **31/12/2019**, σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/08 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Ο λόγος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης 2^{ης} παράτασης της αρχικής προθεσμίας είναι ότι ήταν απαραίτητη η έγκριση του ΤΟΕΒ Γλαύκου σχετικά με τη διατομή του σωλήνα και η συνέχιση των εργασιών μετά τη λήξη της αρδευτικής περιόδου την 15^η-10-2019, σύμφωνα με το αρ. 58646/10-10-2019 έγγραφο του ΤΟΕΒ Γλαύκου.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των **60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.**

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 01/06/2018 με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ». Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 08/10/2018 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 24.981,14€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πόρους ΣΑΤΑ. (Κ.Α. 25-7326.00001).

Με την υπ' αρ. 681/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Ο 1ος Α.Π.Ε (υπογεγραμμένος από την Διεύθυνση Έργων Υποδομής από τις 13-12-2018) εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο την 20 Φεβρουαρίου 2019.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν ΈΞΙ (06) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 08/04/2019.

Η 1^η παράταση περαίωσης εργασιών κατά ΤΡΕΙΣ (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 08/07/2019, εγκρίθηκε με την αρ. 406/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ9ΕΛΩΞΙ-ΜΧ4).

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέουσα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ