

Αριθμός 108

**9^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 28^{ης} Απριλίου 2021**

Στην Πάτρα σήμερα την **28^η Απριλίου 2021**, ημέρα **Μεγάλη Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 10/23-4-2021**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (38) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματεύουσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Νιάρου Μαρία, 18) Παπανικήτας Ανδρέας, 19) Πελεκούδας Δημήτριος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Γρηγόρης Ηλίας, 24) Δούρος Αθανάσιος, 25) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 26) Κουνάβης Αντώνιος, 27) Νικολόπουλος Νικόλαος, 28) Ξυλιάς Θεόδωρος, 29) Παπαδημάτος Νικόλαος, 30) Πατούχας Χρήστος, 31) Ρώρος Γεώργιος, 32) Σβόλης Κωνσταντίνος, 33) Τζανάκος Νικόλαος, 34) Τσιμπούκης Ιωάννης, 35) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 36) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Μοίραλης Νικόλαος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Καυκάς Γεώργιος, Μπακαλάρος Χρήστος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Σιαδήμας Βασίλειος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά, **χρέη δε Γραμματεύουσας ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.**

Επίσης στη συνεδρίαση μετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

(Διευκρινίζεται ότι εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη οι κ.κ. Ντρίνιας Θεόδωρος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Σιαδήμας Βασίλειος, Δημακόπουλος Φώτιος, Βορίσης Διονύσιος και Μπακαλάρος Χρήστος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Κουνάβης Αντώνιος και Τζανάκος Νικόλαος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 15 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση της 2^{ης} οίκοθεν παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Υδραυλικών Έργων- με αριθ. 4415/5-4-2021 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 4434/6-4-2021).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου και με τη διευκρίνιση ότι ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κ. Καστριτίου, ψήφισε **υπέρ** του ανωτέρω θέματος,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες του έργου με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ», που κατασκευάζει ο ανάδοχος **ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εγκρίνει** την 2^η οίκοθεν παράταση προθεσμίας, με αναθεώρηση, για την περαίωση των εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις **23-04-2021**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Ο λόγος της ανάγκης παράτασης, είναι η ανάγκη συνέχισης των εργασιών του ανωτέρω έργου, προκειμένου αυτό να αποτελέσει αυτοτελές τμήμα της εργολαβίας, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

- Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί τμήμα του έργου και συγκεκριμένα έχει τοποθετηθεί αγωγός ομβρίων D60, με φρεάτια επίσκεψης σύμφωνα με την μελέτη, στην οδό Καποδίστρια και σε τμήμα της οδού 25^{ης} Μαρτίου, από την οδό Καποδίστρια έως τη συμβολή της 25^{ης} Μαρτίου με την οδό Θράκης. Υπολείπεται η κατασκευή του τμήματος επί της οδού 25^{ης} Μαρτίου έως την οδό Υπαπαντής και μέχρι τον αποδέκτη στον ποταμό Σέλεμνο.
- Με το αριθ. πρωτ. 3404/24-01-2020, έγγραφο του ομότιμου καθηγητή του τμήματος πολιτικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Μιχαήλ Φαρδή, με θέμα "Κίνδυνοι από την εκτέλεση του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟ Κ. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ», κατατέθηκαν αφενός φόβοι σχετικά με πιθανές μετακινήσεις των πρανών της οδού που επρόκειτο να κατασκευαστεί το έργο και κατ'επέκταση βλάβες σε τεχνικά έργα υφιστάμενων τοίχων αλλά και κτιρίων, αφετέρου για πρόκληση ατυχημάτων λόγω της παράκαμψης της κυκλοφορίας οχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
- Με το αριθ. πρωτ. 3404/16-07-2020, έγγραφο της Δνσης Έργων Υποδομής ζητήθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από το Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Ελλάδος, προκειμένου να αποφανθούν σχετικά με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α του υπ. αρ. πρωτ. 3404/24-01-2020, εγγράφου, του κ. Μιχαήλ Φαρδή. Συγκεκριμένα τέθηκε το ζήτημα αν το προβλεπόμενο σκάμμα που θα δημιουργηθεί κατά την τοποθέτηση του αγωγού όμβριων όπως προβλέπεται για την κατασκευή του έργου του θέματος, είναι πιθανόν να προκαλέσει αποσταθεροποίηση του εδάφους και εξ αυτού μετακινήσεις στα θεμέλια των τοίχων αντιστήριξης των παρόδιων (κυρίως στα ανάντι) ιδιοκτησιών στην οδό 25ης Μαρτίου.
- Για το σκοπό αυτό και επειδή δεν εκτελούνταν εργασίες χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίθηκε οίκοθεν η 1^η παράταση προθεσμίας, με αναθεώρηση, περαίωσης των εργασιών του έργου με την αριθμ.350/11-11-2020 (ΑΔΑ:63ΙΠΩΞΙ-3ΨΩ), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη από το Τ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδος, και προκρινόμενου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες περαίωσης της εργολαβίας, κρίνεται απαραίτητο να εγκριθεί 2^η οίκοθεν παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση έως τις 23-04-2021, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 147, παρ. 7

του ν.4412/16, καθώς παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία.

Για τον προσδιορισμό της οριακής προθεσμίας: Η αρχική συνολική προθεσμία του έργου ήταν 18 μήνες ήτοι έως την 23-10-2020. Η πρώτη οίκοθεν παράταση προθεσμίας ήταν 5 μήνες ήτοι έως την 23-03-2021. Η προς έγκριση 2^η οίκοθεν παράταση είναι για 1 μήνα ήτοι έως την 23-04-2021, άρα η συνολική οριακή προθεσμία είναι 6 μήνες, που αντιστοιχεί στο 1/3 της συνολικής προθεσμίας.

Τέλος διευκρινίζεται ότι :

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 14/09/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με μέση έκπτωση προσφοράς 64,49%.

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 25945/23-04-2019 υπεγράφη στις 23/04/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 237.786,65€ (με ΦΠΑ)

Με την υπ' αριθ. 45/2019 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΖΗΣΙΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 23-10-2020, και η διάρκεια ολοκλήρωσης της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 23-03-2021.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέουσα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ