

Αριθμός 110

**9^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 28^{ης} Απριλίου 2021**

Στην Πάτρα σήμερα την **28^η Απριλίου 2021**, ημέρα **Μεγάλη Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 10/23-4-2021**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (38) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματεύουσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Νιάρου Μαρία, 18) Παπανικήτας Ανδρέας, 19) Πελεκούδας Δημήτριος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Γρηγόρης Ηλίας, 24) Δούρος Αθανάσιος, 25) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 26) Κουνάβης Αντώνιος, 27) Νικολόπουλος Νικόλαος, 28) Ξυλιάς Θεόδωρος, 29) Παπαδημάτος Νικόλαος, 30) Πατούχας Χρήστος, 31) Ρώρος Γεώργιος, 32) Σβόλης Κωνσταντίνος, 33) Τζανάκος Νικόλαος, 34) Τσιμπούκης Ιωάννης, 35) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 36) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Μοίραλης Νικόλαος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Καυκάς Γεώργιος, Μπακαλάρος Χρήστος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Σιαδήμας Βασίλειος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά, **χρέη δε Γραμματεύουσας ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.**

Επίσης στη συνεδρίαση μετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη οι κ.κ. Ντρίνιας Θεόδωρος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Σιαδήμας Βασίλειος, Δημακόπουλος Φώτιος, Βορίσης Διονύσιος, Μπακαλάρος Χρήστος και Καυκάς Γεώργιος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Κουνάβης Αντώνιος και Τζανάκος Νικόλαος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 17 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Έργα υποδομής στις Κοινότητες Πιτίτσας- Σελλών- Αργυρών- Α. Καστριτσίου (2018)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 4869/13-4-2021 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 4897/13-4-2021).

Το Σώμα, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου και με τη διευκρίνιση ότι στην τηλεδιάσκεψη κλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Πιτίτσας- Σελλών- Αργυρών- Α. Καστριτσίου, αλλά δεν μετείχαν,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου με τίτλο: «Έργα υποδομής στις Κοινότητες Πιτίτσας- Σελλών- Αργυρών- Α. Καστρισιού (2018)», που κατασκευάζει η ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε., εγκρίνει την 5^η οίκοθεν παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις **23-05-2021**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Ο λόγος της ανάγκης παράτασης, είναι οι ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την εφαρμογή των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, μέχρι πρότινος, στις υπό παρέμβαση Τοπικές Κοινότητες.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 08/01/2019 και ανάδοχος αναδείχθηκε η ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 60,00% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 5482/04-02-2020 υπεγράφη στις 04-02-2020 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 159.999,99€ (με ΦΠΑ).

Με τις υπ' αριθ. 556/2019 & 584/2019 αποφάσεις της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε..

Η αρχική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 04-08-2020,

Η 1^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 04-11-2020 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 259/16-09-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 2^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 24-12-2020 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 351/11-11-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 3^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 23-02-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 930/22-12-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 4^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 23-04-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 77/17-03-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Ο Πρόεδρος**Η Γραμματέουσα****ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ****ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**