

**Αριθμός 156**

**10η Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2021**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **31<sup>η</sup> Μαΐου 2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 11/27-5-2021**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (34) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία-Γραμματέυσα, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Ασπρούλια Σοφία, 14) Γκέστα Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πελεκούδας Δημήτριος, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 21) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 22) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 23) Κουνάβης Αντώνιος, 24) Ξυλιάς Θεόδωρος, 25) Παπαδημάτος Νικόλαος, 26) Πατούχας Χρήστος, 27) Ρώρος Γεώργιος, 28) Σβόλης Κωνσταντίνος, 29) Στανίτσας Χαράλαμπος, 30) Τζανάκος Νικόλαος, 31) Τσιμπούκης Ιωάννης και 32) Φιλοπούλου Μαρία.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρος Χρήστος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκαν, **χρή δε Γραμματέυσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Νιάρου Μαρία, Βορίσης Διονύσιος, Γρηγόρης Ηλίας, Δημακόπουλος Φώτιος, Δούρος Αθανάσιος, Καυκάς Γεώργιος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Ψωμάς Πέτρος, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη από της αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
(Διευκρινίζεται ότι ήδη εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη οι κ.κ. Δούρος Αθανάσιος, Ψωμάς Πέτρος, Νιάρου Μαρία, Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Δημακόπουλος Φώτιος, Βορίσης Διονύσιος, Καυκάς Γεώργιος, Σιαδήμας Βασίλειος και Νικολόπουλος Νικόλαος ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Φιλοπούλου Μαρία και Τζανάκος Νικόλαος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 22 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 7ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών στη Δ.Ε. Ρίου (2017)»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 6757/20-5-2021 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 6893/21-5-2021).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη σύνταξη και έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ 2017**» εγκρίνει την 7<sup>η</sup> παράταση (οίκοθεν) προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις **25-06-2021**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16.

***Διευκρινίζεται ότι:***

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 03/09/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 64,24%.

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ 38558/19-06-2019 υπεγράφη στις 19/06/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 178.819,01€ (με ΦΠΑ )

Με την υπ' αριθ. 67/2019 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ.

Η διάρκεια της αρχικής ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 19-06-2020.

Η 1<sup>η</sup> παράταση του έργου ήταν μέχρι την 19-09-2020 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 165/24-06-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 2<sup>η</sup> παράταση του έργου ήταν μέχρι την 30-10-2020 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 290/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 3<sup>η</sup> παράταση του έργου ήταν μέχρι την 15-12-2020 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 352/11-11-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 4<sup>η</sup> παράταση του έργου ήταν μέχρι την 28-02-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 394/28-12-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 5<sup>η</sup> παράταση του έργου ήταν μέχρι την 16-04-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 78/17-03-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 6<sup>η</sup> παράταση του έργου ήταν μέχρι την 23-05-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 111/28-04-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

**Ο Πρόεδρος****Η Γραμματέουσα****ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ****ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**