

Αριθμός 203

**13^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 30^{ης} Μαρτίου 2021**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 30^η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 12/26-03-2021, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (30) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2] Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, 3] Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, 4] Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, 5] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 6] Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος 7] Μοδές Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δεν μετείχε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος, Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος και Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Προεδρεύων - Αντιπρόεδρος, εισάγει το αριθ. (9) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία», αναδόχου «Τρίγκα Βασιλείου του Ανδρέα», (σχετικό το αριθ. 3509/19-3-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 3415/18-3-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) – ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία», αναδόχου «Τρίγκα Βασιλείου Του Ανδρέα» - Συνημμένα: 1. Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας. – 2. Αίτηση Αναδόχου με αρ. πρωτ. 10786/12-03-2021 - Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική αίτηση αναδόχου για παράταση συμβατικής προθεσμίας μετά της αντίστοιχης διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, για το έργο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία», που κατασκευάζει η ανάδοχος «Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως 30-09-2021, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 16-10-2019 και η συμβατική προθεσμία ήταν έως τις 15-04-2021.- Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει:- Την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία», έως 30-09-2021, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 και για τους λόγους που αναφέρονται στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα - Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπόψη:

1. Την Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας
2. Την Αίτηση του Αναδόχου με αρ. πρωτ. 10786/12-03-2021
3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1)

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία», που κατασκευάζει η ανάδοχος «Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα», έως **30-09-2021**, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 και για τους λόγους που αναφέρονται στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 16-10-2019 και η συμβατική προθεσμία ήταν έως τις 15-04-2021

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΟΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**