

Αριθμός 233

**14^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 20^{ης} Απριλίου 2021**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 20^η Απριλίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **14/16-04-2021**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (66) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **6]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **8]** Μοδές Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 35^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (Αριθμός αποφάσεως 259/2021) και επανήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 36^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (Αριθμός αποφάσεως 260/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (8) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 2^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων περιοχής Κανδριάνικων Δήμου Πατρέων»», (σχετικό το αριθ. 4066/31-3-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 4008/30-3-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – Ενταύθα – Σας στέλνουμε συνημμένα την υπ'αριθ.πρωτ.11590/19-3-2021 αίτηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ.», αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000€ (με Φ.Π.Α.) της Αναδόχου εταιρείας: ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ. - Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10/05/2019 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία :ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 25.11% και σας ενημερώνουμε σχετικά τα κάτωθι: -*Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 61687/2019 υπεγράφη στις 29/10/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 748.887,05 € (με ΦΠΑ). -*Το έργο χρηματοδοτείται από Πράσινο ταμείο Ανάπτυξης & Ιδ. Πόρους με ΚΑΕ:30-7336.00002 -*Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε δέκα μήνες ήτοι μέχρι την 29/08/2020. - Και έχοντας υπόψη: -*Την υπ'αριθ.68491/02.12.2019 ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας μας προκειμένου να ξεκινήσει το έργο. -*Το υπ'αριθ.πρωτ.69597/09-12-2019 απαντητικό έγγραφο της ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ στην ειδική πρόσκληση βάσει του οποίου αδυνατούσε να ξεκινήσει εργασίες λόγω μη ολοκλήρωσης εργολαβίας αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ στην περιοχή των Κανδριάνικων. -*Την υπ'αριθ.5364/04-02-2020 εκ νέου ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας μας με την οποία καλούσαμε την ανάδοχο εταιρεία για έναρξη των εργασιών

(έχοντας υπόψη το υπ' αριθ.1424/14-1-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΠ για ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης στην εν λόγω περιοχή έως τις 14/2/2020). - *Το επικαιροποιημένο εκ νέου χρονοδιάγραμμα και την έναρξη των εργασιών του έργου μετά την ανωτέρω ειδική μας πρόσκληση στις 04/02/2020 (τοπογραφικές εργασίες – οργάνωση συνεργειών, εργοταξίου εκσκαφές κτλ). - *Τις επί τόπου απρόβλεπτες δυσχέρειες του έργου λόγω ύπαρξης παντορροικού αγωγού ο οποίος βρισκόταν στα 20-25 εκατοστά κάτω από την ερυθρά του υφιστάμενου δρόμου και σε πολλά σημεία ήταν κατεστραμμένες οι παρειές τους και είχε καταρρεύσει μεγάλο τμήμα της οροφής αυτών για τις οποίες ενημερώθηκε άμεσα η ΔΕΥΑΠ προκειμένου να επέμβει με το υπ' αριθ.9437/25-2-2020 έγγραφο μας. - *Το υπ' αριθ.12327/16.3.2020 της ΔΕΥΑΠ ότι πρόκειται να προβεί στη μελέτη & αποκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης όλης της περιοχής των Κανδριανικών με συνολική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών γύρω στους 2&1/2 μήνες. - *Την υπ' αριθ.13350/30-3-2020 έγγραφη εντολή της υπηρεσίας για προσωρινή σκυροδέτηση οδών στη περιοχή των Κανδριανικών. - *Τις όποιες καθυστερήσεις ολοκλήρωσης εργασιών που οφείλονται στις δυσκολίες και στα έκτακτα μέτρα των υπηρεσιών λόγω κορονοϊού (Covid-19), από αρχές Μαρτίου έως και σήμερα. - *Το γεγονός ότι έως τις 28/7/2020 η ΔΕΥΑΠ δεν είχε ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης του Παντορροικού Αγωγού - *Το υπ' αριθ.35232/12-8-2020 έγγραφό της Δ/σης Έργων Υποδομής για επανέναρξη εργασιών. - *Την 1η παράταση (έως 19-04-2021) η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 258/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΔ8ΩΞΙ-ΖΣΜ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πατρέων. - *Και ειδικά το με υπ' αριθ. πρωτ: 11590/19-3-2021 έγγραφό με το οποίο ο ανάδοχος του έργου αιτείται την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 20.1.2022 με αναθεώρηση (276 ημέρες παράταση), καθώς η καθυστέρηση των εργασιών και η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα δική του, αλλά σε όλους τους ανωτέρω λόγους που προαναφέραμε - και σύμφωνα με: - *Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, άρθρο 147 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», - *το Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. - *το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85^Α): «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» - *Την υπ' αριθ.πρωτ.11590/19-3-2021 αίτηση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών της Αναδόχου εταιρείας AIRKAM ΑΤΕ , αποδεκτή για τους λόγους 2,3, 4& 5 και εν μέρει αποδεκτή για τον λόγο 1(ήτοι επί 17 ημέρες) λόγω διακοπής εργασιών κατόπιν εντολής Υπηρεσίας από 27.7.2020-13/8/2020 , λόγω εργασιών ΔΕΥΑΠ εν εξελίξει). - Εισηγούμεθα: - *Την Έγκριση της 2^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ.», και σύμφωνα με την υπ' αριθ.11590/19-3-2021 ως προς τους λόγους 2,3, 4& 5 και εν μέρει αποδεκτή ως προς τον λόγο 1 ,με αναθεώρηση συνολικά: 210 ημερολογιακές ημέρες (7 μήνες) από τις 20/4/2021 έως τις 19/11/2021. - *Συνημμένα: Η υπ' αριθ. πρωτ. 11590/19-3-2021 αίτηση παράτασης της Αναδόχου Εταιρείας. – Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή-Αντιδήμαρχο και έλαβε υπόψη την εισήγησή του,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, άρθρο 147 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Το Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85^Α): «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
4. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2020 (άρθρο 40 παρ.1 του Ν.4735/2020)

και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

Την υπ' αριθ.68491/02.12.2019 ειδική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας προκειμένου να ξεκινήσει το έργο.

Το υπ' αριθ. πρωτ.69597/09-12-2019 απαντητικό έγγραφο της ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ στην ειδική πρόσκληση βάσει του οποίου αδυνατούσε να ξεκινήσει εργασίες λόγω μη ολοκλήρωσης εργολαβίας αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ στην περιοχή των Κανδριάνικων.

Την υπ' αριθ.5364/04-02-2020 εκ νέου ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας με την οποία εκλήθη η ανάδοχος εταιρεία για έναρξη των εργασιών (έχοντας υπόψη το υπ' αριθ.1424/14-1-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΠ για ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης στην εν λόγω περιοχή έως τις 14/2/2020)

Το επικαιροποιημένο εκ νέου χρονοδιάγραμμά και την έναρξη των εργασιών του έργου μετά την ανωτέρω ειδική μας πρόσκληση στις 04/02/2020 (τοπογραφικές εργασίες – οργάνωση συνεργειών, εργοταξίου εκσκαφές κτλ).

Τις επί τόπου απρόβλεπτες δυσχέρειες του έργου λόγω ύπαρξης παντοροικού αγωγού ο οποίος βρισκόταν στα 20-25 εκατοστά κάτω από την ερυθρά του υφιστάμενου δρόμου και σε πολλά σημεία ήταν κατεστραμμένες οι παρειές τους και είχε καταρρεύσει μεγάλο τμήμα της οροφής αυτών για τις οποίες ενημερώθηκε άμεσα η ΔΕΥΑΠ προκειμένου να επέμβει με το υπ' αριθ.9437/25-2-2020 έγγραφο του Δήμου.

Το υπ' αριθ.12327/16.3.2020 της ΔΕΥΑΠ ότι πρόκειται να προβεί στη μελέτη και αποκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης όλης της περιοχής των Κανδριανικών με συνολική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών γύρω στους 2&1/2 μήνες.

Την υπ' αριθ.13350/30-3-2020 έγγραφη εντολή της υπηρεσίας για προσωρινή σκυροδέτηση οδών στη περιοχή των Κανδριάνικων.

Τις όποιες καθυστερήσεις ολοκλήρωσης εργασιών που οφείλονται στις δυσκολίες και στα έκτακτα μέτρα των υπηρεσιών λόγω κορονοϊου (Covid-19), από αρχές Μαρτίου έως και σήμερα.

Το γεγονός ότι έως τις 28/7/2020 η ΔΕΥΑΠ δεν είχε ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης του Παντοροικού Αγωγού

Το υπ' αριθ.35232/12-8-2020 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Υποδομής για επανέναρξη εργασιών.

Την 1^η παράταση (έως **19-04-2021**) η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 258/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΔ8ΩΞΙ-ΖΣΜ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων.

Το με υπ' αριθ. πρωτ: 11590/19-3-2021 έγγραφό με το οποίο ο ανάδοχος του έργου

αιτείται την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου **έως τις 20.1.2022 με αναθεώρηση (276 ημέρες παράταση)**, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών και η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα δική του, αλλά σε όλους τους ανωτέρω λόγους.

Εγκρίνει την 2^η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων περιοχής Κανδριανικών Δήμου Πατρέων», της Αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ, αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ' αριθ.11590/19-3-2021 αίτηση η οποία γίνεται αποδεκτή ως προς τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους 2, 3, 4 και 5 και εν μέρει αποδεκτή ως προς τον λόγο 1, με αναθεώρηση συνολικά: 210 ημερολογιακές ημέρες (7 μήνες) από τις **20/4/2021 έως τις 19/11/2021**.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10/05/2019 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία: ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 25.11%.

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 61687/2019 υπεγράφη στις 29/10/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 748.887,05€ (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από Πράσινο ταμείο Ανάπτυξης & Ιδ. Πόρους, με ΚΑΕ:30-7336.00002.

Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου είχε οριστεί σε δέκα μήνες ήτοι μέχρι την 29^η/08/2020.

Με την υπ' αριθ.πρωτ.11590/19-3-2021 αίτηση η Ανάδοχος εταιρεία ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ ζήτησε 2η παράταση περαίωσης εργασιών, η οποία γίνεται αποδεκτή για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους 2,3, 4 & 5 και εν μέρει αποδεκτή για τον λόγο 1 (ήτοι επί 17 ημέρες) λόγω διακοπής εργασιών κατόπιν εντολής Υπηρεσίας από 27.7.2020-13/8/2020, λόγω εργασιών ΔΕΥΑΠ εν εξελίξει).

Ο Πρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**