

**Αριθμός 234**

**14<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 20<sup>ης</sup> Απριλίου 2021**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, την 20<sup>η</sup> Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 14/16-04-2021, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (66) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, 2] Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, 3] Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, 4] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 5] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 6] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, 7] Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και 8] Μοδές Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 35<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (Αριθμός αποφάσεως 259/2021) και επανήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 36<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (Αριθμός αποφάσεως 260/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (9) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης Προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου», (σχετικό το αριθ. 4375/5-4-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 4072/31-3-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - Με την υπ' αρ. 234/28.04.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και στην οποία Ανάδοχος αναδείχθηκε ο «Μοσχοβίτης Παναγιώτης του Κοσμά», ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την υπ' αρ. 50918/23.10.2020 (ΑΔΑ Ω780ΩΞΙ-ΛΘΩ) σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 221.065,86 € με Φ.Π.Α.. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Υπ' αρ. 127282/27.11.2018 Απόφαση Ένταξης Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης). - Κατά την διάρκεια του έργου προέκυψαν σημαντικά προβλήματα στην εκτέλεση των εργασιών λόγω των εκτάκτων συνθηκών περιορισμού της πανδημίας COVID-19 και ως εκ τούτου ήταν δυσχερής η ομαλή εκτέλεση των εργασιών λόγω περιορισμού μετακινήσεων κοινού και οχημάτων, καθώς και καθυστερήσεων στις παραδόσεις υλικών από τα εργοστάσια παραγωγής. Επίσης, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του απερχόμενου χειμώνα δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών. - Η προθεσμία περάτωσης του έργου λήγει στις 23.04.2021, ημερομηνία που δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί με τις παρούσες συνθήκες για τους λόγους που αναφέρονται στη διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/νσης Υπηρεσίας. Με το υπ' αρ. 11419/19.03.2021 έγγραφό του, ο Ανάδοχος αιτείται παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι 23.09.2021. - Λαμβάνοντας υπόψη ότι: -\*Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. - Κατόπιν

των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: -\*Την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου», έως 23.09.2021, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 και για τους λόγους που αναφέρονται στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή-Αντιδήμαρχο και έλαβε υπόψη την εισήγησή του,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

Με την υπ' αρ. 234/28.04.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου: Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου», στην οποία Ανάδοχος αναδείχθηκε ο «Μοσχοβίτης Παναγιώτης του Κοσμά», ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την υπ' αρ. 50918/23.10.2020 (ΑΔΑ Ω780ΩΞΙ-ΛΘΩ) σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 221.065,86€, με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Υπ' αρ. 127282/27.11.2018 Απόφαση Ένταξης Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Κατά την διάρκεια του έργου προέκυψαν σημαντικά προβλήματα στην εκτέλεση των εργασιών λόγω των εκτάκτων συνθηκών περιορισμού της πανδημίας COVID-19 και ως εκ τούτου ήταν δυσχερής η ομαλή εκτέλεση των εργασιών λόγω περιορισμού μετακινήσεων κοινού και οχημάτων, καθώς και καθυστερήσεων στις παραδόσεις υλικών από τα εργοστάσια παραγωγής. Επίσης, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του απερχόμενου χειμώνα δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου λήγει στις 23-04-2021, ημερομηνία που δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί με τις παρούσες συνθήκες για τους λόγους που αναφέρονται στη διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Με το υπ' αρ. 11419/19.03.2021 έγγραφό του, ο Ανάδοχος αιτείται παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή **μέχρι 23.09.2021**.

**Κατόπιν των ανωτέρω** και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ.1 του Ν.4735/2020), η **Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου», έως **23.09.2021**, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 και για τους λόγους που αναφέρονται στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Συμμετέχοντα Μέλη**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**