

**Αριθμός 322**

**23<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2020**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **26<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 23/22-10-2020**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (28) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματέυουσα, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Ασπρούλια Σοφία, 14) Γκέστα Ειρήνη, 15) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Νιάρου Μαρία, 18) Παπανικίτας Ανδρέας, 19) Πελεκούδας Δημήτριος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Δούρος Αθανάσιος, 24) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 25) Μοίραλης Νικόλαος, 26) Νικολόπουλος Νικόλαος, 27) Ξυλιάς Θεόδωρος, 28) Παπαδημάτος Νικόλαος, 29) Πατούχας Χρήστος, 30) Ρώρος Γεώργιος, 31) Σβόλης Κωνσταντίνος, 32) Τζανάκος Νικόλαος, 33) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 34) Τσιμπούκης Ιωάννης, 35) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 36) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Γρηγόρης Ηλίας, Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μπακαλάρους Χρήστος, Σιαδήμας Βασίλειος, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν εισήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματέουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Ντρίνιας Θεόδωρος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν εισήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση εισήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι εισήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Ντρίνιας Θεόδωρος και Στανίτσας Χαράλαμπος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 17 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες πυρασφάλειας σε Σχολικά Συγκροτήματα», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχ/κού Εξοπλισμού- Δ/νση Αρχ/κού Έργου – Η/Μ- με αριθ. 14187/12-10-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 14310/14-10-2020).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

*Λαμβάνοντας υπόψη:*

- Την απαίτηση του νομίμου της παράτασης με την υπ' αριθμ. 46917/6-10-2020 αίτηση παράτασης του αναδόχου για επιπλέον διάστημα εκατόν είκοσι μία (121) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως τις 31/3/2021
- Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, αλλά κρίνονται αναγκαίες για την άρτια και ασφαλή λειτουργία της πυρασφάλειας και πυρόσβεσης του κτιρίου, ότι σε πολλά σχολεία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εκτελούνταν και άλλες εργασίες παράλληλα όπως εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, γεγονός που δυσχέραινε την εκτέλεση εργασιών της παρούσας εργολαβίας και
- Το γεγονός ότι οι παραπάνω λόγοι είναι πραγματικοί,

**Εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας λήξης εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ», με ανάδοχο τον Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα, για 121 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις **31/3/2021**, για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο Δήμος Πατρέων με την από 08/05/2020 σύμβαση έχει αναθέσει στον Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ». Το έργο είναι προϋπολογισμού 318.019,08€ με ΦΠΑ, με ποσό σύμβασης 150.210,75€ με ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης έργου είναι εργασίες πυρασφάλειας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Πατρέων με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη. Η μελέτη προβλέπει οικοδομικές και μηχανολογικές εργασίες.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά ορισθεί σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από τις 8/5/2020, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 8/11/2020.

Με την υπ' αριθμ. 46917/ 6-10-2020 αίτηση, ο ανάδοχος, αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για εκατόν είκοσι μία (121) ημερολογιακές ημέρες επικαλούμενος την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη αλλά κρίνονται αναγκαίες για την άρτια και ασφαλή λειτουργία της πυρασφάλειας και πυρόσβεσης του κτιρίου. Οι εργασίες αυτές, συμπεριλήφθηκαν σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και συντάχθηκε αντίστοιχο ΠΚΤΜΝΕ.

**Ο Πρόεδρος**

**Η Γραμματεύουσα**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**

**ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**