

Αριθμός 352

**24^η Συνεδρίαση
 Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
 της 11^{ης} Νοεμβρίου 2020**

Στην Πάτρα σήμερα την **11^η Νοεμβρίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 24/6-11-2020**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ. 20764/7-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (24) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Σολωμού Αικατερίνη- Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος, 2) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματεύουσα, 3) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Παπανικήτας Ανδρέας, 16) Πελεκούδας Δημήτριος, 17) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 18) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 19) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 20) Βορίσης Διονύσιος, 21) Δημακόπουλος Φώτιος, 22) Δούρος Αθανάσιος, 23) Μοίραλης Νικόλαος, 24) Μπακαλάρης Χρήστος, 25) Νικολόπουλος Νικόλαος, 26) Ντρίνιας Θεόδωρος, 27) Ξυλιάς Θεόδωρος, 28) Παπαδημάτος Νικόλαος, 29) Πατούχας Χρήστος, 30) Ρώρος Γεώργιος, 31) Σβόλης Κωνσταντίνος, 32) Σιαδήμας Βασίλειος και 33) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος.

Οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Τζανάκος Νικόλαος, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν εισήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Γρηγόρης Ηλίας, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Τσιμπούκης Ιωάννης και Ψωμάς Πέτρος δεν εισήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Ο κ. Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, δεν εισήλθε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα, **χρέη δε Προεδρεύουσας** ανέλαβε η κα Σολωμού Αικατερίνη.

Επίσης στη συνεδρίαση εισήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Προεδρεύουσα κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
 (Διευκρινίζεται ότι ήδη εισήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, Ψωμάς Πέτρος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Γρηγόρης Ηλίας, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Δούρος Αθανάσιος, Σβόλης Κωνσταντίνος και Ντρίνιας Θεόδωρος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 18 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 15178/29-10-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 15198/29-10-2020).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017», που κατασκευάζει ο ανάδοχος ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις **15-12-2020**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού.

Οι λόγοι της ανάγκης παράτασης είναι, οι ειδικές συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί από την εφαρμογή των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού και ότι η υπηρεσία βρίσκεται στην διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε..

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 03/09/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 64,24% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 38558/19-06-2019 υπεγράφη στις 19/06/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 178.819,01 € (με ΦΠΑ)

Με την υπ' αριθ. 67/2019 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 19-06-2020.

Η 1^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 19-09-2020 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 165/24-06-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 2^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 30-10-2020 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 290/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η Προεδρεύουσα

Η Γραμματεύουσα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ