

Αριθμός 393

**27^η Συνεδρίαση- έκτακτη
 Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
 της 28^{ης} Δεκεμβρίου 2020**

Στην Πάτρα σήμερα την **28^η Δεκεμβρίου 2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **9.00**, μετά από γραπτή **επείγουσα** πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 27/24-12-2020**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης έκτακτη** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (9) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματεύουσα, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Νιάρου Μαρία, 18) Παπανικήτας Ανδρέας, 19) Πελεκούδας Δημήτριος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Δημακόπουλος Φώτιος, 24) Μπακαλάρους Χρήστος, 25) Ντρίνιας Θεόδωρος, 26) Πατούχας Χρήστος και 27) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων.

Οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Γρηγόρης Ηλίας, Δούρος Αθανάσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Ρώρος Γεώργιος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Σιαδήμας Βασίλειος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Τζανάκος Νικόλαος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Φιλοπούλου Μαρία, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Ψωμάς Πέτρος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος και Μοίραλης Νικόλαος, δεν εισήλθαν από την αρχή στην τηλεδιάσκεψη, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
 (Διευκρινίζεται ότι στην τηλεδιάσκεψη εισήλθαν και οι κ.κ. Καυκάς Γεώργιος, Μοίραλης Νικόλαος και Κατσακούλης Ευάγγελος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 4 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων Νοτίων και Ανατολικών περιοχών του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 17086/7-12-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 17099/7-12-2020).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων Νοτίων και Ανατολικών Περιοχών του Δήμου Πατρέων» που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία ‘Α.Τ.Ε.Χ.Α. – Α.Τ.Ε.’, **εγκρίνει** την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του ανωτέρω έργου έως τις **30-03-2021**, μετά την αριθ. 55683/20-11-2020 αίτηση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 και 8 του ν.4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση των Επιβλεπόντων Μηχανικών.

Οι λόγοι της ανάγκης παράτασης είναι οι εξής παρακάτω:

1. Σύνταξη μελετών εφαρμογής προκειμένου να εφαρμοσθεί το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως κατά την ανακατασκευή των οδών που επιλέγονται.
2. Επικείμενη χειμερινή περίοδος που συνήθως δημιουργεί σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών.

Διευκρινίζεται ότι :

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 12/04/2019 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ‘Α.Τ.Ε.Χ.Α. – Α.Τ.Ε.’ με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 51,58% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 50435/29-08-2019 υπεγράφη στις 29/08/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 1.210.434,41 € (με ΦΠΑ).

Με την υπ’ αριθ. 234/2019 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρεία ‘Α.Τ.Ε.Χ.Α. – Α.Τ.Ε.’

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 29^η-12-2020.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέουσα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ