

Αριθμός 418

**23^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 8^{ης} Ιουνίου 2021**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 8^η Ιουνίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **23/04-06-2021**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (27) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **6]** Τσιμπούκης Ιωάννης – Τακτικό Μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **8]** Θεοδωρόπουλος Νικόλαος – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος και Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 405/2021).

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 410/2021).

Ο κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 411/2021).

Οι κ.κ. Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (14) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «1^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου – Παπαφλέσσα)», (σχετικό το αριθ. 7995/07-06-2021 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 7265/27-05-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ- Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Την Οικονομική Επιτροπή – Δήμου Πατρέων – ΘΕΜΑ: '1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)'' - Συνημμένα: - 1. Εισηγητική έκθεση Επιβλεπόντων Μηχανικών- 2. Η υπ' αριθ. 21436/21.05.2021 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε - 3. Η υπ' αριθ.126952/10.10.2017 Έγκριση του Ο.Λ.ΠΑ - Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε, περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών και εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών, του έργου «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)», σύμφωνα με την οποία αιτείται να δοθεί 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως και τις 28/01/2022, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.- Σας πληροφορούμε δε ότι:- 1.Η με αριθ. 79/2016 μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου — ΗΜ, εγκρίθηκε σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και με την αριθ. 496/26-07-2017 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ47ΣΩΞΙ-Φ6Ξ) και τίτλο «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου

(Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)».- 2. Η απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 2049/08-05- 2019(ΑΔΑ:64357Λ6-ΕΞ4) του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 551.248,45 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της ενάριθμης πράξης: 2019ΕΠ00110013-Ο.Π.Σ.: 5042935 της Σ.Α. ΕΠ0011 για την κατασκευή του υπόψη έργου.- 3.Η υπ' αριθ. 496/26-07-2017 (ΑΔΑ: Ψ47ΣΩΞΙ-Φ6Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων για την έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου και τις αριθμ. 985/29-11-2018 (ΑΔΑ:6ΔΔΣΩΞΙ-Ρ2Ε) και αριθ. 726/2019 (ΑΔΑ:Ψ8ΠΖΩΞΙ-Η61) περί Τεχνικού Προγράμματος για τα έτη 2019 και 2020 αντίστοιχα, νομιμοποιηθείσες με τις υπ. αρ. πρωτ.: 281653/08-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΗΣΟΡ1Φ-4ΧΛ) και αρ. πρωτ.: 287068/2019/17-01-2020 (ΑΔΑ:6ΚΣΦΟΡ1Φ-6ΘΨ) αντίστοιχα αποφάσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, αντίστοιχα.- 4.Η απόφαση 504/22-10-2019 (ΑΔΑ:68ΠΡΩΞΙ-Φ6Β) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, ως ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών η 28η.11.2019 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών η 04η.12.2019, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής.- 5.Το υπ' αριθ. 367454/7179/11-01-2019 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί απαλλαγής του εν λόγω έργου από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης. - 6. Ο προϋπολογισμός μελέτης που είναι 551.248,45 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 41,91% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.- 7.Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πατρέων έτους 2019 όπου στο Κ.Α. 64-7341.73214 είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 551.248,45€ (ΑΑΥ.1.690Β/411/17-07-2019) η οποία προέρχεται από πιστώσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΣΑ ΕΠ0011.- 8.Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πατρέων έτους 2020 στον οποίο ενεγράφη στον Κ.Α. 64-7341.73214 πίστωση ποσού 551.248,45€ με την (ΑΑΥ.77Β/689/21-01-2020) η οποία προέρχεται από πιστώσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΣΑ ΕΠ0011.- Οι λόγοι της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης της 1ης παράτασης της προθεσμίας κατά έξι μήνες, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, οφείλονται στα παρακάτω:- 1.Καθυστερήση εργασιών εξαιτίας των δέντρων των οποίων οι ρίζες τους βρίσκονταν εντός του υπό κατασκευή ποδηλατόδρομου (τμήμα από οδό Κανελλοπούλου έως οδό Αγίου Κωνσταντίνου) και χρειάστηκε να κοπούν από συνεργείο του Δήμου Πατρέων.- 2.Της αναβολής εκτέλεσης εργασιών στον τμήμα από την Πύλη 7 έως και το κατάστημα DECK σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 20465/17.05.2021 του Οργανισμού Λιμένος Πατρών έως την έκδοση απόφασης από του Υπουργείου Ναυτιλίας η οποία και αποτελεί την άδεια κατασκευής του έργου. Επισημαίνεται ότι στο στάδιο της σύνταξης της μελέτης το έργο είχε εγκριθεί από τον Ο.Λ.ΠΑ με το υπ' αριθ. 126952/10.10.2017 έγγραφό του.- 3. Των νέων εργασιών που προέκυψαν και θα εγκριθούν με τον υπό σύνταξη και έλεγχο του 1^ο Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου. Οι νέες εργασίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη (τμήμα από την οδό Πέντε Πηγαδίων έως την οδό Παπαφλέσσα) καθώς εντοπίστηκε κάτω από οδόστρωμα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 30 εκ.- Τέλος, λαμβάνοντας τις διατάξεις των από 20/03/2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, και συγκεκριμένα κατά το ΜΕΡΟΣ Ε: “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ”, και το Άρθρο 60: «Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων, παράγραφος 1 (γ+δ), εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης...» και λόγω αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων/προμηθευτών, αποτέλεσαν

ανασταλτικό παράγοντα για τη συνεχόμενη εκτέλεση των εργασιών και καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση του έργου στην συμβατική προθεσμία.- Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: - Την χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)» μέχρι τις 28/01/2022. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπόψη:

1. Την Εισηγητική έκθεση Επιβλεπόντων Μηχανικών
2. Την Αίτηση της Αναδόχου με αρ. πρωτ. 21436/21.05.2021
3. Την υπ' αριθ.126952/10.10.2017 Έγκριση του Ο.Λ.ΠΑ
4. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1)

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)», **έως τις 28-01-2022**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών.

Οι λόγοι της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης της 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας είναι οι κάτωθι:

1. Η καθυστέρηση εργασιών εξαιτίας των δέντρων των οποίων οι ρίζες τους βρίσκονταν εντός του υπό κατασκευή ποδηλατόδρομου (τμήμα από οδό Κανελλοπούλου έως οδό Αγίου Κωνσταντίνου) και χρειάστηκε να κοπούν από συνεργείο του Δήμου Πατρέων.
2. Η αναβολή εκτέλεσης εργασιών στο τμήμα από την Πύλη 7 έως και το κατάστημα DECK σύμφωνα με το υπ' αριθ. 20465/17.05.2021 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών έως την έκδοση απόφασης από του Υπουργείου Ναυτιλίας η οποία και αποτελεί την άδεια κατασκευής του έργου. Επισημαίνεται ότι στο στάδιο της σύνταξης της μελέτης το έργο είχε εγκριθεί από τον Ο.Λ.ΠΑ με το υπ' αριθ. 126952/10.10.2017 έγγραφό του.
3. Οι νέες εργασίες που προέκυψαν και θα εγκριθούν με τον υπό σύνταξη και έλεγχο του 1^ο Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου. Οι νέες εργασίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη (τμήμα από την οδό Πέντε Πηγαδίων έως την οδό Παπαφλέσσα) καθώς εντοπίστηκε κάτω από οδόστρωμα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 30 εκ..
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις των από 20/03/2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, και συγκεκριμένα κατά το ΜΕΡΟΣ Ε: “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ”, και το Άρθρο 60: «Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων, παράγραφος 1 (γ+δ), εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης...» και λόγω αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων/προμηθευτών, αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα για τη συνεχόμενη εκτέλεση των εργασιών και καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση του έργου στην συμβατική προθεσμία.

Επί του θέματος διευκρινίζονται τα κάτωθι:

1. Η με αριθ. 79/2016 μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου — ΗΜ με τίτλο: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)», εγκρίθηκε με την αριθ. 496/26- 07-2017 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ47ΣΩΞΙ-Φ6Ξ)
2. Με την αριθμό πρωτ. 2049/08-05-2019(ΑΔΑ:64357Λ6-ΕΞ4) απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 551.248,45 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της ενάριθμης πράξης: 2019ΕΠ00110013-Ο.Π.Σ.: 5042935 της Σ.Α. ΕΠ0011 για την κατασκευή του υπόψη έργου.
3. Με την υπ' αριθ. 496/26-07-2017 (ΑΔΑ: Ψ47ΣΩΞΙ-Φ6Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για την ένταξη του εν λόγω έργου και με τις αριθ. 985/29-11-2018 (ΑΔΑ:6ΔΔΣΩΞΙ-Ρ2Ε) και 726/11-12-2019 (ΑΔΑ:Ψ8ΠΖΩΞΙ-Η61) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, νομιμοποιηθείσες με τις υπ. αρ' πρωτ.: 281653/08-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΗΣΟΡ1Φ-4ΧΛ) και αρ. πρωτ.: 287068/2019/17-01-2020 (ΑΔΑ:6ΚΣΦΟΡ1Φ-6ΘΨ) αποφάσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου αντίστοιχα, εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για τα έτη 2019 και 2020
4. Με την αριθ. 504/22-10-2019 (ΑΔΑ:68ΠΡΩΞΙ-Φ6Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος και μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, ορίστηκε ως ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών η 28η.11.2019 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών η 04η.12.2019, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής
5. Το υπ' αριθ.. 367454/7179/11-01-2019 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί απαλλαγής του εν λόγω έργου από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης
6. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 551.248,45€ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 41,91% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
7. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων έτους 2019,στον Κ.Α. 64-7341.73214 είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 551.248,45€ (ΑΑΥ.1.690Β/411/17-07-2019) η οποία προέρχεται από πιστώσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΣΑ ΕΠ0011
8. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων έτους 2020 ενεγράφη στον Κ.Α. 64-7341.73214 πίστωση ποσού 551.248,45€ με την (ΑΑΥ.77Β/689/21-01-2020) η οποία προέρχεται από πιστώσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΣΑ ΕΠ0011.

Ο Πρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**