

Αριθμός 76

6^η Συνεδρίαση
1 Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 17^{ης} Μαρτίου 2021

Στην Πάτρα σήμερα την **17^η Μαρτίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 5/12-3-2021**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (17) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Κατερίνα - Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία - Γραμματέυσα, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μαγιακής Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Νιάρου Μαρία, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πελεκούδας Δημήτριος, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 21) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 22) Βορίσης Διονύσιος, 23) Καυκάς Γεώργιος, 24) Μοίραλης Νικόλαος, 25) Μπακαλάρους Χρήστος, 26) Ντρίνιας Θεόδωρος, 27) Ξυλιάς Θεόδωρος, 28) Παπαδημάτος Νικόλαος, 29) Πατούχας Χρήστος, 30) Ρώρος Γεώργιος, 31) Σβόλης Κωνσταντίνος, 32) Στανίτσας Χαράλαμπος, 33) Τζανάκος Νικόλαος, 34) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 35) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Κορδός Χρήστος, Γρηγόρης Ηλίας, Δημακόπουλος Φώτιος, Δούρος Αθανάσιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Κουνάβης Αντώνιος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, Τσιμπούκης Ιωάννης και Φιλοπούλου Μαρία, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη από την αρχή, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται και στα πρακτικά.

Ο κ. Πλέσσας Διονύσιος δεν εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Ο κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, δεν εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Επίσης στην τηλεδιάσκεψη εισήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
 (Διευκρινίζεται ότι στην τηλεδιάσκεψη εισήλθαν και οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Κορδός Χρήστος, Γρηγόρης Ηλίας, Δημακόπουλος Φώτιος, Δούρος Αθανάσιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον και Τσιμπούκης Ιωάννης, ενώ αποχώρησαν η κα Σολωμού Κατερίνα και οι κ.κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Καυκάς Γεώργιος)

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 7 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών συνολικής προθεσμίας αρχικής και 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευή - Διαμόρφωση σε Παιδικό Σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου- Κορίνθου», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αν/ρχου Αρχ/κού Έργου, Καθαριότητας και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- με αριθ. 1953/19-2-2021 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 2146/23-2-2021).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών συνολικής προθεσμίας Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου», έως 30-06-2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, μετά την αριθ. 6917/2021 αίτηση του αναδόχου και για τους λόγους που αναφέρονται στη διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Οι λόγοι παράτασης είναι οι κάτωθι:

- Λόγω της πανδημίας covid-19 και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΟΔΥ, σε συνδυασμό με τις διάφορες απαγορεύσεις κυκλοφορίας και διακίνησης υλικών, υπήρξε χρονική καθυστέρηση για διάστημα 3 μηνών περίπου.
- Κατόπιν υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου στις 30/09/2020, υπήρξε καθυστέρηση λόγω των χρονοβόρων απαιτούμενων διαδικασιών της σύνταξης και της έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών, τα οποία τακτοποιούν ποσότητες εργασιών που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν και συμπεριλαμβάνουν πρόσθετες εργασίες λόγω απαιτούμενων προδιαγραφών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο υπόγειο τμήμα του κτιρίου, που οφείλονται στις διάφορες τροποποιήσεις της μελέτης.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ