

Αριθμός 78

**6^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 17^{ης} Μαρτίου 2021**

Στην Πάτρα σήμερα την **17^η Μαρτίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 5/12-3-2021**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (17) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Κατερίνα - Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία - Γραμματεύουσα, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Νιάρου Μαρία, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πελεκούδας Δημήτριος, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 21) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 22) Βορίσης Διονύσιος, 23) Καυκάς Γεώργιος, 24) Μοίραλης Νικόλαος, 25) Μπακαλάρης Χρήστος, 26) Ντρίνιας Θεόδωρος, 27) Ξυλιάς Θεόδωρος, 28) Παπαδημάτος Νικόλαος, 29) Πατούχας Χρήστος, 30) Ρώρος Γεώργιος, 31) Σβόλης Κωνσταντίνος, 32) Στανίτσας Χαράλαμπος, 33) Τζανάκος Νικόλαος, 34) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 35) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Κορδάς Χρήστος, Γρηγόρης Ηλίας, Δημακόπουλος Φώτιος, Δούρος Αθανάσιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Κουνάβης Αντώνιος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, Τσιμπούκης Ιωάννης και Φιλοπούλου Μαρία, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη από την αρχή, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται και στα πρακτικά.

Ο κ. Πλέσσας Διονύσιος δεν εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Ο κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, δεν εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Επίσης στην τηλεδιάσκεψη εισήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι στην τηλεδιάσκεψη εισήλθαν και οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Κορδάς Χρήστος, Γρηγόρης Ηλίας, Δημακόπουλος Φώτιος, Δούρος Αθανάσιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον και Τσιμπούκης Ιωάννης, ενώ αποχώρησαν η κα Σολωμού Κατερίνα και οι κ.κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Καυκάς Γεώργιος)

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 9 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων στη Δ.Ε. Ρίου 2017» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 2164/23-2-2021 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 2176/24-2-2021).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017» **εγκρίνει** την 5^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, που κατασκευάζει ο ανάδοχος ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, έως τις **16-04-2021**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16, μετά την αριθ. 5759/9-2-2021 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με τη σχετική Εισηγητική έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού.

Ο λόγος της ανάγκης παράτασης είναι οι ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την εφαρμογή των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, και ότι η υπηρεσία βρίσκεται στην διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 03/09/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 64,24%.

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 38558/19-06-2019 υπεγράφη στις 19/06/2019 ‘ και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 178.819,01€ (με ΦΠΑ)

Με την υπ’ αριθ. 67/2019 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 19-06-2020.

Η διάρκεια της αρχικής ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 19-06-2020.

Η 1η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 19-09-2020 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 165/24-06-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 2η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 30-10-2020 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 290/30-09-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 3η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 15-12-2020 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 352/11-11-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 4η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 28-02-2021 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 394/28-12-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ