

**Αριθμός 928**

**48<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 22<sup>ας</sup> Δεκεμβρίου 2020**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, την 22<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 48/18-12-2020, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (26) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, 2] Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, 3] Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, 4] Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά – τακτικό μέλος, 5] Ιουλία Γιαννιτσοπούλου – τακτικό μέλος, 6] Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, 7] Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος και 8] Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος.

Οι κ.κ. Νικόλαος Παπαδημάτος – τακτικό μέλος, Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος και Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (15) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ», (σχετικό το αριθ. 17679/18-12-2020 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 17646/17-12-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κτιριακών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: -Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Κωδ. ΟΠΣ 5001239). ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε την 20<sup>η</sup>.12.2018 η με αριθμό 87618/20-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΠ7ΩΞΙ-653) σύμβαση κατασκευής έργου, μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ και του εκπροσώπου της ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ, με συνολικό τίμημα 1.840.363,77€, αναλυόμενο σε 1.267.247,57€ για δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, 190.087,14€ για απρόβλεπτα (15%), 26.829,62€ για αναθεώρηση και 356.199,44€ για Φ.Π.Α. με συμβατική προθεσμία περαίωσης επτακόσιες είκοσι (720) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 8η.12.2020. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Ενάρθμος:2017ΣΕ27510010) (Κωδ. ΟΠΣ 5001239) και από Ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α 64- 7341.73203). Έως σήμερα έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τους αντίστοιχους εγκεκριμένους Λογαριασμούς το 82% του έργου. Η προθεσμία περάτωσης του έργου λήγει την 8η/12/2020, ημερομηνία που δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί με τις παρούσες συνθήκες λόγω ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος με την με αρ πρωτ.53656/6-11-2020

αίτηση, που αφορά την 1η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου όπως ορίζει το άρθρο 147 παρ 10 του Ν4412/16, ζητά την παράταση της συνολικής προθεσμίας αυτού κατά 6 μήνες για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι : \*Η Δ/νουσα Υπηρεσία έχει διατυπώσει την σύμφωνη γνώμη της με το με αριθμ πρωτ. 16906/3-12-2020 έγγραφό της για παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 180 ημέρες, έως την 6η-6-2021. \*Η παραπάνω πρόταση έχει λάβει την θετική γνώμη για την Προέγκριση Τροποποίησης (1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) Νομικής Δέσμευσης για το Υπόεργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)» Α/Α 1 της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (ΚΩΔ.ΟΠΣ 5001239) με το με αριθμ πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11037/10-12-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». \*Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το άρθρο 147 του Ν.4412/2016. Εισηγούμαστε: Την έγκριση της 1ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Κωδ. ΟΠΣ 5001239) κατά 180 ημέρες, έως την 6η-6-2021. Ο Αντιδήμαρχος Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Χρήστος Κορδάς.-

**Η Οικονομική Επιτροπή,** αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, **εγκρίνει** την 1η παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Κωδ. ΟΠΣ 5001239) κατά 180 ημέρες, έως την **6<sup>η</sup>-6-2021**, μετά την αριθ. 53656/6-11-2020 αίτηση ου αναδόχου «Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ» και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση – διατύπωση γνώμης της Δ/ντριας Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ.

Επί του θέματος διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Η Δ/νουσα Υπηρεσία έχει διατυπώσει την σύμφωνη γνώμη της με το με αριθμ πρωτ. 16906/3-12-2020 έγγραφό της **για παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 180 ημέρες, έως την 6η-6-2021.**
- Η παραπάνω πρόταση έχει λάβει την θετική γνώμη για την Προέγκριση Τροποποίησης (1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) Νομικής Δέσμευσης για το Υπόεργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)» Α/Α 1 της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (ΚΩΔ.ΟΠΣ 5001239) με το με

αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11037/10-12-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

### **ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε την 20<sup>η</sup>.12.2018 η με αριθμό 87618/20-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΠ7ΩΞΙ-653) σύμβαση κατασκευής έργου, μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ και του εκπροσώπου της ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ, με συνολικό τίμημα 1.840.363,77€, αναλυόμενο σε 1.267.247,57€ για δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, 190.087,14€ για απρόβλεπτα (15%), 26.829,62€ για αναθεώρηση και 356.199,44€ για Φ.Π.Α. με συμβατική προθεσμία περαίωσης επτακόσιες είκοσι (720) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 8η.12.2020.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Ενάρθμος:2017ΣΕ27510010) (Κωδ. ΟΠΣ 5001239) και από Ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α 64- 7341.73203).

Έως σήμερα έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τους αντίστοιχους εγκεκριμένους Λογαριασμούς το 82% του έργου.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου έληξε την 8η/12/2020.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Συμμετέχοντα Μέλη**

**ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ**

**ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ  
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ  
ΠΕΤΡΟΣ ΨΩΜΑΣ**