

Αριθμός 930

48^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 22^{ης} Δεκεμβρίου 2020

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 22^η Δεκεμβρίου 2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **48/18-12-2020**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (26) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, **2]** Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, **3]** Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, **4]** Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά – τακτικό μέλος, **5]** Ιουλία Γιαννιτοπούλου – τακτικό μέλος, **6]** Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, **7]** Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος και **8]** Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος.

Οι κ.κ. Νικόλαος Παπαδημάτος – τακτικό μέλος, Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος και Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (17) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Έργα υποδομής στις Κοινότητες Πιτίτσας- Σελλών- Αργυρών- Α. Καστριτσίου (2018)», (σχετικό το αριθ. 17402/14-12-2020 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 17333/11-12-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: -Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - ΘΕΜΑ: Έγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΤΙΤΣΑ – ΣΕΛΛΑ – ΑΡΓΥΡΑ – Α. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ (2018)». Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου του θέματος, που κατασκευάζει η ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με την οποία εισηγείται, να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου, έως τις 23-02-2021, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16. Ο λόγος της ανάγκης παράτασης, είναι οι ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την εφαρμογή των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού και την αναμονή έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου. Μετά τα παραπάνω, και σύμφωνα με την συνημμένη εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού του έργου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, θα πρέπει να εγκριθεί παράταση προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 23-02-2021, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16. Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΤΙΤΣΑ – ΣΕΛΛΑ – ΑΡΓΥΡΑ – Α. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ (2018)» παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: Την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου

έως τις 23-02-2021, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16. Τέλος σας πληροφορούμε ότι: Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 08/01/2019 και ανάδοχος αναδείχθηκε η ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 60,00%. Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ 5482/04-02-2020 υπεγράφη στις 04-02-2020 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 159.999,99€ (με ΦΠΑ). Με τις υπ' αριθ. 556/2019 & 584/2019 αποφάσεις της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 04-08-2020. Η 1^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 04-11-2020 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 259/16-09-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων. Η 2^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 24-12-2020 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 351/11-11-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων. Ο Αντιδήμαρχος Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου με τίτλο: «Έργα υποδομής στις Κοινότητες Πιτίτσας- Σελλών- Αργυρών- Α. Καστριτσίου (2018)» που κατασκευάζει η ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε., **εγκρίνει** την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις **23-02-2021**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του Ν.4412/16, μετά την αριθ. 55133/17-11-2020 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Ο λόγος της ανάγκης παράτασης, είναι οι ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την εφαρμογή των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού και η αναμονή έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 08/01/2019 και ανάδοχος αναδείχθηκε η ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 60,00% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ 5482/04-02-2020 υπεγράφη στις 04-02-2020 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 159.999,99 € (με ΦΠΑ)

Με τις υπ' αριθ. 556/2019 & 584/2019 αποφάσεις της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε..

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 04-08-2020,

Η 1^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 04-11-2020 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 259/16-09-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 2^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 24-12-2020 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 351/11-11-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

**ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΨΩΜΑΣ**