

**Αριθμός 507**

**28<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 6<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 6<sup>η</sup> Ιουλίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **28/02-07-2021**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης **συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (16) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **6]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, **8]** Κορδάς Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος και **9]** Θεοδωρόπουλος Νικόλαος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 504/2021)

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (9) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωάννινων και Αγ. Σοφίας»», (σχετικό το αριθ. 9206/01-07-2021 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 8385/16-06-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ- Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) – ΘΕΜΑ: 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωάννινων και Αγ. Σοφίας»- Συνημμένα: - 1. Εισηγητική έκθεση Επιβλεπόντων Μηχανικών.- 2. Η υπ' αριθμ. 24333/02.06.2021 αίτηση της Αναδόχου κοινοπραξίας ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣ. – ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε.- 3. Το υπ' αριθμ. 220/11.01.2021 Έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ.- 4. Το υπ' αριθμ. 6198/11.02.2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας για καθυστέρηση εργασιών.- Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣ.- ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε, περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών και εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών, του έργου «διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωάννινων και Αγ. Σοφίας», σύμφωνα με την οποία αιτείται να δοθεί 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως και τις 20/03/2022, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.- Σας πληροφορούμε δε ότι:- 1. Η με αριθμ. 49/2017 μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου — ΗΜ, εγκρίθηκε σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και

με την αριθμ. 866/20-11-2017 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:6Β8ΔΟΡ1Φ-ΑΦΛ) και τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας».- 2.Με την υπ' αριθμ. 139.3.3.2/2018 (ΑΔΑ: ΨΟ8846Ψ844-6Θ8) εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018»μ και εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 391.952,00Ευρώ για την κατασκευή του υπόψη έργου.- 3. Η υπ' αριθμ. 866/20-11-2017 (ΑΔΑ: 6Β8ΔΟΡ1Φ-ΑΦΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων για την έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου και τις αριθμ. 985/2018 (ΑΔΑ:6ΔΔΣΩΞΙ-Ρ2Ε) και αριθμ. 726/2019 (ΑΔΑ:Ψ8ΠΖΩΞΙ-Η61) περί Τεχνικού Προγράμματος για τα έτη 2019 και 2020 αντίστοιχα, νομιμοποιηθείσες με τις υπ. αρ. πρωτ.:281653/08-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΗΣΟΡ1Φ-4ΧΛ) και αρ. πρωτ.:287068/2019/17-01-2020 (ΑΔΑ:6ΚΣΦΟΡ1Φ-6ΘΨ) αντίστοιχα αποφάσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, αντίστοιχα.- 4.Η απόφαση 338/06-08-2019 (ΑΔΑ:7ΜΜΜΩΞΙ-3Τ1) και η ορθή επανάληψη αυτής με αριθμ. 464/10-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΙΥΩΞΙ-Υ9Φ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, ως ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών η 06η.12.2019 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών η 12η.12.2019, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής.- 5.Την απόφαση 678/20-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΝΤ0ΩΞΙ-4ΓΨ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 10/01/2020.- 6.Το από 10/01/2020 1<sup>ο</sup> πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Διαγωνισμού όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 20/28-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΝΖΕΩΞΙ-5ΦΖ) απόφαση οικονομικής επιτροπής.- Το από 24/04/2020 2<sup>ο</sup> πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 254/15-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΗ4ΨΩΞΙ-ΚΗΝ, ΑΔΑΜ:20ΑWRD007219537 2020-08-025) απόφαση οικονομικής επιτροπής νομιμοποιηθείσα με την αρ. πρωτ. 79012/29-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΕΞΖΟΡ1Φ-ΖΞΒ) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.- 8.Ο προϋπολογισμός μελέτης που είναι 770.000,00ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 43,22% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.- 9. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πατρέων έτους 2019 με Κ.Α. 64-7341.73214 έχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 551.248,45€ (ΑΑΥ.1.690Β/411/17-07-2019) η οποία προέρχεται από πιστώσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΣΑ ΕΠ0011.- 10.Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πατρέων έτους 2020 στον οποίο ενεγράφη στον Κ.Α. 30-7322.00002 πίστωση ποσού 491.952,00€ με την (ΑΑΥ.69 Β/666/21-1-2020) η οποία προέρχεται από πιστώσεις μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1:«Αστική Αναζωογόνηση 2018» σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.5182/9-10-2017 με Κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017» και από ΣΑΤΑ.- 11. Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.55634/20.11.2020 σύμβαση κατά την έναρξη εργασιών διαπιστώθηκε η ύπαρξη υπογείων καλωδίων της ΔΕΗ τα οποία διέρχονται κατά μήκος της πλατείας και εντός του χώρου που πρόκειται να κατασκευαστεί η παιδική χαρά και μετά την από κοινού αυτοψία διαπιστώθηκε η ανάγκη μεταφοράς τους διότι αποτελούν κίνδυνο ατυχήματος.- 12.Οι λόγοι της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης της 1ης παράτασης της προθεσμίας, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, οφείλονται στα παρακάτω:- Απαιτούνται σύμφωνα με το υπ'

αριθμ 220/11-01-2021 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ εκ μέρους του απαραίτητες παραλλαγές του δικτύου ηλεκτροδότησης οι οποίες δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί και έως τότε απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία στο έργο πριν ολοκληρωθούν.-Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: -Την χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωάννινων και Αγ. Σοφίας» μέχρι τις 20/03/2022. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και μετά την αίτηση της Αναδόχου με αρ. πρωτ. 24333/02-06-2021, **εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣ.- ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε», **έως 20-3-2022**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, και σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η παράταση εγκρίνεται καθώς **απαιτούνται** σύμφωνα με το υπ' αριθμ 220/11-01-2021 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ, εκ μέρους του, απαραίτητες παραλλαγές του δικτύου ηλεκτροδότησης οι οποίες δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί και έως τότε απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία στο έργο πριν ολοκληρωθούν.

Οι λόγοι της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης της 1ης παράτασης της προθεσμίας, είναι χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

#### Διευκρινίζεται ότι:

1. Η υπ' αριθμ. 49/2017 μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου — ΗΜ, με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, εγκρίθηκε με την αριθ. 866/20-11-2017 (ΑΔΑ:6Β8ΔΟΡ1Φ-ΑΦΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων
2. Με την υπ' αριθ. 139.3.3.2/2018 (ΑΔΑ: ΨΟ8846Ψ844-6Θ8) εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018»μ και εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 391.952,00Ευρώ για την κατασκευή του υπόψη έργου.
3. Η υπ' αριθμ. 866/20-11-2017 (ΑΔΑ: 6Β8ΔΟΡ1Φ-ΑΦΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων για την έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου και τις αριθμ. 985/2018 (ΑΔΑ:6ΔΔΣΩΞΙ-Ρ2Ε) και αριθ. 726/2019 (ΑΔΑ:Ψ8ΠΖΩΞΙ-Η61) περί Τεχνικού Προγράμματος για τα έτη 2019 και 2020 αντίστοιχα, νομιμοποιηθείσες με τις υπ. αρ. πρωτ.:281653/08-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΗΣΟΡ1Φ-4ΧΛ) και αρ. πρωτ.:287068/2019/17-01-2020 (ΑΔΑ:6ΚΣΦΟΡ1Φ-6ΘΨ) αποφάσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, αντίστοιχα.

4. Με την απόφαση 338/06-08-2019 (ΑΔΑ:7ΜΜΜΩΞΙ-3Τ1) και την ορθή επανάληψη αυτής με αριθ. 464/10-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΙΥΩΞΙ-Υ9Φ) της Οικονομικής Επιτροπής, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος και ορίστηκε μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, ως ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών η 06η.12.2019 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών η 12η.12.2019, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής.
5. Με την απόφαση 678/20-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΝΤ0ΩΞΙ-4ΓΨ) της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 10/01/2020.
6. Το από 10/01/2020 1<sup>ο</sup> πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Διαγωνισμού όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 20/28-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΝΖΕΩΞΙ-5ΦΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
7. Το από 24/04/2020 2<sup>ο</sup> πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 254/15-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΗ4ΨΩΞΙ-ΚΗΝ, ΑΔΑΜ:20ΑWRD007219537 2020-08-025) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής νομιμοποιηθείσα με την αρ. πρωτ. 79012/29-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΕΞΖΟΡ1Φ-ΖΞΒ) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
8. Ο προϋπολογισμός μελέτης είναι 770.000,00ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι 43,22% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
9. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πατρέων έτους 2019 με Κ.Α. 64-7341.73214 έχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 551.248,45€ (ΑΑΥ.1.690Β/411/17-07-2019) η οποία προέρχεται από πιστώσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΣΑ ΕΠ0011.
10. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πατρέων έτους 2020 στον οποίο ενεγράφη στον Κ.Α. 30-7322.00002 πίστωση ποσού 491.952,00€ με την (ΑΑΥ.69 Β/666/21-1-2020) η οποία προέρχεται από πιστώσεις μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1:«Αστική Αναζωογόνηση 2018» σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.5182/9-10-2017 με Κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017» και από ΣΑΤΑ.
11. Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.55634/20.11.2020 σύμβαση κατά την έναρξη εργασιών διαπιστώθηκε η ύπαρξη υπογείων καλωδίων της ΔΕΗ τα οποία διέρχονται κατά μήκος της πλατείας και εντός του χώρου που πρόκειται να κατασκευαστεί η παιδική χαρά και μετά την από κοινού αυτοψία διαπιστώθηκε η ανάγκη μεταφοράς τους διότι αποτελούν κίνδυνο ατυχήματος.

**Ο Πρόεδρος**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

**Τα Συμμετέχοντα Μέλη**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**