

Αριθμός 246

**15^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 25^{ης} Αυγούστου 2021**

Στην Πάτρα σήμερα την **25^η Αυγούστου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 17/20-8-2021**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα τις αριθ. 426/13-11-2020 και 57/23-8-2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (43) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία-Γραμματέυσα, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Παπανικήτας Ανδρέας, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 19) Δούρος Αθανάσιος, 20) Μοίραλης Νικόλαος, 21) Νικολόπουλος Νικόλαος, 22) Ξυλιάς Θεόδωρος, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Σβόλης Κωνσταντίνος, 25) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 26) Τσιμπούκης Ιωάννης και 27) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, Βορίσης Διονύσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μπακαλάρος Χρήστος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Φιλοπούλου Μαρία και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη, Νιάρου Μαρία, Γρηγόρης Ηλίας, Δημακόπουλος Φώτιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Ρώρος Γεώργιος, Σιαδήμας Βασίλειος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Τζανάκος Νικόλαος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν μετείχαν από την αρχή της τηλεδιάσκεψης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά, **χρέη δε Γραμματέουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη οι κ.κ. Τζανάκος Νικόλαος, Νιάρου Μαρία, Στανίτσας Χαράλαμπος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Ρώρος Γεώργιος και Γκέστα Ειρήνη, ενώ αποχώρησε ο κ. Νικολόπουλος Νικόλαος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 27 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες πυρασφάλειας σε Σχολικά Συγκροτήματα», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχ/κού Εξοπλισμού- Δ/νση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- Τμήμα Η/Μ- με αριθ. 11220/9-8-2021 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 11406/13-8-2021).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την απαίτηση του νομίμου της παράτασης με την υπ' αριθ. 38354/27-07-2021 αίτηση παράτασης του αναδόχου για επιπλέον διάστημα και έως 30/10/2021.
- Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, σε όλους τους χώρους του σχολικού συγκροτήματος.
- Την ιδιαιτερότητα της περιόδου που διανύουμε
- Το γεγονός ότι οι παραπάνω λόγοι είναι πραγματικοί,

Εγκρίνει την 3^η παράταση της προθεσμίας λήξης εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ», με ανάδοχο τον Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα, έως τις **30/10/2021**, για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν. 4412/16.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο Δήμος Πατρέων με την από 08/05/2020 σύμβαση έχει αναθέσει στον Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ». Το έργο είναι προϋπολογισμού 318.019,08€ με ΦΠΑ, με ποσό σύμβασης 150.210,75€ με ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης έργου είναι εργασίες πυρασφάλειας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Πατρέων με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη. Η μελέτη προβλέπει οικοδομικές και μηχανολογικές εργασίες.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά ορισθεί σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από τις 8/5/2020, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 8/11/2020.

Με την υπ' αριθ. 322/26-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31/03/2021.

Με την υπ' αριθ. 180/23-06-2021 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31/08/2021.

Με την υπ' αριθ. 38354/27-07-2021 αίτηση, ο ανάδοχος, αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30-10-2021 επικαλούμενος:

Την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου την σύνταξη και έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ που θα περιλαμβάνει αυξομειώσεις συμβατικών εργασιών και νέες εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Έχοντας ολοκληρώσει έως σήμερα τις εργασίες εγκατάστασης συστημάτων πυρανίχνευσης- πυρόσβεσης σε τρία (3) σχολικά κτίρια (5ο Δημοτικό Σχολείο, ΤΕΕ Μπεγουλακίου, 15ο Γυμνάσιο Πατρών) έχει μείνει μόνο ένα σχολικό κτίριο, το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στο οποίο οι εργασίες ξεκίνησαν μετά το πέρας της σχολικής χρονιάς, στις 01 Ιουλίου 2021.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

Η Γραμματέουσα

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ